



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
1924-1927

Oficio No. 010/2025.
Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. XAVIER VARELA MENDOZA,
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2024; en lo referente a:

- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **Cuarto trimestre** del ejercicio 2024 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
Municipio de Tecomán, Colima. 04 de febrero de 2025
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COLIMA

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS



Recibido
07/02/25
13:07 horas

Juan Gabriel Álvarez Torres

C.c.p.- Lic. Armando Reyna Magaña. - Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- CP. Andrea Juárez Cruz. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



FAISMUN 2024 (Formato CONAC)

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecoman, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2025.
 Oficio No. 007/2025.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral FAISMUN y POA 2024.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
 Secretario de Planeación, Finanzas y Administración
 del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n Lic. Luis Diego Chávez Fuentes.
 Encargado de la Dirección de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2024; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos unidad.proyectos.gestion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2024, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2024, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com.


No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.




- C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”

H. Ayuntamiento de Tecomán
 Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
 Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA DE SU GENTE



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$2,498,987.01	\$2,498,986.99	Colima	Tecomán	Tecomán	2 Pozo	3,024	100%	100%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$891,553.21	\$891,553.21	Colima	Tecomán	Tecomán	1,610 ml	1,197	100%	100%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	\$1,445,800.80	\$1,445,800.78	Colima	Tecomán	Tecomán	3,000 ml	1,974	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Larios, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,544,082.54	\$1,544,082.52	Colima	Tecomán	Tecomán	310 ml	176	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,370,368.58	\$1,370,368.58	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$521,598.98	\$521,244.32	Colima	Tecomán	Tecomán	97 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$470,214.41	\$469,476.02	Colima	Tecomán	Tecomán	78 ml	42	100%	100%



PRESIDENCIA

[Firma manuscrita]



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,379,821.29	\$1,379,821.29	Colima	Tecomán	Tecomán	215 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros , Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$930,869.78	\$930,869.78	Colima	Tecomán	Tecomán	218 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$548,080.95	\$547,717.50	Colima	Tecomán	Tecomán	180 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$549,621.35	\$548,729.93	Colima	Tecomán	Tecomán	116 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rufó, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$547,962.87	\$547,962.87	Colima	Tecomán	Tecomán	140 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$275,957.10	\$275,919.65	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	21	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre , Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$393,159.01	\$393,159.02	Colima	Tecomán	Tecomán	66 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$996,703.35	\$996,487.42	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$279,314.18	\$279,207.26	Colima	Tecomán	Tecomán	54 ml	55	100%	100%



PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos , Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$581,259.97	\$580,792.18	Colima	Tecoman	Tecomán	90 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$460,984.73	\$460,984.73	Colima	Tecoman	Tecomán	67 ml	76	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,552,912.59	\$1,552,912.57	Colima	Tecoman	Tecomán	270 ml	244	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,702,028.82	\$1,702,028.81	Colima	Tecoman	Tecomán	313 ml	101	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$577,435.03	\$576,706.90	Colima	Tecoman	Tecomán	108 ml	84	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$643,243.08	\$643,231.71	Colima	Tecoman	Tecomán	143 ml	51	100%	100%
Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,394,331.72	\$2,394,331.72	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Techado	315	100%	100%
Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,149.96	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Techado	428	100%	100%



PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,036,711.01	\$3,036,711.01	Colima	Tecomán	Tecomán	90 Poste	2,352	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,745,026.86	\$4,745,026.85	Colima	Tecomán	Tecomán	470 Luminaria	17,766	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,727,493.39	\$2,727,493.38	Colima	Tecomán	Tecomán	270 Luminaria	10,206	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,632,093.92	\$4,632,093.90	Colima	Tecomán	Tecomán	460 Luminaria	17,388	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,316,927.06	\$3,316,927.04	Colima	Tecomán	Tecomán	330 Luminaria	12,474	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$3,973,015.90	\$3,973,015.90	Colima	Tecomán	Tecomán	400 Luminaria	15,120	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,995,590.32	\$1,995,590.29	Colima	Tecomán	Tecomán	72 Luminaria	2,352	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	\$1,689,908.33	\$1,689,908.31	Colima	Tecomán	Tecomán	7 Espacio público	7,644	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,022.49	Colima	Tecomán	Tecomán	30 Luminaria	294	100%	100%
Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	\$1,710,999.62	\$1,710,999.61	Colima	Tecomán	Tecomán	12 Km	349	100%	100%

RESIDEN



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$700,000.00	\$699,566.01	Colima	Tecoman	Tecomán	480 m2	134	100%	100%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,180,304.90	\$2,180,304.89	Colima	Tecoman	Tecomán	2,200 m2	2,352	100%	100%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,234,305.32	\$2,234,305.32	Colima	Tecoman	Tecomán	2,200 m2	2,268	100%	100%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,032,738.61	\$2,032,224.06	Colima	Tecoman	Tecomán	720 m2	122	100%	100%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,911,877.68	\$4,911,877.65	Colima	Tecoman	Tecomán	2,000 m2	113	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$818,125.14	\$818,125.13	Colima	Tecoman	Tecomán	210 ml	302	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,124,201.11	\$2,124,201.10	Colima	Tecoman	Tecomán	1,700 m2	92	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	\$300,000.00	\$299,990.83	Colima	Tecoman	Cofradía de Hidalgo	2,700 m2	76	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$748,018.18	\$748,018.15	Colima	Tecoman	Madrid	500 m2	176	100%	100%



PRESIDENC

[Firma manuscrita]

N



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024




Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00


Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	\$390,971.90	\$390,971.90	Colima	Tecomán	La Salada	290 m2	88	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	\$2,556,571.33	\$2,556,571.31	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1,700 m2	143	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	\$1,355,279.09	\$1,355,279.08	Colima	Tecomán	Caleras	350 ml	139	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$422,964.35	\$422,811.23	Colima	Tecomán	Nuevo Caxitlán	700 m2	67	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$10,770,289.65	\$10,770,289.65	Colima	Tecomán	Tecomán	9,700 m2	760	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,674,032.52	\$1,674,032.52	Colima	Tecomán	Tecomán	3,400 m2	155	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,282,897.18	\$4,282,897.13	Colima	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	479	100%	100%



**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Cuarto Trimestre 2024**Monto que reciban del FAISMUN: **125,492,802.00**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,009,102.97	\$1,008,549.99	Colima	Tecomán	Tecomán	600 m2	84	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcóyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$833,884.16	\$833,589.69	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	700 m2	50	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	\$3,238,300.91	\$3,237,855.38	Colima	Tecomán	Ruíz Cortines	2,200m2	218	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$11,998,259.73	\$11,998,259.70	Colima	Tecomán	Nuevo Caxitlán	11,000 m2	546	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Ocampo entre calles Juan Oseguera y Constitución; calle Abasolo entre Av. López Mateos y calle Morelos, Col. Centro en la cabecera municipal de Tecomán. REMANENTES 2024	\$1,404,238.62	\$1,404,238.61	Colima	Tecomán	Tecomán	2930 m2	428	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle República entre las calles Manuel Gudiño y Rodolfo Chavez Carrillo; calle Manuel Gudiño entre la Av. Insurgentes y la calle Rodolfo Chavez Carrillo, Col. Tepeyac en la cabecera municipal de Tecomán. REMANENTES 2024	\$2,168,309.56	\$2,168,309.56	Colima	Tecomán	Tecomán	2382 m2	105	100%	100%
Rehabilitación de pavimentos a base de concreto asfáltico varias calles de la cabecera municipal de Tecomán.	\$500,000.00	\$499,982.04	Colima	Tecomán	Tecomán	900 m2	2,184	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecomán.	\$2,080,000.00	\$2,079,369.22	Colima	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	525	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,174.46	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,000 m2	350	100%	100%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$999,107.78	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Parque	777	100%	100%





H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$1,078,867.43	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Parque	1,491	100%	100%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	\$1,797,586.34	\$1,797,586.34	Colima	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	336	100%	100%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$1,079,200.35	Colima	Tecoman	Madrid	1 Parque	1,344	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en la cabecera municipal del municipio de Tecoman.	\$634,400.79	\$634,185.88	Colima	Tecoman	Tecomán	5 Parque	3,276	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS).	\$255,405.33	\$255,255.78	Colima	Tecoman	Tecomán	2 Parque	2,058	100%	100%
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de Tecoman.	\$157,936.32	\$157,695.05	Colima	Tecoman	Tecomán	2 Parque	504	100%	100%
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS).	\$48,410.76	\$48,092.73	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Parque	252	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Unidad deportiva	5,040	100%	100%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	\$2,997,390.96	\$2,997,390.96	Colima	Tecoman	Tecomán	5 Espacio deportivo	9,240	100%	100%



PRESIDENCIA

[Firma manuscrita]

N



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$150,000.00	\$135,916.24	Colima	Tecoman	Tecomán	11 Vehículo	11	100%	91%
Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	\$60,000.00	\$60,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	25 Trabajador	25	100%	100%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	\$160,000.00	\$160,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Documento	150	100%	100%
		\$126,439,861.17	\$126,412,407.65						
RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL 2024									
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$643,243.08	\$643,231.71	Colima	Tecoman	Tecoman	143 ML	50	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS). Rendimientos del mes de junio al mes de septiembre de 2024 (Datos de la tesorería mpal).	\$255,405.33	\$255,255.78	Colima	Tecoman	Tecoman	2 Parque	2,058	100%	100%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
2024

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS). RENDIMIENTOS DE MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERIA MPAL).	\$48,410.76	\$48,092.73	Colima	Tecoman	Tecoman	1 Parque	252	100%	100%

TOTAL RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE \$ 956,819.38

AUTORIZADO POGE \$ 125,492,802.00

AUTORIZADO POR CABILDO POGE Y RENDIMIENTOS A NOVIEMBRE \$ 126,439,861.17

REMANENTE AUTORIZADO \$ 27,453.52


RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE \$ 9,760.21

REINTEGRO A LA TESOFE \$ 37,213.73



H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN
ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA



PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



POA 2024 (Formato POA2)

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU CENTE



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

FORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2024																
e	Pozo profundo de agua entubada	Tecomán	Tecomán	2,498,987.01	2,498,986.99			2,498,987.01		2.00	Pozo	3,024	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
e	Red o sistema de agua entubada	Tecomán	Tecomán	891,553.21	891,553.21			891,553.21		1,610.00	ml	1,197	08-abr-24	06-jul-24	100%	100%
io	Red de alcantarillado	Tecomán	Tecomán	1,445,800.80	1,445,800.78			1,445,800.80		3,000.00	ml	1,974	22-abr-24	31-may-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,544,082.54	1,544,082.52			1,544,082.54		310.00	ml	176	10-abr-24	14-may-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,370,368.58	1,370,368.58			1,370,368.58		120.00	ml	126	11-abr-24	15-may-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	521,598.98	521,244.32			521,598.98		97.00	ml	92	24-abr-24	23-may-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	470,214.41	469,476.02			470,214.41		78.00	ml	42	24-abr-24	23-may-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,379,821.29	1,379,821.29			1,379,821.29		215.00	ml	109	29-abr-24	12-jun-24	100%	100%
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	930,869.78	930,869.78			930,869.78		218.00	ml	92	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%



PRESENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024


**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	548,080.95	547,717.50			548,080.95		180.00	ml	20-may-24	18-jun-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	549,621.35	548,729.93			549,621.35		116.00	ml	08-abr-24	07-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	547,962.87	547,962.87			547,962.87		140.00	ml	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	275,957.10	275,919.65			275,957.10		122.00	ml	29-abr-24	23-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	393,159.01	393,159.02			393,159.01		66.00	ml	24-abr-24	23-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	996,703.35	996,487.42			996,703.35		122.00	ml	18-abr-24	27-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	279,314.18	279,207.26			279,314.18		54.00	ml	29-abr-24	28-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	581,259.97	580,792.18			581,259.97		90.00	ml	01-may-24	30-may-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	460,984.73	460,984.73			460,984.73		67.00	ml	20-may-24	18-jun-24	100%	100%	
trinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,552,912.59	1,552,912.57			1,552,912.59		270.00	ml	17-abr-24	21-may-24	100%	100%	



n

PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) i)	SUBPROGRAMA (Descripción) (5)															
Trin	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,702,028.82	1,702,028.81			1,702,028.82		313.00	ml	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	577,435.03	576,706.90			577,435.03		108.00	ml	03-jun-24	02-jul-24	100%	100%	
Trin	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	643,243.08	643,231.71			643,243.08		143.00	ml	23-sep-24	11-nov-24	100%	100%	
Trin	Techado en área de impartición de educación física	Tecomán	Tecomán	2,394,331.72	2,394,331.72			2,394,331.72		1.00	Techado	22-may-24	30-jul-24	100%	100%	
Trin	Techado en área de impartición de educación física	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,149.96			800,000.00		1.00	Techado	20-may-24	08-jul-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	3,036,711.01	3,036,711.01			3,036,711.01		90.00	Poste	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	4,745,026.86	4,745,026.85			4,745,026.86		470.00	Luminaria	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	2,727,493.39	2,727,493.38			2,727,493.39		270.00	Luminaria	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	4,632,093.92	4,632,093.90			4,632,093.92		460.00	Luminaria	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	3,316,927.06	3,316,927.04			3,316,927.06		330.00	Luminaria	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	3,973,015.90	3,973,015.90			3,973,015.90		400.00	Luminaria	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
Trin	Alumbrado público	Tecomán	Tecomán	1,995,590.32	1,995,590.29			1,995,590.32		72.00	Luminaria	26-abr-24	29-jun-24	100%	100%	





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (1)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															
n	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,689,908.33	1,689,908.31			1,689,908.33	7.00	Espacio público	7,644	08-jul-24	06-ago-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,022.49			800,000.00	30.00	Luminaria	294	13-may-24	21-jun-24	100%	100%



PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (4)	SUBPROGRAMA (Descripción) (5)															
7	Camino	Tecomán	Tecomán	1,710,999.62	1,710,999.61			1,710,999.62		12.00	Km	30-may-24	18-jul-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	700,000.00	699,566.01			700,000.00		480.00	m2	01-jul-24	20-jul-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,180,304.90	2,180,304.89			2,180,304.90		2,200.00	m2	24-jun-24	16-sep-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,234,305.32	2,234,305.32			2,234,305.32		2,200.00	m2	24-jun-24	16-sep-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,032,738.61	2,032,224.06			2,032,738.61		720.00	m2	08-abr-24	17-may-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	4,911,877.68	4,911,877.65			4,911,877.68		2,000.00	m2	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	818,125.14	818,125.13			818,125.14		210.00	ml	26-abr-24	14-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,124,201.11	2,124,201.10			2,124,201.11		1,700.00	m2	29-abr-24	27-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300,000.00	299,990.83			300,000.00		2,700.00	m2	13-may-24	11-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Madrid	748,018.18	748,018.15			748,018.18		500.00	m2	22-may-24	20-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	La Salada	390,971.90	390,971.90			390,971.90		290.00	m2	15-jul-24	13-ago-24	100%	100%	





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación


**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
in	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,556,571.33	2,556,571.31			2,556,571.33		1,700.00	m2	143	15-abr-24	03-jun-24	100%	100%
in	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	1,355,279.09	1,355,279.08			1,355,279.09		350.00	ml	139	12-jun-24	10-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	422,964.35	422,811.23			422,964.35		700.00	m2	67	27-may-24	20-jun-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	10,770,289.65	10,770,289.65			10,770,289.65		9,700.00	m2	760	24-jun-24	06-sep-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,674,032.52	1,674,032.52			1,674,032.52		3,400.00	m2	155	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,282,897.18	4,282,897.13			4,282,897.18		2,500.00	m2	479	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,009,102.97	1,008,549.99			1,009,102.97		600.00	m2	84	01-jul-24	20-jul-24	100%	100%





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) i)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
n	Pavimentación	Tecomán	Cofradía de Morelos	833,884.16	833,589.69			833,884.16		700.00	m2	50	31-jul-24	24-ago-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Ruiz Cortines	3,238,300.91	3,237,855.38			3,238,300.91		2,200.00	m2	218	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Nuevo Caxitlán	11,998,259.73	11,998,259.70			11,998,259.73		11,000.00	m2	546	17-abr-24	16-may-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	1,404,238.62	1,404,238.61			1,404,238.62		2,930.00	m2	428	30-sep-24	13-nov-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,168,309.56	2,168,309.56			2,168,309.56		2,382.00	m2	105	30-sep-24	13-nov-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	500,000.00	499,982.04			500,000.00		900.00	m2	2,184	21-nov-24	20-dic-24	100%	100%
n	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Tecomán	2,080,000.00	2,079,369.22			2,080,000.00		1,500.00	m2	525	12-jun-24	30-ago-24	100%	100%
n	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Cofradía de Morelos	800,000.00	799,174.46			800,000.00		1,000.00	m2	350	15-abr-24	24-may-24	100%	100%
n	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,107.78			1,000,000.00		1.00	Parque	777	02-may-24	15-jun-24	100%	100%
n	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,080,000.00	1,078,867.43			1,080,000.00		1.00	Parque	1,491	15-jul-24	02-sep-24	100%	100%

PRESIDENCIA

n



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
n	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1,797,586.34	1,797,586.34			1,797,586.34		1.00	Parque	336	12-jun-24	10-ago-24	100%	100%
n	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	1,080,000.00	1,079,200.35			1,080,000.00		1.00	Parque	1,344	03-abr-24	17-may-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en la cabecera municipal del municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	634,400.79	634,185.88			634,400.79		5.00	Parque	3,276	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS).	Tecomán		255,405.33	255,255.78			255,405.33		2.00	Parque	2,058	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	157,936.32	157,695.05			157,936.32		2.00	Parque	504	13-dic-24	30-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de tecoman, Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS).	Tecomán	Tecomán	\$48,410.76	48,092.73			48,410.76		1.00	Parque	252	13-dic-24	30-dic-24	100%	99%
n	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		1.00	Unidad deportiva	5,040	25-jun-24	07-sep-24	100%	100%
n	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	2,997,390.96	2,997,390.96			2,997,390.96		5.00	Espacio deportivo	9,240	17-abr-24	25-jun-24	100%	100%
icios de reparación, nto y n	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	135,916.24			150,000.00		11.00	Vehículo	11	15-mar-24	31-dic-24	100%	91%





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
ión de a de os locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	Tecoman	Tecomán	60,000.00	60,000.00			60,000.00		1.00	Documento	150	15-mar-24	31-dic-24	100%	100%	
ión de a de os locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	Tecoman	Tecomán	160,000.00	160,000.00			160,000.00		1.00	Documento	25	15-mar-24	31-dic-24	100%	100%	
SUBTOTAL					126,439,861.17	126,412,407.65			126,439,861.17									



PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
Descripción (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															

RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN 2024

trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	Tecomán	Tecomán	643,243.08	643,231.71			643,243.08		143.00	ML	50	23-sep-24	11-nov-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS). Rendimientos del mes de junio al mes de septiembre de 2024 (Datos de la tesorería mpal).	Tecomán	Tecomán	255,405.33	255,255.78			255,405.33		2.00	Parque	2,058	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS). RENDIMIENTOS DE MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERÍA MPAL).	Tecomán	Tecomán	48,410.76	48,092.73			48,410.76		1.00	Parque	252	13-dic-24	30-dic-24	100%	99%
		RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERÍA MPAL).	Tecomán	Tecomán					9,760.21								

TOTAL RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE 956,819.38

AUTORIZADO POGE 125,492,802.00


AUTORIZADO POR CABILDO POGE Y RENDIMIENTOS A NOVIEMBRE 126,439,861.17

REMANENTE AUTORIZADO 27,453.52

RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 9,760.21

REINTEGRO A LA TESOFE 37,213.73


 ELABORO
 ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.


 AUTORIZO
 LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



FORTAMUN 2024

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

POR LA GRANDEZA
DE SU CENSTE

CUARTO TRIMESTRE (01 enero a 31 de diciembre)

FORTAMUN 2024, ramo 33 .- I005

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
288,346.68	105,760,715.00	105,760,715.00	106,002,318.71	106,002,318.71	106,002,318.71	105,155,569.12
	SEPLAN	105,760,715.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel: 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2025.
Oficio No.005/2025.
Asunto: **Cuarto Informe Trimestral 2024**
en página Hacienda (SRFT)

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n **C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz**
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Cuarto Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2024 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2024, informo que:

En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes Fondos:

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.

En DESTINO DEL GASTO del FAIS 2024 se capturó avance de 45 proyectos 2024 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance de los siguientes Fondos:

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

- C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, -Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



0424



“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa	Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegro	Tipo de	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido
Convenio -	Ejecutora	Financiero		Gasto				(Ministrado)		
Específico										
Sin	Sin Especificar		956819.38	37214		Total del Programa Presupuestario	125492802	126439861.17	125492802	126412408.26
Especificar										
		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	125492802	126439861.17	125492802	126412408.26
Sin	Sin Especificar		288346.68	37261		Total del Programa Presupuestario	105760715	106011801	105760715	106002318.71
Especificar										
		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	105760715	106011801	105760715	106002318.71

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
126412407.65	126412407.65	125173786.67			N/A	125492802		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "EL RECURSO A REINTEGRAR SON RENDIMIENTOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE."}]
126412407.65	126412407.65	125173786.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CUARTO INFORME TRIMESTRAL
106002318.71	106002318.71	105155569.12			N/A	105760715		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "EL RECURSO A REINTEGRAR SON RENDIMIENTOS A DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024"]}]
106002318.71	106002318.71	105155569.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CUARTO INFORME TRIMESTRAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE

Indicadores (4to. Informe trimestral 2024)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (4to. Informe trimestral 2024)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (4to. Informe trimestral 2024)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50.52632			52.63158	{just1:{ciclo:2024,trim:4,just:Otras causas,usuario:juan galvarez,fecha:15/01/25}}		52.80899			100.34	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	42.10526			40	{just1:{ciclo:2024,trim:4,just:Otras causas,usuario:juan galvarez,fecha:15/01/25}}		43.82022			91.28	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.36842			7.36842			3.37079			218.6	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024	4	COL240202356041	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498987.01}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 30196
2024	4	COL240202358611	Acción	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:135916.24}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 35925
2024	4	COL240202385560	Proyecto de inversión	1,529,291.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529291.43, modificado:2010162.45}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 124465
2024	4	COL240202385597	Proyecto de inversión	327,867.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327867.98, modificado:69206.77}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 126782
2024	4	COL240202389029	Proyecto de inversión	4,283,898.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4283898.61, modificado:4282897.18}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTIÉRREZ, EN LAS COLONIAS SOR JUANA INÉS Y UNIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 145732
2024	4	COL240202373958	Proyecto de inversión	1,549,325.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549325.31, modificado:1544082.54}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS, COL. VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88150
2024	4	COL240202380750	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799022.52}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 109197
2024	4	COL240302439784	Acción	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}}	ACTUALIZACION REGLAMENTO MUNICIPAL DE TECOMAN, COLIMA - 80729
2024	4	COL240302439733	Acción	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}}	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN - 67488

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	4	COL240402487930	Proyecto de inversión	91,510.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:91510.86, modificado:91457.28}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RENDIMIENTOS. CERRO DE ORTEGA - 440174
2024	4	COL240402491727	Proyecto de inversión	634,400.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634400.79, modificado:634185.89}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 446701
2024	4	COL240402491067	Proyecto de inversión	163,894.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163894.47, modificado:163798.5}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RENDIMIENTOS. CALLEJONES - 445528
2024	4	COL240302420319	Proyecto de inversión	643,244.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:643243.08, modificado:643231.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y JUAN OSEGUERA, COL. LA FLORESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 235389
2024	4	COL240302411638	Proyecto de inversión	2,180,304.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180304.9, modificado:2180304.9}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 180718
2024	4	COL240302412537	Proyecto de inversión	833,884.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833884.16, modificado:833589.7}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 185950
2024	4	COL240402500076	Proyecto de inversión	157,975.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157975.33, modificado:157695.05}}	MANTENIMIENTO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 465338
2024	4	COL240402500088	Proyecto de inversión	48,410.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:48410.76, modificado:48092.73}}	MANTENIMIENTO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PARQUE TALPITA. RENDIMIENTOS - 465377

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	4 COL240302411627	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699566.01}}	REHABILITACIÓN Y NIVELACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EJIDO ESQUINA CON CALLE JUAN OSEGUERA, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 180673
2024	4 COL240302420353	Proyecto de inversión	2,170,459.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170459.7, modificado:2168309.56}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA ENTRE LAS CALLES MANUEL GUDIÑO Y RODOLFO. CHAVEZ CARRILLO CALLE MANUEL GUDIÑO ENTRE LA AV. INSURGENTES. Y LA CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 235553
2024	4 COL240202356177	Proyecto de inversión	3,042,088.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3042088.38, modificado:3036711.01}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30596
2024	4 COL240202356430	Proyecto de inversión	183,318.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183318.54, modificado:183184.63}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 31365
2024	4 COL240202376415	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2394331.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLÍS QUIROGA, COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 96834
2024	4 COL240302420343	Proyecto de inversión	1,405,686.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405686.61, modificado:1404238.61}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLES JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCION CALLE ABASOLO ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 235515
2024	4 COL240202356417	Proyecto de inversión	41,546.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41546.83, modificado:41516.48}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 31346
2024	4 COL240202389036	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 145749
2024	4 COL240202356289	Proyecto de inversión	195,000.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.28, modificado:194857.83}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 30960

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	4	COL240202357206	Proyecto de inversión	1,575,780.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575780.45, modificado:1574629.35}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NUEVO CAXITLAN. - 31006
2024	4	COL240302427733	Proyecto de inversión	730,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:499982.04}}	REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 281834
2024	4	COL240202356627	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:891553.21}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 31788
2024	4	COL240202373492	Proyecto de inversión	439,745.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439745.69, modificado:393159.02}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE , COL. LA FLORESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88475
2024	4	COL240202390380	Proyecto de inversión	1,080,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1078867.43}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA SANTA CRUZ EN LA COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 149645
2024	4	COL240202356397	Proyecto de inversión	866,632.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866632.39, modificado:938452.86}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 31305
2024	4	COL240202357115	Proyecto de inversión	266,586.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266586.26, modificado:266391.52}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO 30753
2024	4	COL240202380296	Proyecto de inversión	549,621.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549621.35, modificado:548729.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO GRIJALVA, COL. INDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 109184
2024	4	COL240302412478	Proyecto de inversión	110,686.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110686.09, modificado:110543.67}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 185718
2024	4	COL240202356323	Proyecto de inversión	303,213.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303213.17, modificado:302991.67}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ - 31102
2024	4	COL240202356338	Proyecto de inversión	427,187.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427187.26, modificado:426875.2}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS 31136

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	4	COL240202357250	Proyecto de inversión	44,148.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44148.6, modificado:44116.35}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 31180
2024	4	COL240202385651	Proyecto de inversión	422,964.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422964.35, modificado:422811.23}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANZANILLO EN LA COL. MA ESTHER ZUNO, LOCALIDAD NUEVO CAXITLÁN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 127072
2024	4	COL240302412469	Proyecto de inversión	1,203,099.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203099.13, modificado:1201551.11}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 185656
2024	4	COL240302412499	Proyecto de inversión	378,300.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378300.29, modificado:377813.53}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOMAN - 185812
2024	4	COL240202388545	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1797586.34}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 144385
2024	4	COL240202388943	Proyecto de inversión	10,775,286.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.077528605E7, modificado:1.077028965E7}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y EJÉRCITO NACIONAL GENARO VAZQUEZ ENTRE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y AV. INSURGENTES EJÉRCITO NACIONAL Y AEROPISTA ENTRE LAS CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLEJON VALLE QUERIDO, DE LAS COLONIAS JOSEFA ORTIZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 145563
2024	4	COL240202389021	Proyecto de inversión	3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:1674032.52}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 7 Y 4 DE LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 145721
2024	4	COL240202389061	Proyecto de inversión	392,518.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392518.48, modificado:390971.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD LA SALADA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 145818

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL240202356041	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30196	S	1663	1361	0
COL240202358611	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	35925	N	0	0	0
COL240202385560	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	124465	S	215	176	0
COL240202385597	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126782	S	44	36	0
COL240202389029	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145732	S	263	215	0
COL240202373958	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88150	S	97	79	0
COL240202380750	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	109197	S	162	132	0
COL240302439784	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	80729	N	0	0	0
COL240302439733	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	67488	N	0	0	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	440174	S	404	331	0
COL240402491727	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	446701	S	1802	1474	0
COL240402491067	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	445528	S	728	595	0
COL240302420319	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	235389	S	28	23	0
COL240302411638	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	180718	S	208	170	0
COL240302412537	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185950	S	28	23	0
COL240402500076	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	465338	S	785	643	0
COL240402500088	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	465377	S	139	113	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240302411627	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	180673	S	74	60	0
COL240302420353	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	235553	S	58	47	0
COL240202356177	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30596	S	1294	1058	0
COL240202356430	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31365	S	353	289	0
COL240202376415	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	96834	S	173	142	0
COL240302420343	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	235515	S	236	193	0
COL240202356417	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31346	S	83	68	0
COL240202389036	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145749	S	2772	2268	0
COL240202356289	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30960	S	395	323	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357206	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31006	S	2994	2449	0
COL240302427733	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	281834	S	2310	1890	0
COL240202356627	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31788	S	915	748	0
COL240202373492	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88475	S	32	26	0
COL240202390380	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	149645	S	820	671	0
COL240202356397	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31305	S	1622	1327	0
COL240202357115	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30753	S	270	221	0
COL240202380296	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	109184	S	32	26	0
COL240302412478	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185718	S	275	225	0
COL240202356323	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31102	S	561	459	0
COL240202356338	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31136	S	249	204	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357250	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	31180	S	104	85	0
COL240202385651	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	127072	S	37	30	0
COL240302412469	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185656	S	2989	2466	0
COL240302412499	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185812	S	940	769	0
COL240202388545	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	144385	S	185	151	0
COL240202388943	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	145563	S	418	342	0
COL240202389021	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	145721	S	85	70	0
COL240202389061	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	145818	S	49	40	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL240202356041	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALES EN COLONI, lon:-103.8632131, lat:18.9194608}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202358611	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/05/2024	30/11/2024
COL240202385560	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA , lon:-103.87345706, lat:18.91210847}}	12/06/2024	30/08/2024
COL240202385597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI, lon:-103.7368625, lat:18.86606301}}	12/06/2024	30/06/2024
COL240202389029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3292.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI, lon:-103.88581993, lat:18.91755502}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202373958	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:475.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT, lon:-103.88657417, lat:18.91765652}}	20/05/2024	14/06/2024
COL240202380750	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:203, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E, lon:-103.93897179, lat:18.83729113}}	30/05/2024	08/07/2024
COL240302439784	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2024	15/10/2024
COL240302439733	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/08/2024	15/10/2024

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ANTONIO LEAÑO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JUAN JOSE LEAÑO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ANTONIO LEAÑO ENTRE LAS CALLES MA, lon:-103.72599215, lat:18.75220866}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240402491727	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE PUBLICO ELBA CECILIA UBICADO EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE SO, lon:-103.86598252, lat:18.91222826}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240402491067	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS , lon:-103.63318872, lat:18.81432079}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240302420319	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE OCAMPO CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y AV. JUAN OSEGUERA EN , lon:-103.86568082, lat:18.91192946}}	02/09/2024	23/10/2024
COL240302411638	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.0, meta_modificada:4851.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE RAMIREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE CLEMENTE RAMIREZ ENTRE CHAPULTEPEC Y EJERCITO NACIONAL EN COL. MIGU, lon:-103.88032947, lat:18.92921222}}	16/07/2024	16/09/2024
COL240302412537	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:867.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA - HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE PIPILA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA HIDALGO, lon:-103.83532875, lat:18.86901051}}	31/07/2024	24/08/2024
COL240402500076	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECUANILLO Y CALLE GUAYABALES, CALLE RIO PAPALOAPAN PARQUE PUBLICO LIBERTAD ES EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES TECUANILLO Y GUAYABALES EN LA COLO, lon:-103.89072001, lat:18.90202176}}	15/12/2024	30/12/2024
COL240402500088	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, PARQUE PUBLICO TALPITA ES EN CALLE SEVILLA DEL RIO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALL, lon:-103.86102937, lat:18.91171368}}	15/12/2024	30/12/2024

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240302411627	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:587.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JUAN JOSE RIOS, CALLE LÓPEZ VELARDE CALLE EJIDO ENTRE AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JUAN JOSE RIOS EN LA COLONIA S, lon:-103.86646455, lat:18.91523742}}	18/07/2024	07/08/2024
COL240302420353	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.0, meta_modificada:2365.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE MANUEL ALVAREZ CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES MANUEL GUDIÑO Y RODOLFO CHAVEZ CARRILLO. CALLE MANU, lon:-103.88023237, lat:18.92136637}}	09/09/2024	23/10/2024
COL240202356177	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS GARCIA Y CALLE FILOMENO CERVANTES HERNANDEZ, CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ LA UBICACION ES POLIGONO 1 CALLES DE LAS COLONIAS, lon:-103.89214161, lat:18.93998346}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202356430	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:14.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA Y CARRETERA FEDERAL CERRO DE ORTEGA PLAYA AZUL, CALLE LORENZO PEDRAZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN , lon:-103.83681439, lat:18.86303459}}	21/06/2024	28/06/2024
COL240202376415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:511.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY, ANDADOR REGIDORES ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLÍS QUIROGA UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA LEO, lon:-103.88761967, lat:18.92263567}}	29/05/2024	30/07/2024
COL240302420343	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.0, meta_modificada:3131.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, CALLE GRISELDA ALVAREZ CALLE OCAMPO ENTRE CALLES JUAN OSEGUERA VELAZQUES Y CONSTITUCIÓN COL CENTRO Y CALLE A, lon:-103.87398278, lat:18.91266365}}	09/09/2024	15/10/2024
COL240202356417	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS EN , lon:-103.63529643, lat:18.81519369}}	20/06/2024	21/06/2024
COL240202389036	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNIDAD DEPORTIVA NORTE UBICADA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y , lon:-103.88177277, lat:18.92739539}}	25/06/2024	07/09/2024
COL240202356289	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA, CALLE CULTIVOS L, lon:-103.70320962, lat:18.81804619}}	18/04/2024	22/04/2024

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357206	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:150.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZANILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIA, lon:-103.89745186, lat:18.94752913}}	22/04/2024	22/05/2024
COL240302427733	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.32, meta_modificada:1966.32}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, AVENIDA CARLOS DE LA MADRID AV. INSURGENTES ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE, lon:-103.89438276, lat:18.93986723}}	15/09/2024	23/10/2024
COL240202356627	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2832.0, meta_modificada:1200.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE CERRO DEL TEPEYAC SE REHABILITARAN 5 TRAMOS EN DIFERENTES LUGARES 1 EN CALLE CALLE GEN, lon:-103.88319406, lat:18.93004847}}	17/04/2024	26/06/2024
COL240202373492	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:111.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. L, lon:-103.86484934, lat:18.91277492}}	24/05/2024	23/06/2024
COL240202390380	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS, CALLE CAMPANARIO JARDIN PUBLICO SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES, lon:-103.88425192, lat:18.93203283}}	24/06/2024	07/08/2024
COL240202356397	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:82.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA PROGRESO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCION PROGRESO CRISTOBAL COLON FERNANDO M, lon:-103.72238726, lat:18.7555308}}	03/06/2024	20/06/2024
COL240202357115	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLES FRANCISCO I MADERO VICENTE GUERRERO MORELOS, lon:-103.80037075, lat:18.86660417}}	15/04/2024	18/04/2024
COL240202380296	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:165.33}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 6 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRUJALVA, CALLE RIO MAYO CALLE ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y CALLE RÍO GRUJALVA COL. INDECO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.88897436, lat:18.90398414}}	30/05/2024	29/06/2024
COL240302412478	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:63.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-103.70125798, lat:18.82248595}}	18/07/2024	06/08/2024
COL240202356323	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:37.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V BONFIL LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESQUINA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5, lon:-103.93965735, lat:18.93943164}}	22/05/2024	28/05/2024
COL240202356338	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE FCO I. MADERO UBICAD, lon:-103.87904651, lat:18.99423259}}	28/05/2024	30/05/2024

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357250	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAMUEL ALVAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES SAMUEL A, lon:-103.73674449, lat:18.86506299}}	30/05/2024	31/05/2024
COL240202385651	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:886.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL COLIMA - MANZANILLO O CAMINO REAL Y CALLE RUIS CORTINES, CALLE COLIMA CALLE MANZANILLO ENTRE LA CALLE RUIS , lon:-103.90047202, lat:18.94445237}}	31/05/2024	20/06/2024
COL240302412469	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3275.0, meta_modificada:2003.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE HONDURAS CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN LA LOCALIDAD DE MADRID DE TECOMAN COLIMA., lon:-103.87345201, lat:19.08454126}}	18/07/2024	06/08/2024
COL240302412499	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:18.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ALDAMA EL PRIMER PARQUE ES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADER, lon:-103.8777963, lat:18.91060317}}	18/07/2024	06/08/2024
COL240202388545	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:807.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CAL, lon:-103.70125965, lat:18.82247895}}	12/06/2024	10/08/2024
COL240202388943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9724.0, meta_modificada:9963.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE JOSE MUJICA EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERI, lon:-103.88211045, lat:18.93047545}}	24/06/2024	06/09/2024
COL240202389021	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3769.0, meta_modificada:4045.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 4 CUATRO Y CALLE 7 SIETE, CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.85672222, lat:18.90777884}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202389061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN RANCHERIA LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN Y CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN, CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN CALLE UNICA A UN COST, lon:-103.78514852, lat:19.05529494}}	22/07/2024	21/08/2024

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL240202356041	2,498,987.01	2,498,987.01	2,498,986.99	2,498,986.99	2,498,986.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2024, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2498987.01, importe_modificado:2498987.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
COL240202358611	135,916.24	135,916.24	135,916.24	135,916.24	31,810.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}
COL240202385560	2,010,162.45	2,010,162.45	2,010,162.45	2,010,162.45	2,000,426.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}
COL240202385597	69,206.77	69,206.77	69,206.77	69,206.77	68,871.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}
COL240202389029	4,282,897.18	4,282,897.18	4,282,897.13	4,282,897.13	4,282,897.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2024, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4282897.18, importe_modificado:4282897.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}}
COL240202373958	1,544,082.54	1,544,082.54	1,544,082.52	1,544,082.52	1,544,082.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2024, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1544082.54, importe_modificado:1544082.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}
COL240202380750	799,022.52	799,022.52	799,022.49	799,022.49	722,975.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2024, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799022.52, importe_modificado:799022.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}
COL240302439784	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-18/2024, contratista:GUTIERREZ Y DELGADO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}}	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}
COL240302439733	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-17/2024, contratista:GUTIERREZ Y DELGADO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	91,457.28	91,457.28	91,457.28	91,457.28	27,437.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/B, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255255.78, importe_modificado:255255.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
COL240402491727	634,185.89	634,185.89	634,185.88	634,185.88	190,255.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/A, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:634185.89, importe_modificado:634185.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}
COL240402491067	163,798.50	163,798.50	163,798.50	163,798.50	49,139.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/B, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255255.78, importe_modificado:255255.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL240302420319	643,231.72	643,231.72	643,231.71	643,231.71	643,231.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2024, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:643231.72, importe_modificado:643231.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}
COL240302411638	2,180,304.90	2,180,304.90	2,180,304.89	2,180,304.89	2,180,304.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2180304.9, importe_modificado:2180304.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4851.0}}
COL240302412537	833,589.70	833,589.70	833,589.69	833,589.69	833,589.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:833589.7, importe_modificado:833589.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}}
COL240402500076	157,695.05	157,695.05	157,695.05	157,695.05	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063/A-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:157695.05, importe_modificado:157695.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}
COL240402500088	48,092.73	48,092.73	48,092.73	48,092.73	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063/B-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:48092.73, importe_modificado:48092.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240302411627	699,566.01	699,566.01	699,566.01	699,566.01	699,566.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2024, contratista:Rebeca Huerta Duran, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:699566.01, importe_modificado:699566.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}}
COL240302420353	2,168,309.56	2,168,309.56	2,168,309.56	2,168,309.56	2,168,309.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-2024, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:2168309.56, importe_modificado:2168309.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.0}}
COL240202356177	3,036,711.01	3,036,711.01	3,036,711.01	3,036,711.01	3,036,711.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/A, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3036711.01, importe_modificado:3036711.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}
COL240202356430	183,184.63	183,184.63	183,184.63	183,184.63	183,184.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
COL240202376415	2,394,331.72	2,394,331.72	2,394,331.72	2,394,331.72	2,394,331.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2024, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2394331.72, importe_modificado:2394331.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}}
COL240302420343	1,404,238.61	1,404,238.61	1,404,238.61	1,404,238.61	1,404,238.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2024, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:1404238.61, importe_modificado:1404238.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3131.0}}
COL240202356417	41,516.48	41,516.48	41,516.48	41,516.48	41,516.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL240202389036	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2024, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3326777.1, importe_modificado:3326777.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}}
COL240202356289	194,857.83	194,857.83	194,857.83	194,857.83	194,857.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357206	1,574,629.35	1,574,629.35	1,574,629.35	1,574,629.35	1,574,629.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}
COL240302427733	499,982.04	499,982.04	499,982.04	499,982.04	499,982.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2024, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499982.04, importe_modificado:499982.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.32}}
COL240202356627	891,553.21	891,553.21	891,553.21	891,553.21	891,553.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2024, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1893209.29, importe_modificado:1893209.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
COL240202373492	393,159.02	393,159.02	393,159.02	393,159.02	393,159.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2024, contratista:Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:439260.49, importe_modificado:439260.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.5}}
COL240202390380	1,078,867.43	1,078,867.43	1,078,867.43	1,078,867.43	1,078,867.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2024, contratista:Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1078867.43, importe_modificado:1078867.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
COL240202356397	938,452.86	938,452.86	938,452.86	938,452.86	938,452.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}
COL240202357115	266,391.52	266,391.52	266,391.52	266,391.52	266,391.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}
COL240202380296	548,729.93	548,729.93	548,729.93	548,729.93	548,729.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2024, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:548729.93, importe_modificado:548729.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.33}}
COL240302412478	110,543.67	110,543.67	110,543.67	110,543.67	110,543.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2024, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}
COL240202356323	302,991.67	302,991.67	302,991.67	302,991.67	302,991.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}
COL240202356338	426,875.20	426,875.20	426,875.20	426,875.20	426,875.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357250	44,116.35	44,116.35	44,116.35	44,116.35	44,116.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
COL240202385651	422,811.23	422,811.23	422,811.23	422,811.23	422,811.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2024, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:422811.23, importe_modificado:422811.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}}
COL240302412469	1,201,551.11	1,201,551.11	1,201,551.11	1,201,551.11	1,201,551.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2024, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2003.0}}
COL240302412499	377,813.53	377,813.53	377,813.53	377,813.53	377,813.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2024, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
COL240202388545	1,797,586.34	1,797,586.34	1,797,586.34	1,797,586.34	1,797,586.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2024, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797586.34, importe_modificado:1797586.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}}
COL240202388943	10,770,289.65	10,770,289.65	10,770,289.65	10,770,289.65	10,770,289.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2024, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1.077028965E7, importe_modificado:1.077028965E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9963.0}}
COL240202389021	1,674,032.52	1,674,032.52	1,674,032.52	1,674,032.52	1,674,032.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2024, contratista:Emulsiones de Colima S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1696530.13, importe_modificado:1696530.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4045.0}}
COL240202389061	390,971.90	390,971.90	390,971.90	390,971.90	390,971.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2024, contratista:Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:390971.9, importe_modificado:390971.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL240202356041	{2356041/proyecto_PROCESO, 2356041/proyecto_INICIO, 2356041/proyecto_FIN, 2356041/proyecto_PROCESO, 2356041/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202358611	{2358611/proyecto_INICIO, 2358611/proyecto_PROCESO, 2358611/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385560	{2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_PROCESO, 2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385597	{2385597/proyecto_INICIO, 2385597/proyecto_PROCESO, 2385597/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389029	{2389029/proyecto_INICIO, 2389029/proyecto_PROCESO, 2389029/proyecto_FIN, 2389029/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373958	{2373958/proyecto_PROCESO, 2373958/proyecto_INICIO, 2373958/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202380750	{2380750/proyecto_INICIO, 2380750/proyecto_PROCESO, 2380750/proyecto_INICIO, 2380750/proyecto_PROCESO, 2380750/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302439784	{2439784/proyecto_INICIO, 2439784/proyecto_FIN, 2439784/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302439733	{2439733/proyecto_INICIO, 2439733/proyecto_FIN, 2439733/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	{2487930/proyecto_INICIO, 2487930/proyecto_FIN, 2487930/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402491727	{2491727/proyecto_INICIO, 2491727/proyecto_FIN, 2491727/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402491067	{2491067/proyecto_INICIO, 2491067/proyecto_FIN, 2491067/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302420319	{2420319/proyecto_INICIO, 2420319/proyecto_FIN, 2420319/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302411638	{2411638/proyecto_INICIO, 2411638/proyecto_PROCESO, 2411638/proyecto_FIN, 2411638/proyecto_PROCESO, 2411638/proyecto_FIN, 2411638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302412537	{2412537/proyecto_INICIO, 2412537/proyecto_FIN, 2412537/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402500076	{2500076/proyecto_PROCESO, 2500076/proyecto_INICIO, 2500076/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402500088	{2500088/proyecto_INICIO, 2500088/proyecto_FIN, 2500088/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240302411627	{2411627/proyecto_FIN, 2411627/proyecto_INICIO, 2411627/proyecto_PROCESO, 2411627/proyecto_FIN, 2411627/proyecto_PROCESO, 2411627/proyecto_INICIO, 2411627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302420353	{2420353/proyecto_PROCESO, 2420353/proyecto_INICIO, 2420353/proyecto_PROCESO, 2420353/proyecto_FIN, 2420353/proyecto_INICIO, 2420353/proyecto_FIN, 2420353/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356177	{2356177/proyecto_INICIO, 2356177/proyecto_PROCESO, 2356177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356430	{2356430/proyecto_PROCESO, 2356430/proyecto_INICIO, 2356430/proyecto_PROCESO, 2356430/proyecto_INICIO, 2356430/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202376415	{2376415/proyecto_INICIO, 2376415/proyecto_PROCESO, 2376415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302420343	{2420343/proyecto_INICIO, 2420343/proyecto_PROCESO, 2420343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356417	{2356417/proyecto_PROCESO, 2356417/proyecto_INICIO, 2356417/proyecto_PROCESO, 2356417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389036	{2389036/proyecto_INICIO, 2389036/proyecto_FIN, 2389036/proyecto_PROCESO, 2389036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356289	{2356289/proyecto_PROCESO, 2356289/proyecto_INICIO, 2356289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357206	{2357206/proyecto_INICIO, 2357206/proyecto_PROCESO, 2357206/proyecto_FIN, 2357206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302427733	{2427733/proyecto_INICIO, 2427733/proyecto_FIN, 2427733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356627	{2356627/proyecto_PROCESO, 2356627/proyecto_INICIO, 2356627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373492	{2373492/proyecto_INICIO, 2373492/proyecto_PROCESO, 2373492/proyecto_INICIO, 2373492/proyecto_PROCESO, 2373492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202390380	{2390380/proyecto_INICIO, 2390380/proyecto_PROCESO, 2390380/proyecto_FIN, 2390380/proyecto_PROCESO, 2390380/proyecto_FIN, 2390380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356397	{2356397/proyecto_INICIO, 2356397/proyecto_PROCESO, 2356397/proyecto_INICIO, 2356397/proyecto_PROCESO, 2356397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357115	{2357115/proyecto_INICIO, 2357115/proyecto_PROCESO, 2357115/proyecto_INICIO, 2357115/proyecto_PROCESO, 2357115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202380296	{2380296/proyecto_INICIO, 2380296/proyecto_PROCESO, 2380296/proyecto_FIN, 2380296/proyecto_PROCESO, 2380296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302412478	{2412478/proyecto_INICIO, 2412478/proyecto_FIN, 2412478/proyecto_PROCESO, 2412478/proyecto_INICIO, 2412478/proyecto_PROCESO, 2412478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356323	{2356323/proyecto_PROCESO, 2356323/proyecto_INICIO, 2356323/proyecto_PROCESO, 2356323/proyecto_INICIO, 2356323/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356338	{2356338/proyecto_INICIO, 2356338/proyecto_PROCESO, 2356338/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240202357250	{2357250/proyecto_PROCESO, 2357250/proyecto_INICIO, 2357250/proyecto_PROCESO, 2357250/proyecto_INICIO, 2357250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385651	{2385651/proyecto_PROCESO, 2385651/proyecto_INICIO, 2385651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302412469	{2412469/proyecto_INICIO, 2412469/proyecto_FIN, 2412469/proyecto_PROCESO, 2412469/proyecto_FIN, 2412469/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302412499	{2412499/proyecto_INICIO, 2412499/proyecto_FIN, 2412499/proyecto_INICIO, 2412499/proyecto_PROCESO, 2412499/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388545	{2388545/proyecto_PROCESO, 2388545/proyecto_INICIO, 2388545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388943	{2388943/proyecto_INICIO, 2388943/proyecto_PROCESO, 2388943/proyecto_FIN, 2388943/proyecto_PROCESO, 2388943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389021	{2389021/proyecto_INICIO, 2389021/proyecto_FIN, 2389021/proyecto_PROCESO, 2389021/proyecto_FIN, 2389021/proyecto_PROCESO, 2389021/proyecto_FIN, 2389021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389061	{2389061/proyecto_INICIO, 2389061/proyecto_PROCESO, 2389061/proyecto_FIN, 2389061/proyecto_PROCESO, 2389061/proyecto_FIN, 2389061/proyecto_PROCESO, 2389061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202356041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,500,000.00	2,498,987.01
COL240202358611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	150,000.00	135,916.24
COL240202385560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,529,291.43	2,010,162.45
COL240202385597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	327,867.98	69,206.77
COL240202389029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,283,898.61	4,282,897.18
COL240202373958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,549,325.31	1,544,082.54
COL240202380750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	800,000.00	799,022.52
COL240302439784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	160,000.00	160,000.00
COL240302439733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	60,000.00	60,000.00
COL240402487930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	91,510.86	91,457.28

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240402491727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	634,400.79	634,185.89
COL240402491067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	163,894.47	163,798.50
COL240302420319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	643,243.08	643,231.72
COL240302420319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1.00	-
COL240302411638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,180,304.90	2,180,304.90
COL240302412537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	833,884.16	833,589.70
COL240402500076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	157,975.33	157,695.05
COL240402500088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	48,410.76	48,092.73
COL240302411627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	700,000.00	699,566.01
COL240302420353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,170,459.70	2,168,309.56
COL240202356177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,042,088.38	3,036,711.01
COL240202356430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	183,318.54	183,184.63



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202376415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,400,000.00	2,394,331.72
COL240302420343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,405,686.61	1,404,238.61
COL240202356417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	41,546.83	41,516.48
COL240202389036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,500,000.00	3,500,000.00
COL240202356289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	195,000.28	194,857.83
COL240202357206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,575,780.45	1,574,629.35
COL240302427733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	730,000.00	499,982.04
COL240202356627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,900,000.00	891,553.21
COL240202373492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	439,745.69	393,159.02
COL240202390380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,080,000.00	1,078,867.43
COL240202356397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	866,632.39	938,452.86
COL240202357115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	266,586.26	266,391.52

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024).

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202380296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	549,621.35	548,729.93
COL240302412478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	110,686.09	110,543.67
COL240202356323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	303,213.17	302,991.67
COL240202356338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	427,187.26	426,875.20
COL240202357250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	44,148.60	44,116.35
COL240202385651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	422,964.35	422,811.23
COL240302412469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,203,099.13	1,201,551.11
COL240302412499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	378,300.29	377,813.53
COL240202388545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,800,000.00	1,797,586.34
COL240202388943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	10,775,286.05	10,770,289.65
COL240202389021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,700,000.00	1,674,032.52
COL240202389061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	392,518.48	390,971.90

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202356041	Piezas	2.00	2.00
COL240202358611	Vehículos	1.00	1.00
COL240202385560	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00
COL240202385597	Metros Cuadrados	305.00	305.00
COL240202389029	Metros Cuadrados	3,239.00	3,292.00
COL240202373958	Metros lineales	512.00	475.00
COL240202380750	Piezas	31.00	30.00
COL240302439784	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00
COL240302439733	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00
COL240402487930	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00
COL240402491727	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00
COL240402491067	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL240302420319	Metros lineales	201.00	201.00
COL240302411638	Metros Cuadrados	4,615.00	4,851.00
COL240302412537	Metros Cuadrados	814.00	867.00
COL240402500076	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00
COL240402500088	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00
COL240302411627	Metros Cuadrados	473.00	587.00
COL240302420353	Metros Cuadrados	2,382.00	2,365.00
COL240202356177	Piezas	86.00	86.00
COL240202356430	Piezas	17.00	14.00
COL240202376415	Metros Cuadrados	485.00	511.00
COL240302420343	Metros Cuadrados	3,131.00	3,131.00
COL240202356417	Piezas	4.00	5.00
COL240202389036	Metros Cuadrados	991.00	991.00
COL240202356289	Piezas	19.00	21.00
COL240202357206	Piezas	144.00	150.00
COL240302427733	Metros Cuadrados	1,966.32	1,966.32
COL240202356627	Metros lineales	2,832.00	1,200.00
COL240202373492	Metros lineales	129.00	111.50
COL240202390380	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00
COL240202356397	Piezas	78.00	82.00
COL240202357115	Piezas	13.00	13.00
COL240202380296	Metros lineales	158.00	165.33
COL240302412478	Metros lineales	250.00	63.00
COL240202356323	Piezas	27.00	37.00
COL240202356338	Piezas	12.00	12.00
COL240202357250	Piezas	5.00	4.00
COL240202385651	Metros Cuadrados	365.00	886.00
COL240302412469	Metros lineales	3,275.00	2,003.00
COL240302412499	Piezas	20.00	18.00
COL240202388545	Metros Cuadrados	1,500.00	807.00
COL240202388943	Metros Cuadrados	9,724.00	9,963.00
COL240202389021	Metros Cuadrados	3,769.00	4,045.00
COL240202389061	Metros Cuadrados	294.00	294.00

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)


Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202356041	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALEZ EN COLONIA	-103.863213	18.9194608
COL240202358611	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240202385560	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA	-103.873457	18.91210847
COL240202385597	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI	-103.736863	18.86606301
COL240202389029	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI	-103.88582	18.91755502
COL240202373958	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIERREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT	-103.886574	18.91765652
COL240202380750	Colima	Tecomán	Mascota [Balneario el Real]	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E	-103.938972	18.83729113
COL240302439784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240302439733	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240402487930	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE ANTONIO LEAÑO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JUAN JOSE LEAÑO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ANTONIO LEAÑO ENTRE LAS CALLES MA	-103.725992	18.75220866
COL240402491727	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE PUBLICO ELBA CECILIA UBICADO EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE SO	-103.865983	18.91222826
COL240402491067	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS	-103.633189	18.81432079
COL240302420319	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE OCAMPO CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y AV. JUAN OSEGUERA EN	-103.865681	18.91192946
COL240302411638	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CLEMENTE RAMIREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE CLEMENTE RAMIREZ ENTRE CHAPULTEPEC Y EJERCITO NACIONAL EN COL. MIGU	-103.880329	18.92921222
COL240302412537	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA - HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE PIPILA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA HIDALGO	-103.835329	18.86901051
COL240402500076	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECUANILLO Y CALLE GUAYABALES, CALLE RIO PAPALOAPAN PARQUE PUBLICO LIBERTAD ES EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES TECUANILLO Y GUAYABALES EN LA COLO	-103.89072	18.90202176
COL240402500088	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, PARQUE PUBLICO TALPITA ES EN CALLE SEVILLA DEL RIO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALL	-103.861029	18.91171368
COL240302411627	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JUAN JOSE RIOS, CALLE LOPEZ VELARDE CALLE EJIDO ENTRE AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JUAN JOSE RIOS EN LA COLONIA S	-103.866465	18.91523742
COL240302420353	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE MANUEL ALVAREZ CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES MANUEL GUDIÑO Y RODOLFO CHAVEZ CARRILLO. CALLE MANU	-103.880232	18.92136637
COL240202356177	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS GARCIA Y CALLE FILOMENO CERVANTES HERNANDEZ, CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ LA UBICACION ES POLIGONO 1 CALLES DE LAS COLONIAS	-103.892142	18.93998346
COL240202356430	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA Y CARRETERA FEDERAL CERRO DE ORTEGA PLAYA AZUL, CALLE LORENZO	-103.836814	18.86303459
COL240202376415	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONA VICARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY, ANDADOR REGIDORES ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLIS QUIROGA UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA LEO	-103.88762	18.92263567
COL240302420343	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, CALLE GRISELDA ALVAREZ CALLE OCAMPO ENTRE CALLES JUAN OSEGUERA VELAZQUES Y CONSTITUCIÓN COL CENTRO Y CALLE A	-103.873983	18.91266365
COL240202356417	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA	-103.635296	18.81519369
COL240202389036	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNIDAD DEPORTIVA NORTE UBICADA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y	-103.881773	18.92739539
COL240202356289	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA, CALLE CULTIVOS L	-103.70321	18.81804619

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Georeferencias

COL240202357206	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZANILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIA	-103.897452	18.94752913
COL240302427733	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, AVENIDA CARLOS DE LA MADRID AV. INSURGENTES ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE	-103.894383	18.93986723
COL240202356627	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CALLEION VALLE QUERIDO, CALLE CERRO DEL TEPEYAC SE REHABILITARAN 5 TRAMOS EN DIFERENTES LUGARES 1 EN CALLE CALLE GEN	-103.883194	18.93004847
COL240202373492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. L	-103.864849	18.91277492
COL240202390380	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS, CALLE CAMPANARIO JARDIN PUBLICO SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES	-103.884252	18.93203283
COL240202356397	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA PROGRESO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCION PROGRESO CRISTOBAL COLON FERNANDO M	-103.722387	18.7555308
COL240202357115	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLES FRANCISCO I MADERO VICENTE GUERRERO MORELOS	-103.800371	18.86660417
COL240202380296	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 6 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRUJALVA, CALLE RIO MAYO CALLE ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y CALLE RÍO GRUJALVA COL. INDECO EN LA CABECERA MUNIC	-103.888974	18.90398414
COL240302412478	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS	-103.701258	18.82248595
COL240202356323	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V BONFIL LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESQUINA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5	-103.939657	18.93943164
COL240202356338	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE FCO I. MADERO UBICAD	-103.879047	18.99423259
COL240202357250	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAMUEL ALVAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES SAMUEL A	-103.736744	18.86506299
COL240202385651	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MANZANILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL COLIMA - MANZANILLO O CAMINO REAL Y CALLE RUIS CORTINES, CALLE COLIMA CALLE MANZANILLO ENTRE LA CALLE RUIS	-103.900472	18.94445237
COL240302412469	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE HONDURAS CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN LA LOCALIDAD DE MADRID DE TECOMAN COLIMA.	-103.873452	19.08454126
COL240302412499	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ALDAMA EL PRIMER PARQUE ES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADER	-103.877796	18.91060317
COL240202388545	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CAL	-103.70126	18.82247895
COL240202388943	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CALLEION VALLE QUERIDO, CALLE JOSE MUJICA EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERI	-103.88211	18.93047545
COL240202389021	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACION REVOLUCION COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 4 CUATRO Y CALLE 7 SIETE, CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN	-103.856722	18.90777884
COL240202389061	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN RANCHERIA LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN Y CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN, CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN CALLE UNICA A UN COST	-103.785149	19.05529494



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL240202356041	Obra	OPTEC-FAIS-004-2024	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,498,987.01	2498987.01
COL240202358611	Administración directa	149033		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	150,000.00	150000.0
COL240202385560	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2079369.23
COL240202385597	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2079369.23
COL240202389029	Obra	OPTEC-FAIS-050-2024	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	4,282,897.18	4282897.18
COL240202373958	Obra	OPTEC-FAIS-016-2024	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,544,082.54	1544082.54
COL240202380750	Obra	OPTEC-FAIS-033-2024	Grupo JDRR S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,022.52	799022.52
COL240302439784	Servicios	OM-RM-18/2024	GUTIERREZ Y DELGADO, S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	160,000.00	160000.0
COL240302439733	Servicios	OM-RM-17/2024	GUTIERREZ Y DELGADO, S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	60,000.00	60000.0
COL240402487930	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/B	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	255,255.78	255255.78
COL240402491727	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/A	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	634,185.89	634185.89
COL240402491067	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/B	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	255,255.78	255255.78
COL240302420319	Obra	OPTEC-FAIS-058-2024	Ramon Arturo Peña Gonzalez	Municipio de Tecoman, col.	643,231.72	643231.72
COL240302411638	Obra	OPTEC-FAIS-046-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,180,304.90	2180304.9
COL240302412537	Obra	OPTEC-FAIS-056-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, col.	833,589.70	833589.7
COL240402500076	Obra	OPTEC-FAIS-063/A-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	157,695.05	157695.05
COL240402500088	Obra	OPTEC-FAIS-063/B-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	48,092.73	48092.73
COL240302411627	Obra	OPTEC-FAIS-045-2024	Rebeca Huerta Duran	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	699,566.01	699566.01
COL240302420353	Obra	OPTEC-FAIS-060-2024	Isis Esther Anguiano Trejo	Municipio de Tecoman, col.	2,168,309.56	2168309.56
COL240202356177	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/A	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,036,711.01	3036711.01
COL240202356430	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202376415	Obra	OPTEC-FAIS-035-2024	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,394,331.72	2394331.72
COL240302420343	Obra	OPTEC-FAIS-059-2024	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, col.	1,404,238.61	1404238.61
COL240202356417	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202389036	Obra	OPTEC-FAIS-052-2024	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,326,777.10	3326777.1
COL240202356289	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202357206	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240302427733	Obra	OPTEC-FAIS-062-2024	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	499,982.04	499982.04
COL240202356627	Obra	OPTEC-FAIS-012-2024	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,893,209.29	1893209.29
COL240202373492	Obra	OPTEC-FAIS-022-2024	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	439,260.49	439260.49
COL240202390380	Obra	OPTEC-FAIS-054-2024	Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,078,867.43	1078867.43
COL240202356397	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202357115	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202380296	Obra	OPTEC-FAIS-017-2024	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	548,729.93	548729.93
COL240302412478	Obra	OPTEC-FAIS-053-2024	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,689,908.31	1689908.31
COL240202356323	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202356338	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202357250	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3973015.9
COL240202385651	Obra	OPTEC-FAIS-039-2024	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	422,811.23	422811.23
COL240302412469	Obra	OPTEC-FAIS-053-2024	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,689,908.31	1689908.31
COL240302412499	Obra	OPTEC-FAIS-053-2024	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,689,908.31	1689908.31
COL240202388545	Obra	OPTEC-FAIS-043-2024	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,797,586.34	1797586.34
COL240202388943	Obra	OPTEC-FAIS-048-2024	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	10,770,289.65	1.077028965E7
COL240202389021	Obra	OPTEC-FAIS-049-2024	Emulsiones de Colima S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,696,530.13	1696530.13
COL240202389061	Obra	OPTEC-FAIS-057-2024	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	390,971.90	390971.9

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2024)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META		AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL240202356041	2024	4	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00
COL240202358611	2024	4	Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240202385560	2024	4	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00	1,650.00	100.00
COL240202385597	2024	4	Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00
COL240202389029	2024	4	Metros Cuadrados	3,239.00	3,292.00	3,292.00	100.00
COL240202373958	2024	4	Metros lineales	512.00	475.00	475.00	100.00
COL240202380750	2024	4	Piezas	31.00	30.00	30.00	100.00
COL240302439784	2024	4	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240302439733	2024	4	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240402487930	2024	4	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
COL240402491727	2024	4	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
COL240402491067	2024	4	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL240302420319	2024	4	Metros lineales	201.00	201.00	201.00	100.00
COL240302411638	2024	4	Metros Cuadrados	4,615.00	4,851.00	4,851.00	100.00
COL240302412537	2024	4	Metros Cuadrados	814.00	867.00	867.00	100.00
COL240402500076	2024	4	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
COL240402500088	2024	4	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
COL240302411627	2024	4	Metros Cuadrados	473.00	587.00	587.00	100.00
COL240302420353	2024	4	Metros Cuadrados	2,382.00	2,365.00	2,365.00	100.00
COL240202356177	2024	4	Piezas	86.00	86.00	86.00	100.00
COL240202356430	2024	4	Piezas	17.00	14.00	14.00	100.00
COL240202376415	2024	4	Metros Cuadrados	485.00	511.00	511.00	100.00
COL240302420343	2024	4	Metros Cuadrados	3,131.00	3,131.00	3,131.00	100.00
COL240202356417	2024	4	Piezas	4.00	5.00	5.00	100.00
COL240202389036	2024	4	Metros Cuadrados	991.00	991.00	991.00	100.00
COL240202356289	2024	4	Piezas	19.00	21.00	21.00	100.00
COL240202357206	2024	4	Piezas	144.00	150.00	150.00	100.00
COL240302427733	2024	4	Metros Cuadrados	1,966.32	1,966.32	1,966.32	100.00
COL240202356627	2024	4	Metros lineales	2,832.00	1,200.00	1,200.00	100.00
COL240202373492	2024	4	Metros lineales	129.00	111.50	111.50	100.00
COL240202390380	2024	4	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
COL240202356397	2024	4	Piezas	78.00	82.00	82.00	100.00
COL240202357115	2024	4	Piezas	13.00	13.00	13.00	100.00
COL240202380296	2024	4	Metros lineales	158.00	165.33	165.33	100.00
COL240302412478	2024	4	Metros lineales	250.00	63.00	63.00	100.00
COL240202356323	2024	4	Piezas	27.00	37.00	37.00	100.00
COL240202356338	2024	4	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00
COL240202357250	2024	4	Piezas	5.00	4.00	4.00	100.00
COL240202385651	2024	4	Metros Cuadrados	365.00	886.00	886.00	100.00
COL240302412469	2024	4	Metros lineales	3,275.00	2,003.00	2,003.00	100.00
COL240302412499	2024	4	Piezas	20.00	18.00	18.00	100.00
COL240202388545	2024	4	Metros Cuadrados	1,500.00	807.00	807.00	100.00
COL240202388943	2024	4	Metros Cuadrados	9,724.00	9,963.00	9,963.00	100.00
COL240202389021	2024	4	Metros Cuadrados	3,769.00	4,045.00	4,045.00	100.00
COL240202389061	2024	4	Metros Cuadrados	294.00	294.00	294.00	100.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



MIDS 2024

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027




Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2025
Oficio No. 006/2025.



Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2024.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:



Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Cuarto Trimestre en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:


- 47 proyectos directos.
- 39 proyectos complementarios.
- Total, de 86 proyectos de infraestructura.
- 1 proyectos de Gastos Indirectos.
- 2 proyectos de PRODIM.

Totalizando **89 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar, sin embargo, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2024; solamente aparecen migrados **45 proyectos**, de los cuales se registró avance en dicha plataforma.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



- C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA DE SU GENTE