



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Mpio. de Tecomán, Colima. 02 de agosto de 2024.  
Memorandum No.054/2024.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

**LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.**  
Dirección Unidad de Transparencia.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2024; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **Segundo Trimestre** del ejercicio 2024, así como el **Informe Definitivo** del ejercicio 2023, del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMÁN, COLIMA  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

C.c.p.. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa. - Presidencia Municipal de Tecomán.  
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p.-Archivo.  
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# MIDS 2024





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



004434

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2024.  
Oficio No. 047/2024.




Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.**  
Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración  
de Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Segundo Trimestre en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 46 proyectos directos.
- 31 proyectos complementarios.
- Total de 77 proyectos de infraestructura.
- 02 proyectos de Gastos Indirectos.
- 02 proyectos de PRODIM.



Totalizando 81 proyectos revisados y solventados de observaciones en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar.

De los cuales únicamente migraron a la plataforma de Hacienda 74 proyectos de infraestructura y 2 proyectos de Gastos Indirectos.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**  
TECOMÁN, COL.



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. –Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. – Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# FAISMUN 2024 (Formato CONAC)





**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.  
18 JUL. 2024  
RECIBIDO  
DESPACHO C. SECRETARÍA  
NOMBRE Ale HORA 9:07

004436

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2024.  
Oficio No. 046/2024.

RECIBIDO  
18 JUL. 2024  
TESORERÍA  
TECOMAN, COLIMA  
Asunto: Segundo Informe Trimestral FAISMUN y POA 2024  
Biscam  
Aniela Ocas.

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración  
de Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2024; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos, [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

De igual manera, se anexa el Segundo Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2024, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio del 2024, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo, [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA  
RECIBIDO  
18 JUL. 2024  
KAM 11:15h



Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

RECIBIDO  
18 JUL. 2024  
BIENESTAR  
DELEGACIÓN COLIMA

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. -Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA  
18 JUL. 2024  
RECIBIDO CONTRALORIA MUNICIPAL  
10:29





### H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Segundo Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$2,500,000.00	\$1,980,248.53	Tecomán	Tecoman	Colima	2 Pozo	3,024	100%	79%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$705,508.56	Tecomán	Tecoman	Colima	1,610 ml	1,197	50%	37%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	\$1,447,471.20	\$1,341,976.88	Tecomán	Tecoman	Colima	3,000 ml	1,974	100%	93%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Larios, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,549,325.31	\$463,224.76	Tecomán	Tecoman	Colima	310 ml	176	100%	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,383,306.31	\$746,652.03	Tecomán	Tecoman	Colima	120 ml	126	100%	54%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$521,598.98	\$493,869.67	Tecomán	Tecoman	Colima	97 ml	92	100%	95%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$470,214.41	\$447,603.37	Tecomán	Tecoman	Colima	78 ml	42	100%	95%
Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,383,915.86	\$1,019,963.72	Tecomán	Tecoman	Colima	215 ml	109	100%	74%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$954,374.94	\$871,588.57	Tecomán	Tecoman	Colima	218 ml	92	100%	91%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$548,080.95	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	180 ml	42	100%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$549,621.35	\$487,140.75	Tecomán	Tecoman	Colima	116 ml	59	100%	89%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rulfo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$773,143.79	\$547,962.87	Tecomán	Tecoman	Colima	140 ml	109	100%	71%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Segundo Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$275,957.10	\$82,775.90	Tecomán	Tecoman	Colima	122 ml	21	100%	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$439,745.69	\$131,778.15	Tecomán	Tecoman	Colima	66 ml	59	100%	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$996,703.35	\$540,890.57	Tecomán	Tecoman	Colima	122 ml	92	100%	54%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$279,314.18	\$210,952.44	Tecomán	Tecoman	Colima	54 ml	55	100%	76%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$581,259.97	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	90 ml	42	100%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$513,909.21	\$405,829.83	Tecomán	Tecoman	Colima	67 ml	76	100%	79%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,555,568.47	\$1,506,220.03	Tecomán	Tecoman	Colima	270 ml	244	100%	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,703,891.22	\$1,494,908.56	Tecomán	Tecoman	Colima	313 ml	101	100%	88%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$577,435.03	\$173,012.07	Tecomán	Tecoman	Colima	108 ml	84	95%	30%
Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,400,000.00	\$718,299.51	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Techado	315	70%	30%
Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	\$800,000.00	\$239,744.98	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Techado	428	90%	30%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,042,088.38	\$1,518,355.50	Tecomán	Tecoman	Colima	90 Poste	2,352	100%	50%



**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Segundo Trimestre 2024****TECOMÁN**Monto que reciban del FAISMUN: **125,492,802**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,746,095.63	\$3,787,686.41	Tecomán	Tecoman	Colima	470 Luminaria	17,766	100%	80%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,747,477.55	\$1,363,746.69	Tecomán	Tecoman	Colima	270 Luminaria	10,206	100%	50%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,644,494.74	\$3,875,049.30	Tecomán	Tecoman	Colima	460 Luminaria	17,388	100%	83%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,321,556.41	\$1,658,463.53	Tecomán	Tecoman	Colima	330 Luminaria	12,474	100%	50%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$3,975,920.29	\$1,986,507.95	Tecomán	Tecoman	Colima	400 Luminaria	15,120	100%	50%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$1,632,984.41	Tecomán	Tecoman	Colima	72 Luminaria	2,352	100%	82%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	\$1,692,085.51	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	7 Espacio público	7,644	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$399,511.26	Tecomán	Tecoman	Colima	30 Luminaria	294	100%	50%
Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	\$1,712,000.00	\$513,299.88	Tecomán	Tecoman	Colima	12 Km	349	70%	30%
Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$700,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	480 m2	134	0%	0%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,300,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	2,200 m2	2,352	20%	0%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,300,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	2,200 m2	2,268	20%	0%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,032,738.61	\$1,950,279.46	Tecomán	Tecoman	Colima	720 m2	122	100%	96%



### H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Segundo Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,915,851.02	\$4,525,416.02	Tecomán	Tecoman	Colima	2,000 m2	113	100%	92%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$819,410.13	\$818,125.13	Tecomán	Tecoman	Colima	210 ml	302	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,126,008.35	\$1,537,920.25	Tecomán	Tecoman	Colima	1,700 m2	92	100%	72%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	\$300,000.00	\$89,997.26	Cofradía de Hidalgo	Tecoman	Colima	2,700 m2	76	100%	30%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$750,000.00	\$224,405.46	Madrid	Tecoman	Colima	500 m2	176	100%	30%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	\$392,518.48	\$0.00	La Salada	Tecoman	Colima	290 m2	88	0%	0%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	\$2,561,881.68	\$2,494,068.30	Cerro de Ortega	Tecoman	Colima	1,700 m2	143	100%	97%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00	\$414,155.46	Caleras	Tecoman	Colima	350 ml	139	50%	30%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$422,964.35	\$126,843.37	Nuevo Caxitlán	Tecoman	Colima	700 m2	67	100%	30%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$10,775,286.05	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	9,700 m2	760	10%	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Segundo Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,700,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	3,400 m2	155	30%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,283,898.61	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	2,500 m2	479	30%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,009,102.97	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	600 m2	84	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcóyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$833,884.16	\$0.00	Cofradía de Morelos	Tecoman	Colima	700 m2	50	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	\$3,238,300.91	\$0.00	Ruíz Cortines	Tecoman	Colima	2,200m2	218	30%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$12,000,000.06	\$11,322,779.34	Nuevo Caxitlán	Tecoman	Colima	11,000 m2	546	100%	94%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecomán.	\$2,080,000.00	\$623,810.77	Tecomán	Tecoman	Colima	1,500 m2	525	50%	30%
Construcción de guarniciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$514,295.97	Cofradía de Morelos	Tecoman	Colima	1,000 m2	350	100%	64%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$971,946.68	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Parque	777	100%	97%
Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Parque	1,491	0%	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	\$1,800,000.00	\$0.00	San Miguel del Ojo de Agua	Tecoman	Colima	1 Parque	336	20%	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$997,476.21	Madrid	Tecoman	Colima	1 Parque	1,344	100%	92%



**H. Ayuntamiento de Tecomán**  
**Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.**  
**Segundo Trimestre 2024**



**TECOMÁN**

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,500,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Unidad deportiva	5,040	0%	0%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	\$3,000,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	5 Espacio deportivo	9,240	100%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$150,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	11 Vehículo	11	20%	0%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.79	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	60 Comité	2,058	0%	0%
Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	\$160,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	25 Trabajador	25	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	\$60,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Documento	150	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	\$80,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Documento	25	0%	0%
Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado.	\$730,000.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Sistema	15	0%	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$274,400.00	\$0.00	Tecomán	Tecoman	Colima	1 Sistema	14	0%	0%

**H. AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**TECOMÁN, COL.**  
 ELABORÓ  
**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES**  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
**ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN  
**PRESIDENCIA**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# POA 2024 (Formato POA2)



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2024</b>																		
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	1,980,248.53				2,500,000.00		2.00	Pozo	3,024	15-abr-24	28-jun-24	100%	79%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	705,508.56				1,900,000.00		1,610.00	ml	1,197	08-abr-24	06-jul-24	50	37%
Alcantarillado	Red de alcantarillado	Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,447,471.20	1,341,976.88				1,447,471.20		3,000.00	ml	1,974	22-abr-24	31-may-24	100%	93%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Larios, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,549,325.31	463,224.76				1,549,325.31		310.00	ml	176	10-abr-24	14-may-24	100%	30%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,383,306.31	746,652.03				1,383,306.31		120.00	ml	126	11-abr-24	15-may-24	100%	54%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	521,598.98	493,869.67				521,598.98		97.00	ml	92	24-abr-24	23-may-24	100%	95%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	470,214.41	447,603.37				470,214.41		78.00	ml	42	24-abr-24	23-may-24	100%	95%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,383,915.86	1,019,963.72				1,383,915.86		215.00	ml	109	29-abr-24	12-jun-24	100%	74%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	954,374.94	871,588.57				954,374.94		218.00	ml	92	01-abr-24	30-abr-24	100%	91%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	548,080.95				548,080.95		180.00	ml	42	20-may-24	18-jun-24	100%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	549,621.35	487,140.75			549,621.35		116.00	ml	59	08-abr-24	07-may-24	100%	89%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rulfo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	773,143.79	547,962.87			773,143.79		140.00	ml	109	01-abr-24	30-abr-24	100%	71%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	275,957.10	82,775.90			275,957.10		122.00	ml	21	29-abr-24	23-may-24	100%	30%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	439,745.69	131,778.15			439,745.69		66.00	ml	59	24-abr-24	23-may-24	100%	30%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	996,703.35	540,890.57			996,703.35		122.00	ml	92	18-abr-24	27-may-24	100%	54%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	279,314.18	210,952.44			279,314.18		54.00	ml	55	29-abr-24	28-may-24	100%	76%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	581,259.97				581,259.97		90.00	ml	42	01-may-24	30-may-24	100%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	513,909.21	405,829.83			513,909.21		67.00	ml	76	20-may-24	18-jun-24	100%	79%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecoman	Tecomán	1,555,568.47	1,506,220.03			1,555,568.47		270.00	ml	244	17-abr-24	21-may-24	100%	97%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,703,891.22	1,494,908.56			1,703,891.22		313.00	ml	101	15-abr-24	28-jun-24	100%	88%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	577,435.03	173,012.07			577,435.03		108.00	ml	84	03-jun-24	02-jul-24	95	30%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	718,299.51			2,400,000.00		1.00	Techado	315	22-may-24	30-jul-24	70	30%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	239,744.98			800,000.00		1.00	Techado	428	20-may-24	08-jul-24	90	30%
Urbanización	Alumbrado público	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,042,088.38	1,518,355.50			3,042,088.38		90.00	Poste	2,352	15-abr-24	28-jun-24	100%	50%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,746,095.63	3,787,686.41			4,746,095.63		470.00	Luminaria	17,766	15-abr-24	28-jun-24	100%	80%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,747,477.55	1,363,746.69			2,747,477.55		270.00	Luminaria	10,206	15-abr-24	28-jun-24	100%	50%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,644,494.74	3,875,049.30			4,644,494.74		460.00	Luminaria	17,388	15-abr-24	28-jun-24	100%	83%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,321,556.41	1,658,463.53			3,321,556.41		330.00	Luminaria	12,474	15-abr-24	28-jun-24	100%	50%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,975,920.29	1,986,507.95			3,975,920.29		400.00	Luminaria	15,120	15-abr-24	28-jun-24	100%	50%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,632,984.41			2,000,000.00		72.00	Luminaria	2,352	26-abr-24	29-jun-24	100%	82%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,692,085.51	-			1,692,085.51		7.00	Espacio público	7,644	08-jul-24	06-ago-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	399,511.26			800,000.00		30.00	Luminaria	294	13-may-24	21-jun-24	100%	50%
Urbanización	Camino	Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,712,000.00	513,299.88			1,712,000.00		12.00	Km	349	30-may-24	18-jul-24	70	30%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-			700,000.00		480.00	m2	134	01-jul-24	20-jul-24	0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		2,200.00	m2	2,352	24-jun-24	16-sep-24	20	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		2,200.00	m2	2,268	24-jun-24	16-sep-24	20	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,032,738.61	1,950,279.46			2,032,738.61		720.00	m2	122	08-abr-24	17-may-24	100%	96%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,915,851.02	4,525,416.02			4,915,851.02		2,000.00	m2	113	15-abr-24	28-jun-24	100%	92%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	819,410.13	818,125.13			819,410.13		210.00	ml	302	26-abr-24	14-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,126,008.35	1,537,920.25			2,126,008.35		1,700.00	m2	92	29-abr-24	27-jun-24	100%	72%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300,000.00	89,997.26			300,000.00		2,700.00	m2	76	13-may-24	11-jun-24	100%	30%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	750,000.00	224,405.46			750,000.00		500.00	m2	176	22-may-24	20-jun-24	100%	30%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	Tecomán	La Salada	392,518.48	-			392,518.48		290.00	m2	88	15-jul-24	13-ago-24	0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Cerro de Ortega	2,561,881.68	2,494,068.30			2,561,881.68		1,700.00	m2	143	15-abr-24	03-jun-24	100%	97%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Caleras	1,400,000.00	414,155.46			1,400,000.00		350.00	ml	139	12-jun-24	10-ago-24	50	30%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Nuevo Caxitlán	422,964.35	126,843.37			422,964.35		700.00	m2	67	27-may-24	20-jun-24	100%	30%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Tecomán	10,775,286.05	-			10,775,286.05		9,700.00	m2	760	24-jun-24	06-sep-24	10	0%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Tecomán	3,700,000.00	-			3,700,000.00		3,400.00	m2	155	24-jun-24	02-ago-24	30	0%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Tecomán	4,283,898.61	-			4,283,898.61		2,500.00	m2	479	24-jun-24	02-ago-24	30	0%
Urbanización	Pavimentación	Tecoman	Tecomán	1,009,102.97	-			1,009,102.97		600.00	m2	84	01-jul-24	20-jul-24	0%	0%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcóyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	833,884.16	-			833,884.16		700.00	m2	50	31-jul-24	24-ago-24	0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	Tecomán	Ruiz Cortines	3,238,300.91	-			3,238,300.91		2,200.00	m2	218	24-jun-24	02-ago-24	30	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	12,000,000.06	11,322,779.34			12,000,000.06		11,000.00	m2	546	17-abr-24	16-may-24	100%	94%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,080,000.00	623,810.77			2,080,000.00		1,500.00	m2	525	12-jun-24	30-ago-24	50	30%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	800,000.00	514,295.97			800,000.00		1,000.00	m2	350	15-abr-24	24-may-24	100	64%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	971,946.68			1,000,000.00		1.00	Parque	777	02-may-24	15-jun-24	100%	97%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,080,000.00	-			1,080,000.00		1.00	Parque	1,491	15-jul-24	02-sep-24	0%	0%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1,800,000.00	-			1,800,000.00		1.00	Parque	336	12-jun-24	10-ago-24	20	0%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	1,080,000.00	997,476.21			1,080,000.00		1.00	Parque	1,344	03-abr-24	17-may-24	100%	92%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,500,000.00	-			3,500,000.00		1.00	Unidad deportiva	5,040	25-jun-24	07-sep-24	0%	0%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-			3,000,000.00		5.00	Espacio deportivo	9,240	17-abr-24	25-jun-24	100%	0%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	-			150,000.00		11.00	Vehículo	11	15-mar-24	31-dic-24	20	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (6)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
2000 Materiales y suministros		Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecomán	Tecomán	50,000.79	-			50,000.79		60.00	Comité	2,058	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Cursos de capacitación y actualización para la formación de las personas servidoras públicas de los gobiernos locales.	Actividades instruccionales para fortalecer la formación de las personas servidoras públicas municipales, con la finalidad de que estos puedan adquirir conocimientos para brindar una mejor atención a la ciudadanía.	Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	Tecomán	Tecomán	160,000.00	-			160,000.00		25.00	Trabajador	25	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	Tecomán	Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		1.00	Documento	150	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	Tecomán	Tecomán	80,000.00	-			80,000.00		1.00	Documento	25	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de junio de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado.	Tecomán	Tecomán	730,000.00				730,000.00		1.00	Sistema	15	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecomán	Tecomán	274,400.00				274,400.00		1.00	Sistema	14	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
AUTORIZÓ  
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN