



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2024.  
Oficio No. 058/2024.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral  
FAISMUN y POA 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2024; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2024, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de septiembre del 2024, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES**



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Roció del Socorro Beltrán Rodríguez. -Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.



“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.

ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2024.  
Oficio No. 059/2024.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.**  
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

*AC.*

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Tercer Trimestre en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 50 proyectos directos.
- 39 proyectos complementarios.
- Total, de 89 proyectos de infraestructura.
- 01 proyectos de Gastos Indirectos.
- 02 proyectos de PRODIM.



Totalizando **92 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar.


No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. –Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.



“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2024.  
Oficio No. 057/2024.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral 2024**  
en página Hacienda (SRFT)

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

At'n **C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortíz**  
Coordinación de Fondo Federales de la  
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada del Tercer Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2024 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:


En lo referente al Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2024, informo que:  
**En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.

**En DESTINO DEL GASTO del FAISMUN 2024 se capturó avance de 91 proyectos 2024 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.**

**En INDICADORES se capturó avance de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
DE TECOMÁN, COLIMA  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.

C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. –Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima - Mismo fin.

C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.

C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.

C.c.p. Archivo.

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



# TERCER INFORME TRIMESTRAL

## 2024

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



# FAISMUN

## 2024

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**

(POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS) (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		FECHAS	AVANCE (%)					
			MUNICIPIO (9)	LOCALIDAD O COLONIA (9)			FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)			INICIO (18)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2024</b>																			
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,498,987.01	2,494,944.57				2,498,987.01			2,00	Pozo	3,024	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	893,209.29	705,508.56				893,209.29			1,610.00	ml	1,197	08-abr-24	06-jul-24	100%	79%
Alcantarillado	Red de alcantarillado	Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,445,800.80	1,445,800.78				1,445,800.80			3,000.00	ml	1,974	22-abr-24	31-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Laros, Col. Vicente Guerrero en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,544,082.54	1,516,790.47				1,544,082.54			310.00	ml	176	10-abr-24	14-may-24	100%	98%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,372,079.06	1,370,368.58				1,372,079.06			120.00	ml	126	11-abr-24	15-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmin entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	521,598.98	521,244.32				521,598.98			97.00	ml	92	24-abr-24	23-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	470,214.41	469,476.02				470,214.41			78.00	ml	42	24-abr-24	23-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalupe y Guillermo Prieto, Guadalupe entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,379,821.29	1,379,821.29				1,379,821.29			215.00	ml	109	29-abr-24	12-jun-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabeceera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	930,869.78	930,869.78				930,869.78			218.00	ml	92	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**  
Dirección de Programación  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE TRIMESTRAL**  
(POA2)

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)					METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	548,080.95	547,717.50			548,080.95		180.00	ml	42	20-may-24	18-jun-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papalocapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	549,621.35	487,140.75			549,621.35		116.00	ml	59	08-abr-24	07-may-24	100%	99%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel Lopez Llerenas entre las calles Campanario y Juan Ruflo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	547,962.87	547,962.87			547,962.87		140.00	ml	109	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutla entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	275,957.10	275,919.65			275,957.10		122.00	ml	21	29-abr-24	23-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcan de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, Col. La Floresta en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	439,745.69	390,515.19			439,745.69		66.00	ml	59	24-abr-24	23-may-24	100%	89%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	996,703.35	996,487.42			996,703.35		122.00	ml	92	18-abr-24	27-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	279,314.18	279,207.26			279,314.18		54.00	ml	55	29-abr-24	28-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	581,259.97	580,792.18			581,259.97		90.00	ml	42	01-may-24	30-may-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilila entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	513,909.21	460,984.73			513,909.21		67.00	ml	76	20-may-24	18-jun-24	100%	90%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,552,912.59	1,552,912.57			1,552,912.59		270.00	ml	244	17-abr-24	21-may-24	100%	100%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**  
 Dirección de Programación  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE TRIMESTRAL**  
 (POA2)

Clave: FO-09-06-02  
 Emisión: 23/04/14  
 Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN  
 FORMATO DE INFORMACION DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)			METAS		NÚMERO DE BIENES-GEREN-CIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLOMIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,702,028.82	1,702,028.81			1,702,028.82			313.00	ml	101	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Héroes, Col. Centro en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	577,435.03	576,706.90			577,435.03			108.00	ml	84	03-jun-24	02-jul-24	100%	100%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en escuela especial Roberto Soles Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,394,331.72	2,339,345.13			2,394,331.72			1.00	Techado	315	22-may-24	30-jun-24	100%	98%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos Col. Unión en la cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,149.96			800,000.00			1.00	Techado	428	20-may-24	08-jul-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Aplicación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,036,711.01	2,640,256.30			3,036,711.01			90.00	Poste	2,352	15-abr-24	28-jun-24	100%	87%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,745,026.86	4,745,026.85			4,745,026.86			470.00	Luminaria	17,766	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,727,493.39	2,727,493.38			2,727,493.39			270.00	Luminaria	10,206	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,632,093.92	4,632,093.90			4,632,093.92			460.00	Luminaria	17,388	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,316,927.06	3,316,927.04			3,316,927.06			330.00	Luminaria	12,474	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,973,015.90	3,535,212.91			3,973,015.90			400.00	Luminaria	15,120	15-abr-24	28-jun-24	100%	89%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabeceza Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,995,590.32	1,995,590.29			1,995,590.32			72.00	Luminaria	2,352	26-abr-24	29-jun-24	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,692,085.51	1,131,491.73			1,692,085.51			7.00	Espacio público	7,644	08-jul-24	06-ago-24	100%	67%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	722,975.75			800,000.00			30.00	Luminaria	294	13-may-24	21-jun-24	100%	90%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

DATOS GENERALES

PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EFERJIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)		TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
Urbanización	Carrino	Rehabilitación de carrinos en varias localidades del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,710,999.62	1,710,999.61					1,710,999.62				349	30-may-24	18-jul-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	693,255.31					700,000.00				134	01-jul-24	20-jul-24	100%	99%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,180,304.90	654,091.47					2,180,304.90				2,352	24-jun-24	16-sep-24	100%	30%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,234,305.32	2,234,305.32					2,234,305.32				2,268	24-jun-24	16-sep-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,032,738.61	2,032,224.06					2,032,738.61				122	08-abr-24	17-may-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,911,877.68	4,911,877.65					4,911,877.68				113	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	818,125.14	818,125.13					818,125.14				302	26-abr-24	14-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,124,201.11	2,124,201.10					2,124,201.11				92	29-abr-24	27-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300,000.00	299,990.63					300,000.00				76	13-may-24	11-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	748,018.18	748,018.15					748,018.18				176	22-may-24	20-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	Tecomán	La Salada	392,518.48	390,971.90					392,518.48				290	15-jul-24	13-ago-24	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN  
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)		TERM (20)	FIS (21)	FN (22)	
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, Municipio de Tecoman.	Tecoman	Cerro de Ortega	2,556,571.33	2,556,571.31			2,556,571.33			1,700.00	m2	143	15-abr-24	03-jun-24	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huelas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecoman.	Tecoman	Caleras	1,380,518.19	1,355,279.08			1,380,518.19			350.00	ml	139	12-jun-24	10-ago-24	100%	98%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanalillo en la Col. Ma Esther Zurro, localidad Nuevo Caxtlán, municipio de Tecoman.	Tecoman	Nuevo Caxtlán	422,964.35	259,334.48			422,964.35			700.00	m2	67	27-may-24	20-jun-24	100%	61%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional: Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes: Ejército Nacional y Aeropista entre las calles Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecoman.	Tecoman	Tecoman	10,770,289.65	-			10,770,289.65			9,700.00	m2	760	24-jun-24	06-sep-24	100%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barboza y Revolución y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecoman.	Tecoman	Tecoman	1,696,530.13	1,622,046.54			1,696,530.13			3,400.00	m2	155	24-jun-24	02-ago-24	100%	96%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obierdos entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecoman.	Tecoman	Tecoman	4,282,897.18	2,814,217.42			4,282,897.18			2,500.00	m2	479	24-jun-24	02-ago-24	100%	66%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Héroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecoman	Tecoman	1,009,102.97	1,008,549.99			1,009,102.97			600.00	m2	84	01-jul-24	20-jul-24	100%	100%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**  
 Dirección de Programación  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE TRIMESTRAL**  
 (POA2)

Clave: FO-09-06-02  
 Emisión: 23/04/14  
 Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)		TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mochtezuma entre las calles Nezahualcoyotl y Corredora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	833,884.16	-	-	833,884.16	-	-	700.00	m2	50	31-Jul-24	24-ago-24	100%	0%	
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Tecomán.	Tecomán	Ruiz Cortines	3,238,300.91	3,237,855.38	-	3,238,300.91	-	-	2,200.00	m2	218	24-Jun-24	02-ago-24	100%	100%	
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxtlan, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxtlan	11,998,259.73	11,998,259.70	-	11,998,259.73	-	-	11,000.00	m2	546	17-abr-24	15-may-24	100%	100%	
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Ocampo entre calles Juan Oseguera y Manuel Guidino entre la Av. Insurgentes y la calle Rodolfo Chavez Carrillo, Col. Tepeyac en la cabecera municipal de Tecomán. REMANENTES 2024	Tecomán	Tecomán	1,405,686.61	-	-	1,405,686.61	-	-	2,930.00	m2	428	30-sep-24	13-nov-24	0%	0%	
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Republica entre las calles Manuel Guidino y Rodolfo Chavez Carrillo, calle Manuel Guidino entre la Av. Insurgentes y la calle Rodolfo Chavez Carrillo, Col. Tepeyac en la cabecera municipal de Tecomán. REMANENTES 2024	Tecomán	Tecomán	2,170,459.70	-	-	2,170,459.70	-	-	2,382.00	m2	105	30-sep-24	13-nov-24	0%	0%	
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,080,000.00	1,678,774.75	-	2,080,000.00	-	-	1,500.00	m2	525	12-jun-24	30-ago-24	100	81%	
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	800,000.00	799,174.46	-	800,000.00	-	-	1,000.00	m2	350	15-abr-24	24-may-24	100	100%	
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,107.78	-	1,000,000.00	-	-	1.00	Parque	777	02-may-24	15-jun-24	100%	100%	
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,080,000.00	323,660.23	-	1,080,000.00	-	-	1.00	Parque	1,491	15-Jul-24	02-sep-24	100%	30%	



## Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-09-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Electorera: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS) (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLUMA (9)			FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecoman.	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1,797,586.34	1,742,885.02					1,797,586.34	1.00	Parque	336	12-jun-24	10-ago-24	100	97%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecoman.	Tecoman	Madrid	1,080,000.00	1,079,200.35					1,080,000.00	1.00	Parque	1,344	03-abr-24	17-may-24	100%	100%
Urbanización	Espacio público multiporvivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepayac en la Cabeceza Municipal de Tecoman.	Tecoman	Tecoman	3,500,000.00	1,524,262.12					3,500,000.00	1.00	Unidad deportiva	5,040	25-jun-24	07-sep-24	100%	44%
Urbanización	Espacio público multiporvivo	Rehabilitación de espacios multiporvivos en el municipio de Tecoman.	Tecoman	Tecoman	2,997,390.96	2,997,390.96					2,997,390.96	5.00	Espacio deportivo	9,240	17-abr-24	25-jun-24	100%	100%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecoman	Tecoman	150,000.00	44,877.01					150,000.00	11.00	Vehículo	11	15-mar-24	31-dic-24	30	30%
2000 Materiales y suministros		Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecoman	Tecoman	50,000.79	-					50,000.79	60.00	Comité	2,058	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Cursos de capacitación y actualización para la formación de las personas formadoras de las personas servidoras públicas de los gobiernos locales.	Actividades instruccionales para fortalecer la formación de las personas servidoras públicas municipales, con la finalidad de que estos puedan adquirir conocimientos para brindar una mejor atención a la ciudadanía.	Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PBR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	Tecoman	Tecoman	160,000.00	-					160,000.00	25.00	Trabajad or	25	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**  
(POA2)

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN  
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

APERTURA PROGRAMÁTICA		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción)	SUBPROGRAMA (Descripción)	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECÍFICA R	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE BENEF. CLAROS	INICIO	TERM	FIS	FIN
(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Tecomán	Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		1.00	Documento	150	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Tecomán	Tecomán	80,000.00	-			80,000.00		1.00	Documento	25	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Tecomán	Tecomán	730,000.00	-			730,000.00		1.00	Sistema	15	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Tecomán	Tecomán	274,400.00	-			274,400.00		1.00	Sistema	14	15-mar-24	31-dic-24	0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>				<b>125,492,802.00</b>	<b>100,478,270.55</b>			<b>125,492,802.00</b>								



**Secretaría de Planeación y Finanzas**  
 Dirección de Programación  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE TRIMESTRAL**  
 (POA2)

Clave: FO-09-06-02  
 Emisión: 23/04/14  
 Versión: 4

Dependencia Electora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NUMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)

RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN 2024																
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecoman	Tecomán	643,243.08	-			643,243.08		143.00	ML	50	23-sep-24	11-nov-24	30.00	0%
				<b>SUBTOTAL</b>				643,243.08								
				<b>TOTAL</b>				126,136,045.08								

ELABORADO  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.**

AUTORIZADO  
 ING. EDUARDO ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN  
**PRESIDENCIA**





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciben del FAISMUN:


125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	Avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$2,498,987.01	\$2,494,944.57	Colima	Tecomán	Tecomán	2 Pozo	3,024	100%	100%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$893,209.29	\$705,508.56	Colima	Tecomán	Tecomán	1,610 ml	1,197	100%	79%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	\$1,445,800.80	\$1,445,800.78	Colima	Tecomán	Tecomán	3,000 ml	1,974	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Laros, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,544,082.54	\$1,516,790.47	Colima	Tecomán	Tecomán	310 ml	176	100%	98%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,372,079.06	\$1,370,368.58	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$521,598.98	\$521,244.32	Colima	Tecomán	Tecomán	97 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griseida Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$470,214.41	\$469,476.02	Colima	Tecomán	Tecomán	78 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalupe y Guillermo Prieto, Guadalupe entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,379,821.29	\$1,379,821.29	Colima	Tecomán	Tecomán	215 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$930,869.78	\$930,869.78	Colima	Tecomán	Tecomán	218 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$548,080.95	\$547,717.50	Colima	Tecomán	Tecomán	180 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grjalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$549,621.35	\$487,140.75	Colima	Tecomán	Tecomán	116 ml	59	100%	89%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel Lopez Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rufo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$547,962.87	\$547,962.87	Colima	Tecomán	Tecomán	140 ml	109	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN:

125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	Avance (%)		
			Entidad	Municipio			Localidad	fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$275,957.10	\$275,919.65	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	21	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre , Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$439,745.69	\$390,515.19	Colima	Tecomán	Tecomán	66 ml	59	100%	89%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$996,703.35	\$996,487.42	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$279,314.18	\$279,207.26	Colima	Tecomán	Tecomán	54 ml	55	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos , Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$581,259.97	\$580,792.18	Colima	Tecomán	Tecomán	90 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$513,909.21	\$460,984.73	Colima	Tecomán	Tecomán	67 ml	76	100%	90%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,552,912.59	\$1,552,912.57	Colima	Tecomán	Tecomán	270 ml	244	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,702,028.82	\$1,702,028.81	Colima	Tecomán	Tecomán	313 ml	101	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$577,435.03	\$576,706.90	Colima	Tecomán	Tecomán	108 ml	84	100%	100%
Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,394,331.72	\$2,339,345.13	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Techado	315	100%	98%
Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,149.96	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Techado	428	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,036,711.01	\$2,640,256.30	Colima	Tecomán	Tecomán	90 Poste	2,352	100%	87%





H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN:

125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)		
			Entidad	Municipio			Localidad	fisico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,745,026.86	\$4,745,026.85	Colima	Tecomán	Tecomán	470 Luminaria	17,766	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,727,493.39	\$2,727,493.38	Colima	Tecomán	Tecomán	270 Luminaria	10,206	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,632,093.92	\$4,632,093.90	Colima	Tecomán	Tecomán	460 Luminaria	17,388	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,316,927.06	\$3,316,927.04	Colima	Tecomán	Tecomán	330 Luminaria	12,474	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$3,973,015.90	\$3,535,212.91	Colima	Tecomán	Tecomán	400 Luminaria	15,120	100%	89%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,995,590.32	\$1,995,590.29	Colima	Tecomán	Tecomán	72 Luminaria	2,352	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	\$1,692,085.51	\$1,131,491.73	Colima	Tecomán	Tecomán	7 Espacio público	7,644	100%	67%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$722,975.75	Colima	Tecomán	Tecomán	30 Luminaria	294	100%	90%
Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	\$1,710,999.62	\$1,710,999.61	Colima	Tecomán	Tecomán	12 Km	349	100%	100%
Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$700,000.00	\$693,255.31	Colima	Tecomán	Tecomán	480 m2	134	100%	99%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,180,304.90	\$654,091.47	Colima	Tecomán	Tecomán	2,200 m2	2,352	100%	30%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,234,305.32	\$2,234,305.32	Colima	Tecomán	Tecomán	2,200 m2	2,268	100%	100%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,032,738.61	\$2,032,224.06	Colima	Tecomán	Tecomán	720 m2	122	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecmán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Montos que reciban del FAISMUN:

125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)		
			Entidad	Municipio			Localidad	físico	financiero
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$4,911,877.68	\$4,911,877.65	Colima	Tecoman	Tecmán	2,000 m2	113	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$818,125.14	\$818,125.13	Colima	Tecoman	Tecmán	210 ml	302	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$2,124,201.11	\$2,124,201.10	Colima	Tecoman	Tecmán	1,700 m2	92	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecmán.	\$300,000.00	\$299,990.83	Colima	Tecoman	Cofradía de Hidalgo	2,700 m2	76	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecmán.	\$748,018.18	\$748,018.15	Colima	Tecoman	Madrid	500 m2	176	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecmán.	\$392,518.48	\$390,971.90	Colima	Tecoman	La Salada	290 m2	88	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecmán.	\$2,556,571.33	\$2,556,571.31	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	1,700 m2	143	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecmán.	\$1,380,518.19	\$1,355,279.08	Colima	Tecoman	Caleras	350 ml	139	100%	98%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecmán.	\$422,964.35	\$259,334.48	Colima	Tecoman	Nuevo Caxitlán	700 m2	67	100%	61%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calles Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$10,770,289.65	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	9,700 m2	760	100%	0%





H. Ayuntamiento de Tecmán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN:

125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$1,696,530.13	\$1,622,046.54	Colima	Tecoman	Tecmán	3,400 m2	155	100%	96%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$4,282,897.18	\$2,814,217.42	Colima	Tecoman	Tecmán	2,500 m2	479	100%	66%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuahtemoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,009,102.97	\$1,008,549.99	Colima	Tecoman	Tecmán	600 m2	84	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcoyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecmán.	\$833,884.16	\$0.00	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	700 m2	50	100%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Tecmán.	\$3,238,300.91	\$3,237,855.38	Colima	Tecoman	Ruiz Cortines	2,200m2	218	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecmán.	\$11,998,259.73	\$11,998,259.70	Colima	Tecoman	Nuevo Caxitlán	11,000 m2	546	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Ocampo entre calles Juan Oseguera y Constitución; calle Abasolo entre Av. López Mateos y calle Morelos, Col. Centro en la cabecera municipal de Tecmán. REMANENTES 2024	\$1,405,686.61	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán			0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle República entre las calles Manuel Guidño y Rodolfo Chavez Carrillo; calle Manuel Guidño entre la Av. Insurgentes y la calle Rodolfo Chavez Carrillo, Col. Tepyac en la cabecera municipal de Tecmán. REMANENTES 2024	\$2,170,459.70	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán			0%	0%
Construcción de guarrriciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecmán.	\$2,080,000.00	\$1,678,774.75	Colima	Tecoman	Tecmán	1,500 m2	525	100%	81%
Construcción de guarrriciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecmán.	\$800,000.00	\$799,174.46	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	1,000 m2	350	100%	100%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$1,000,000.00	\$999,107.78	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Parque	777	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$1,080,000.00	\$323,660.23	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Parque	1,491	100%	30%



H. Ayuntamiento de Tecmán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecmán.	\$1,797,586.34	\$1,742,885.02	Colima	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	336	100%	97%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecmán.	\$1,080,000.00	\$1,079,200.35	Colima	Tecoman	Madrid	1 Parque	1,344	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$3,500,000.00	\$1,524,262.12	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Unidad deportiva	5,040	100%	44%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecman.	\$2,997,390.96	\$2,997,390.96	Colima	Tecoman	Tecmán	5 Espacio deportivo	9,240	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$150,000.00	\$44,877.01	Colima	Tecoman	Tecmán	11 Vehículo	11	30%	30%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.79	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	60 Comité	2,058	0%	0%
Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PBR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	\$160,000.00	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	25 Trabajador	25	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	\$60,000.00	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Documento	150	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	\$80,000.00	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Documento	25	0%	0%
Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado.	\$730,000.00	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Sistema	15	0%	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$274,400.00	\$0.00	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Sistema	14	0%	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán  
 Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Tercer Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)		
			Entidad	Municipio			Localidad	físico	financiero
<b>RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024</b>									
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col; La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$643,243.08	\$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	143 ML	50	30%	0%

  
 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.  
 ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
 AUTORIZÓ  
 ING. ENAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN