



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025

“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Oficio No. 032/2025.
 Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento**

LIC. XAVIER VARELA MENDOZA.
 Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

a lo establecimiento en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2025; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **primer trimestre** del ejercicio 2025 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente:



Atentamente,
 Municipio de Tecomán, Colima. 12 de mayo de 2025
 El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO DE
 TECOMÁN, COL.



Recibido Oficina
 12 Mayo/25
 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 12:56

- C.c.p.- Lic. Armando Reyna Magaña. - Presidencia Municipal de Tecomán.
- C.c.p.- CP. Andrea Juárez Cruz. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p.-Archivo.
- JGAT/iag



Siemmy
 Recibido Hora 13:00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



MIDS 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Mpio. De Tecomán, Colima. 11 de abril de 2025.
Oficio No. 027/2025.

Asunto: **Captura de proyectos en SIFAIS- 2025.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:



Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del primer trimestre en la página de la SIFAIS 2025 de la Secretaria de Bienestar fue lo siguiente:



- 0 proyectos directos.
- 0 proyectos complementarios.
- 0 proyectos de Gastos Indirectos.
- 0 proyectos de PRODIM.

Totalizando 00 proyectos aprobados en la página SIFAIS 2025 de la Secretaría de Bienestar, ya que el POA 2025 no se encuentra autorizado.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

[Handwritten signature]
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



2362



Recibido *[Signature]* Hora 11:05 am

- C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Mpio. De Tecomán, Colima. 11 de abril de 2025.
Oficio No. 028/2025.

Asunto: **Primer Informe Trimestral en página Hacienda (SRFT) 2025.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n C.P. **Nadia Irazema Rodríguez Ortíz**
Coordinación de Fondo Federales de la Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2025 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Primer Informe Trimestral del ejercicio 2025, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2025. (No se encuentran proyectos capturados).
- FORTAMUN 2025.

En DESTINO DEL GASTO se capturó avance de 15 proyectos 2024 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT. Mismos que se habían a capturado al 100% en cuarto trimestre 2024 en los momentos contables comprometido, devengado y ejercido y quedando pendiente el momento de pagado, mismo que se reportó al 100% en el presente Trimestre.

En INDICADORES se capturó metas (estimado en segundo, tercero y cuarto trimestre) y avance del primer trimestre del año 2025 de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2025. (No se encuentran proyectos capturados).
- FORTAMUN 2025.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



Recibido Señor Hora 11:05 am

- C.c.p. Lic. Armando Reyna-Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2025

**PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO-MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Sin Especificar	Sin Especificar	26309.91	0		Total del Programa Presupuestario	125639339	125639339	38778781	0
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	125639339	125639339	38778781	0
Sin Especificar	Sin Especificar	21706.14	0		Total del Programa Presupuestario	110912279	110912279	27728070	27728070
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	110912279	110912279	27728070	27728070

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
0	0	0			N/A	38778781		
0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1er. Trimestre
27728070	27728070	27728070			N/A	27728070		
27728070	27728070	27728070	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1er. Trimestre FORTAMUN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2025

**PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO-MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

Indicadores (1er. Informe trimestral 2025)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2025	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2025	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2025	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2025	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2025	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (1er. Informe trimestral 2025)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (1er. Informe trimestral 2025)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2025

**PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO-MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

NOTA:

- Se capturo avance de 17 proyectos **2024**; Cabe resaltar que no todos los proyectos tenían algún pendiente de pago, lo cual se considera que el sistema tuvo alguna falla.
- En destino del gasto para el primer trimestre 2025 se capturo avance 00 proyectos del **ejercicio 2025**, ya que no se encuentra aprobado el POA.

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
ECTO	PROYECTO	ECTO	PROYECTO	ECTO	PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
	E			OBADO		
2025	1	COL240202389029	Proyecto de inversión	4,283,898.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4283898.61, modificado:4282897.13}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTIÉRREZ, EN LAS COLONIAS SOR JUANA INÉS Y UNIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 145732
2025	1	COL240202385597	Proyecto de inversión	327,867.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327867.98, modificado:69206.77}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 126782
2025	1	COL240402491727	Proyecto de inversión	634,400.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634400.79, modificado:634185.88}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 446701
2025	1	COL240402500076	Proyecto de inversión	157,975.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157975.33, modificado:157695.05}}	MANTENIMIENTO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 465338
2025	1	COL240302411638	Proyecto de inversión	2,180,304.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180304.9, modificado:2180304.89}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 180718
2025	1	COL240202356041	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498986.99}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 30196
2025	1	COL240302420319	Proyecto de inversión	643,244.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:643243.08, modificado:643231.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y JUAN OSEGUERA, COL. LA FLORESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 235389

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2025	1	COL240402487930	Proyecto de inversión	91,510.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:91510.86, modificado:91457.28}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RENDIMIENTOS. CERRO DE ORTEGA - 440174
2025	1	COL240202373958	Proyecto de inversión	1,549,325.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549325.31, modificado:1544082.52}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS, COL. VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88150
2025	1	COL240202380750	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799022.49}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 109197
2025	1	COL240302439733	Acción	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}}	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN - 67488
2025	1	COL240402491067	Proyecto de inversión	163,894.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163894.47, modificado:163798.5}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RENDIMIENTOS. CALLEJONES - 445528
2025	1	COL240302412537	Proyecto de inversión	833,884.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833884.16, modificado:833589.69}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 185950
2025	1	COL240302439784	Acción	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}}	ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO MUNICIPAL DE TECOMAN, COLIMA - 80729
2025	1	COL240402500088	Proyecto de inversión	48,410.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:48410.76, modificado:48092.73}}	MANTENIMIENTO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PARQUE TALPITA. RENDIMIENTOS - 465377
2025	1	COL240202358611	Acción	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:135916.24}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 35925
2025	1	COL240202385560	Proyecto de inversión	1,529,291.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529291.43, modificado:2010162.45}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 124465



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL240202389029	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145732	S	263	215	0
COL240202385597	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126782	S	44	36	0
COL240402491727	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	446701	S	1802	1474	0
COL240402500076	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	465338	S	785	643	0
COL240302411638	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	180718	S	208	170	0
COL240202356041	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30196	S	1663	1361	0
COL240302420319	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	235389	S	28	23	0

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	440174	S	404	331	0
COL240202373958	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88150	S	97	79	0
COL240202380750	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	109197	S	162	132	0
COL240302439733	6 Colima	9 Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	67488	N	0	0	0
COL240402491067	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	445528	S	728	595	0
COL240302412537	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185950	S	28	23	0
COL240302439784	6 Colima	9 Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	80729	N	0	0	0
COL240402500088	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	465377	S	139	113	0
COL240202358611	6 Colima	9 Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	35925	N	0	0	0
COL240202385560	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	124465	S	215	176	0

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL240202389029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3292.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI, lon:-103.88581993, lat:18.91755502}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202385597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI, lon:-103.7368625, lat:18.86606301}}	12/06/2024	30/06/2024
COL240402491727	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE PUBLICO ELBA CECILIA UBICADO EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE SO, lon:-103.86598252, lat:18.91222826}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240402500076	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECUANILLO Y CALLE GUAYABALES, CALLE RIO PAPALOAPAN PARQUE PUBLICO LIBERTAD ES EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES TECUANILLO Y GUAYABALES EN LA COLO, lon:-103.89072001, lat:18.90202176}}	15/12/2024	30/12/2024
COL240302411638	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.0, meta_modificada:4851.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE RAMIREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE CLEMENTE RAMIREZ ENTRE CHAPULTEPEC Y EJERCITO NACIONAL EN COL. MIGU, lon:-103.88032947, lat:18.92921222}}	16/07/2024	16/09/2024
COL240202356041	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALES EN COLONI, lon:-103.8632131, lat:18.9194608}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240302420319	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE OCAMPO CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y AV. JUAN OSEGUERA EN , lon:-103.86568082, lat:18.91192946}}	02/09/2024	23/10/2024

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ANTONIO LEAÑO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JUAN JOSE LEAÑO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ANTONIO LEAÑO ENTRE LAS CALLES MA, lon:-103.72599215, lat:18.75220866}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240202373958	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:475.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT, lon:-103.88657417, lat:18.91765652}}	20/05/2024	14/06/2024
COL240202380750	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:30.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:203, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E, lon:-103.93897179, lat:18.83729113}}	30/05/2024	08/07/2024
COL240302439733	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/08/2024	15/10/2024
COL240402491067	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS , lon:-103.63318872, lat:18.81432079}}	10/12/2024	30/12/2024
COL240302412537	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:867.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA - HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE PIPILA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA HIDALGO, lon:-103.83532875, lat:18.86901051}}	31/07/2024	24/08/2024
COL240302439784	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2024	15/10/2024
COL240402500088	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, PARQUE PUBLICO TALPITA ES EN CALLE SEVILLA DEL RIO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALL, lon:-103.86102937, lat:18.91171368}}	15/12/2024	30/12/2024
COL240202358611	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/05/2024	30/11/2024
COL240202385560	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA , lon:-103.87345706, lat:18.91210847}}	12/06/2024	30/08/2024

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL240202389029	4,282,897.13	4,282,897.13	4,282,897.13	4,282,897.13	4,282,897.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2024, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4282897.18, importe_modificado:4282897.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}}
COL240202385597	69,206.77	69,206.77	69,206.77	69,206.77	69,206.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}
COL240402491727	634,185.88	634,185.88	634,185.88	634,185.88	634,185.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/A, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:634185.89, importe_modificado:634185.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}
COL240402500076	157,695.05	157,695.05	157,695.05	157,695.05	157,695.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063/A-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:157695.05, importe_modificado:157695.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}
COL240302411638	2,180,304.89	2,180,304.89	2,180,304.89	2,180,304.89	2,180,304.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2180304.9, importe_modificado:2180304.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4851.0}}
COL240202356041	2,498,986.99	2,498,986.99	2,498,986.99	2,498,986.99	2,498,986.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2024, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2498987.01, importe_modificado:2498987.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
COL240302420319	643,231.71	643,231.71	643,231.71	643,231.71	643,231.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2024, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:643231.72, importe_modificado:643231.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	91,457.28	91,457.28	91,457.28	91,457.28	91,457.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/B, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255255.78, importe_modificado:255255.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
COL240202373958	1,544,082.52	1,544,082.52	1,544,082.52	1,544,082.52	1,544,082.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2024, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1544082.54, importe_modificado:1544082.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}
COL240202380750	799,022.49	799,022.49	799,022.49	799,022.49	799,022.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2024, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799022.52, importe_modificado:799022.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}
COL240302439733	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-17/2024, contratista:GUTIERREZ Y DELGADO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}
COL240402491067	163,798.50	163,798.50	163,798.50	163,798.50	163,798.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2024/B, contratista:Arnoldo Ramirez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255255.78, importe_modificado:255255.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL240302412537	833,589.69	833,589.69	833,589.69	833,589.69	833,589.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, col., monto:833589.7, importe_modificado:833589.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}}
COL240302439784	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-18/2024, contratista:GUTIERREZ Y DELGADO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}}	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}
COL240402500088	48,092.73	48,092.73	48,092.73	48,092.73	48,092.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063/B-2024, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:48092.73, importe_modificado:48092.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
COL240202358611	135,916.24	135,916.24	135,916.24	135,916.24	135,916.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}
COL240202385560	2,010,162.45	2,010,162.45	2,010,162.45	2,010,162.45	2,010,162.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL240202389029	{2389029/proyecto_INICIO, 2389029/proyecto_PROCESO, 2389029/proyecto_FIN, 2389029/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385597	{2385597/proyecto_INICIO, 2385597/proyecto_PROCESO, 2385597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402491727	{2491727/proyecto_INICIO, 2491727/proyecto_FIN, 2491727/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402500076	{2500076/proyecto_PROCESO, 2500076/proyecto_INICIO, 2500076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302411638	{2411638/proyecto_INICIO, 2411638/proyecto_PROCESO, 2411638/proyecto_FIN, 2411638/proyecto_PROCESO, 2411638/proyecto_FIN, 2411638/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356041	{2356041/proyecto_PROCESO, 2356041/proyecto_INICIO, 2356041/proyecto_FIN, 2356041/proyecto_PROCESO, 2356041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302420319	{2420319/proyecto_INICIO, 2420319/proyecto_PROCESO, 2420319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL240402487930	{2487930/proyecto_INICIO, 2487930/proyecto_FIN, 2487930/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373958	{2373958/proyecto_PROCESO, 2373958/proyecto_INICIO, 2373958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202380750	{2380750/proyecto_INICIO, 2380750/proyecto_PROCESO, 2380750/proyecto_INICIO, 2380750/proyecto_PROCESO, 2380750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302439733	{2439733/proyecto_INICIO, 2439733/proyecto_FIN, 2439733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402491067	{2491067/proyecto_INICIO, 2491067/proyecto_FIN, 2491067/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302412537	{2412537/proyecto_INICIO, 2412537/proyecto_FIN, 2412537/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240302439784	{2439784/proyecto_INICIO, 2439784/proyecto_FIN, 2439784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240402500088	{2500088/proyecto_INICIO, 2500088/proyecto_FIN, 2500088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202358611	{2358611/proyecto_INICIO, 2358611/proyecto_PROCESO, 2358611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385560	{2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_PROCESO, 2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025).


Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202389029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,283,898.61	4,282,897.13
COL240202385597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	327,867.98	69,206.77
COL240402491727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	634,400.79	634,185.88
COL240402500076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	157,975.33	157,695.05
COL240302411638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,180,304.90	2,180,304.89
COL240202356041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,500,000.00	2,498,986.99
COL240302420319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	643,243.08	643,231.71
COL240302420319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1.00	-
COL240402487930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	91,510.86	91,457.28
COL240202373958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,549,325.31	1,544,082.52
COL240202380750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	800,000.00	799,022.49
COL240302439733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	60,000.00	60,000.00
COL240402491067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	163,894.47	163,798.50
COL240302412537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	833,884.16	833,589.69
COL240302439784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	160,000.00	160,000.00
COL240402500088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	48,410.76	48,092.73
COL240202358611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	150,000.00	135,916.24
COL240202385560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,529,291.43	2,010,162.45

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202389029	Metros Cuadrados	3,239.00	3,292.00
COL240202385597	Metros Cuadrados	305.00	305.00
COL240402491727	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00
COL240402500076	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00
COL240302411638	Metros Cuadrados	4,615.00	4,851.00
COL240202356041	Piezas	2.00	2.00
COL240302420319	Metros lineales	201.00	201.00
COL240402487930	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00
COL240202373958	Metros lineales	512.00	475.00
COL240202380750	Piezas	31.00	30.00
COL240302439733	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00
COL240402491067	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL240302412537	Metros Cuadrados	814.00	867.00
COL240302439784	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00
COL240402500088	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00
COL240202358611	Vehículos	1.00	1.00
COL240202385560	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202389029	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI	-103.8858199	18.91755502
COL240202385597	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI	-103.7368625	18.86606301
COL240402491727	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE PUBLICO ELBA CECILIA UBICADO EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE SO	-103.8659825	18.91222826
COL240402500076	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECUANILLO Y CALLE GUAYABALES, CALLE RIO PAPALOAPAN PARQUE PUBLICO LIBERTAD ES EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES TECUANILLO Y GUAYABALES EN LA COLO	-103.89072	18.90202176
COL240302411638	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CLEMENTE RAMIREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE CLEMENTE RAMIREZ ENTRE CHAPULTEPEC Y EJERCITO NACIONAL EN COL. MIGU	-103.8803295	18.92921222
COL240202356041	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALES EN COLONI	-103.8632131	18.9194608
COL240302420319	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE OCAMPO CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES VOLCÁN DE COLIMA Y AV. JUAN OSEGUERA EN	-103.8656808	18.91192946
COL240402487930	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE ANTONIO LEAÑO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JUAN JOSE LEAÑO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ANTONIO LEAÑO ENTRE LAS CALLES MA	-103.7259922	18.75220866

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Georeferencias

COL240202373958	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT	-103.8865742	18.91765652
COL240202380750	Colima	Tecomán	Mascota [Balneario el Real]	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E	-103.9389718	18.83729113
COL240302439733	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240402491067	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS	-103.6331887	18.81432079
COL240302412537	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA - HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE PIPILA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL Y CORREGIDORA HIDALGO	-103.8353288	18.86901051
COL240302439784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240402500088	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUILAS SERDAN, PARQUE PUBLICO TALPITA ES EN CALLE SEVILLA DEL RIO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALL	-103.8610294	18.91171368
COL240202358611	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240202385560	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA	-103.8734571	18.91210847

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL240202389029	Obra	OPTEC-FAIS-050-2024	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	4,282,897.18	4282897.18
COL240202385597	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2079369.23
COL240402491727	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/A	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	634,185.89	634185.89
COL240402500076	Obra	OPTEC-FAIS-063/A-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	157,695.05	157695.05
COL240302411638	Obra	OPTEC-FAIS-046-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,180,304.90	2180304.9
COL240202356041	Obra	OPTEC-FAIS-004-2024	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,498,987.01	2498987.01
COL240302420319	Obra	OPTEC-FAIS-058-2024	Ramon Arturo Peña Gonzalez	Municipio de Tecoman, col.	643,231.72	643231.72
COL240402487930	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/B	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	255,255.78	255255.78
COL240202373958	Obra	OPTEC-FAIS-016-2024	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,544,082.54	1544082.54
COL240202380750	Obra	OPTEC-FAIS-033-2024	Grupo JD RR S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,022.52	799022.52
COL240302439733	Servicios	OM-RM-17/2024	GUTIERREZ Y DELGADO, S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	60,000.00	60000.0
COL240402491067	Obra	OPTEC-FAIS-061-2024/B	Arnoldo Ramirez Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	255,255.78	255255.78
COL240302412537	Obra	OPTEC-FAIS-056-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, col.	833,589.70	833589.7
COL240302439784	Servicios	OM-RM-18/2024	GUTIERREZ Y DELGADO, S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	160,000.00	160000.0
COL240402500088	Obra	OPTEC-FAIS-063/B-2024	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	48,092.73	48092.73
COL240202358611	Administración directa	149033		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	150,000.00	150000.0
COL240202385560	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2079369.23

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2025)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL240202389029	2025		1 Metros Cuadrados	3,239.00	3,292.00	3,292.00	100.00
COL240202385597	2025		1 Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00
COL240402491727	2025		1 Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
COL240402500076	2025		1 Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
COL240302411638	2025		1 Metros Cuadrados	4,615.00	4,851.00	4,851.00	100.00
COL240202356041	2025		1 Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00
COL240302420319	2025		1 Metros lineales	201.00	201.00	201.00	100.00
COL240402487930	2025		1 Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
COL240202373958	2025		1 Metros lineales	512.00	475.00	475.00	100.00
COL240202380750	2025		1 Piezas	31.00	30.00	30.00	100.00
COL240302439733	2025		1 REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240402491067	2025		1 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL240302412537	2025		1 Metros Cuadrados	814.00	867.00	867.00	100.00
COL240302439784	2025		1 REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240402500088	2025		1 Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
COL240202358611	2025		1 Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00
COL240202385560	2025		1 Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00	1,650.00	100.00