



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# MIDS 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

Mpio. De Tecomán, Colima. 05 de abril de 2024.  
Oficio No. 022/2024.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.**  
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del primer trimestre en la página de la MIDS 2024 de la Secretaria de Bienestar fue lo siguiente:

- 0 proyectos directos.
- 0 proyectos complementarios.
- 0 proyectos de Gastos Indirectos.
- 0 proyectos de PRODIM.


Totalizando 00 **proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2024 de la Secretaria de Bienestar, ya que el POA 2024 se autorizó el 15 de marzo de 2024 y el periodo de revisión por DGDR, solventación de observaciones de los proyectos, envío de informe trimestral UED – SHCP y la solventación de observaciones por DGDR; son en las fechas establecidas del 04 de marzo al 31 de marzo teniendo el módulo de captura inhabilitado.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Octava, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Mellón. Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# FAISMUN 2024 (Formato CONAC)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Municipio de Tecomán, Colima. 05 de abril de 2024.  
Oficio No. 021/2024.

Asunto: **Primer Informe Trimestral  
FAIS y POA 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretario de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del primer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2024; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

De igual manera, se anexa el Primer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2024, correspondiente al periodo del 01 enero al 31 de marzo del 2024, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com),

Se informa que la autorización del Programa Operativo Anual 2024 se hizo en Acta No.64/2024 en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2024 en noveno punto del orden del día.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

002027



**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillon.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Primer Trimestre 2024

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$2,500,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	2 Pozo	3,024	0%	0%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1,610 ml	1,197	0%	0%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	\$1,447,471.20		Tecomán	Tecoman	Colima	3,000 ml	1,974	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Larios, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,549,325.31		Tecomán	Tecoman	Colima	310 ml	176	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,383,306.31		Tecomán	Tecoman	Colima	120 ml	126	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$521,598.98		Tecomán	Tecoman	Colima	97 ml	92	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$470,214.41		Tecomán	Tecoman	Colima	78 ml	42	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,383,915.86		Tecomán	Tecoman	Colima	215 ml	109	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$954,374.94		Tecomán	Tecoman	Colima	218 ml	92	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$548,080.95		Tecomán	Tecoman	Colima	180 ml	42	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$549,621.35		Tecomán	Tecoman	Colima	116 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rulfo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$773,143.79		Tecomán	Tecoman	Colima	140 ml	109	0%	0%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Primer Trimestre 2024**Monto que reciban del FAISMUN: **125,492,802**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$275,957.10		Tecomán	Tecoman	Colima	122 ml	21	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$439,745.69		Tecomán	Tecoman	Colima	66 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$996,703.35		Tecomán	Tecoman	Colima	122 ml	92	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$279,314.18		Tecomán	Tecoman	Colima	54 ml	55	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$581,259.97		Tecomán	Tecoman	Colima	90 ml	42	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$513,909.21		Tecomán	Tecoman	Colima	67 ml	76	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,555,568.47		Tecomán	Tecoman	Colima	270 ml	244	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,703,891.22		Tecomán	Tecoman	Colima	313 ml	101	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$577,435.03		Tecomán	Tecoman	Colima	108 ml	84	0%	0%
Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,400,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Techado	315	0%	0%
Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	\$800,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Techado	428	0%	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,042,088.38		Tecomán	Tecoman	Colima	90 Poste	2,352	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Primer Trimestre 2024

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,746,095.63		Tecomán	Tecoman	Colima	470 Luminaria	17,766	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,747,477.55		Tecomán	Tecoman	Colima	270 Luminaria	10,206	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,644,494.74		Tecomán	Tecoman	Colima	460 Luminaria	17,388	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,321,556.41		Tecomán	Tecoman	Colima	330 Luminaria	12,474	0%	0%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$3,975,920.29		Tecomán	Tecoman	Colima	400 Luminaria	15,120	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	72 Luminaria	2,352	0%	0%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	\$1,692,085.51		Tecomán	Tecoman	Colima	7 Espacio público	7,644	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	\$800,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	30 Luminaria	294	0%	0%
Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	\$1,712,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	12 Km	349	0%	0%
Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$700,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	480 m2	134	0%	0%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,300,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	2,200 m2	2,352	0%	0%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,300,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	2,200 m2	2,268	0%	0%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,032,738.61		Tecomán	Tecoman	Colima	720 m2	122	0%	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Primer Trimestre 2024

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,915,851.02		Tecomán	Tecoman	Colima	2,000 m2	113	0%	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$819,410.13		Tecomán	Tecoman	Colima	210 ml	302	0%	0%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,126,008.35		Tecomán	Tecoman	Colima	1,700 m2	92	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	\$300,000.00		Cofradía de Hidalgo	Tecoman	Colima	2,700 m2	76	0%	0%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$750,000.00		Madrid	Tecoman	Colima	500 m2	176	0%	0%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	\$392,518.48		La Salada	Tecoman	Colima	290 m2	88	0%	0%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	\$2,561,881.68		Cerro de Ortega	Tecoman	Colima	1,700 m2	143	0%	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00		Caleras	Tecoman	Colima	350 ml	139	0%	0%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$422,964.35		Nuevo Caxitlán	Tecoman	Colima	700 m2	67	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$10,775,286.05		Tecomán	Tecoman	Colima	9,700 m2	760	0%	0%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Primer Trimestre 2024**

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,700,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	3,400 m2	155	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,283,898.61		Tecomán	Tecoman	Colima	2,500 m2	479	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,009,102.97		Tecomán	Tecoman	Colima	600 m2	84	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcóyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$833,884.16		Cofradía de Morelos	Tecoman	Colima	700 m2	50	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	\$3,238,300.91		Ruíz Cortines	Tecoman	Colima	2,200m2	218	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$12,000,000.06		Nuevo Caxitlán	Tecoman	Colima	11,000 m2	546	0%	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecomán.	\$2,080,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1,500 m2	525	0%	0%
Construcción de guarniciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$800,000.00		Cofradía de Morelos	Tecoman	Colima	1,000 m2	350	0%	0%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Parque	777	0%	0%
Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,080,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Parque	1,491	0%	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	\$1,800,000.00		San Miguel del Ojo de Agua	Tecoman	Colima	1 Parque	336	0%	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$1,080,000.00		Madrid	Tecoman	Colima	1 Parque	1,344	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Primer Trimestre 2024

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,500,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Unidad deportiva	5,040	0%	0%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	\$3,000,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	5 Espacio deportivo	9,240	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$150,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	11 Vehículo	11	0%	0%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.79		Tecomán	Tecoman	Colima	60 Comité	2,058	0%	0%
Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	\$160,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	25 Trabajador	25	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	\$60,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Documento	150	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	\$80,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Documento	25	0%	0%
Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado.	\$730,000.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Sistema	15	0%	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$274,400.00		Tecomán	Tecoman	Colima	1 Sistema	14	0%	0%

  
 ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



  
 AUTORIZÓ  
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# POA 2024 (Formato POA2)



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2024</b>																	
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	-			2,500,000.00		2.00	Pozo	3,024	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		1,610.00	ml	1,197	17-abr-24	26-jun-24	0%	0%
Alcantarillado	Red de alcantarillado	Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,447,471.20	-			1,447,471.20		3,000.00	ml	1,974			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Laríos, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,549,325.31	-			1,549,325.31		310.00	ml	176	10-abr-24	14-may-24	0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Oseguera y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,383,306.31	-			1,383,306.31		120.00	ml	126	11-abr-24	15-may-24	0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	521,598.98	-			521,598.98		97.00	ml	92			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	470,214.41	-			470,214.41		78.00	ml	42			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,383,915.86	-			1,383,915.86		215.00	ml	109			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros, Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	954,374.94	-			954,374.94		218.00	ml	92	01-abr-24	30-abr-24	0%	0%



## Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	548,080.95	-			548,080.95		180.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	549,621.35	-			549,621.35		116.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	773,143.79	-			773,143.79		140.00	ml	01-abr-24	30-abr-24	0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	275,957.10	-			275,957.10		122.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	439,745.69	-			439,745.69		66.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	996,703.35	-			996,703.35		122.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	279,314.18	-			279,314.18		54.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	581,259.97	-			581,259.97		90.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	513,909.21	-			513,909.21		67.00	ml			0%	0%	
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,555,568.47	-			1,555,568.47		270.00	ml	10-abr-24	14-may-24	0%	0%	

# Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,703,891.22	-			1,703,891.22		313.00	ml	101	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	577,435.03	-			577,435.03		108.00	ml	84	08-abr-24	07-may-24	0%	0%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	-			2,400,000.00		1.00	Techado	315			0%	0%
Infraestructura básica del sector educativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		1.00	Techado	428			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,042,088.38	-			3,042,088.38		90.00	Poste	2,352	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,746,095.63	-			4,746,095.63		470.00	Luminaria	17,766	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,747,477.55	-			2,747,477.55		270.00	Luminaria	10,206	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,644,494.74	-			4,644,494.74		460.00	Luminaria	17,388	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,321,556.41	-			3,321,556.41		330.00	Luminaria	12,474	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,975,920.29	-			3,975,920.29		400.00	Luminaria	15,120	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		72.00	Luminaria	2,352			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,692,085.51	-			1,692,085.51		7.00	Espacio público	7,644			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		30.00	Luminaria	294			0%	0%
Urbanización	Camino	Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,712,000.00	-			1,712,000.00		12.00	Km	349			0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (16)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (15)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-			700,000.00		480.00	m2	134			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		2,200.00	m2	2,352			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		2,200.00	m2	2,268			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,032,738.61	-			2,032,738.61		720.00	m2	122	17-abr-24	10-may-24	0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,915,851.02	-			4,915,851.02		2,000.00	m2	113	15-abr-24	28-jun-24	0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	819,410.13	-			819,410.13		210.00	ml	302			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,126,008.35	-			2,126,008.35		1,700.00	m2	92			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300,000.00	-			300,000.00		2,700.00	m2	76			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	750,000.00	-			750,000.00		500.00	m2	176			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	Tecomán	La Salada	392,518.48	-			392,518.48		290.00	m2	88			0%	0%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,561,881.68	-			2,561,881.68		1,700.00	m2	143	15-abr-24	03-jun-24	0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	1,400,000.00	-			1,400,000.00		350.00	ml	139			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	422,964.35	-			422,964.35		700.00	m2	67			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	10,775,286.05	-			10,775,286.05		9,700.00	m2	760			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,700,000.00	-			3,700,000.00		3,400.00	m2	155			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,283,898.61	-			4,283,898.61		2,500.00	m2	479			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,009,102.97	-			1,009,102.97		600.00	m2	84			0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2024.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
Urbanización	Pavimentación	Tecomán	Cofradía de Morelos	833,884.16	-			833,884.16		700.00	m2	50			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Tecomán	Ruiz Cortines	3,238,300.91	-			3,238,300.91		2,200.00	m2	218			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Tecomán	Nuevo Caxitlán	12,000,000.06	-			12,000,000.06		11,000.00	m2	546	17-abr-24	16-may-24	0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Tecomán	2,080,000.00	-			2,080,000.00		1,500.00	m2	525			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Cofradía de Morelos	800,000.00	-			800,000.00		1,000.00	m2	350			0%	0%
Urbanización	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		1.00	Parque	777			0%	0%
Urbanización	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,080,000.00	-			1,080,000.00		1.00	Parque	1,491			0%	0%
Urbanización	Parque público	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1,800,000.00	-			1,800,000.00		1.00	Parque	336			0%	0%
Urbanización	Parque público	Tecomán	Madrid	1,080,000.00	-			1,080,000.00		1.00	Parque	1,344	03-abr-24	17-may-24	0%	0%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Tecomán	Tecomán	3,500,000.00	-			3,500,000.00		1.00	Unidad deportiva	5,040			0%	0%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-			3,000,000.00		5.00	Espacio deportivo	9,240	17-abr-24	26-jun-24	0%	0%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Tecomán	Tecomán	150,000.00	-			150,000.00		11.00	Vehículo	11			0%	0%



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2024.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (6)	LOCALIDAD O COLONIA (8)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
2000 Materiales y suministros		Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecoman	Tecomán	50,000.79	-			50,000.79		60.00	Comité	2,058			0%	0%
Cursos de capacitación y actualización para la formación de las personas servidoras públicas de los gobiernos locales.	Actividades instruccionales para fortalecer la formación de las personas servidoras públicas municipales, con la finalidad de que estos puedan adquirir conocimientos para brindar una mejor atención a la ciudadanía.	Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	Tecoman	Tecomán	160,000.00	-			160,000.00		25.00	Trabajador	25			0%	0%
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	Tecoman	Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		1.00	Documento	150			0%	0%
Creación y actualización de la normativa de los gobiernos locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	Tecoman	Tecomán	80,000.00	-			80,000.00		1.00	Documento	25			0%	0%

# Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (16)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (6)	LOCALIDAD O COLONIA (8)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (18)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (8)																
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado.	Tecoman	Tecomán	730,000.00	-			730,000.00		1.00	Sistema	15			0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de equipo de cómputo, accesorios tecnológicos y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecoman	Tecomán	274,400.00	-			274,400.00		1.00	Sistema	14			0%	0%

ELABORÓ  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

AUTORIZÓ  
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# FORTAMUN 2024

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

2024

PRIMER TRIMESTRE (01 ene a 31 mar)

**FORTAMUN 2024, ramo 33 .- I005**

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
74,847.15	105,760,715.00	26,440,179.00	26,440,179.00	26,440,179.00	26,440,179.00	26,440,179.00
	SEPLAN	26,440,179.00				





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

PERIODO  
PRIMER TRIMESTRE  
ENERO- MARZO

EN LA PÁGINA DE  
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de abril de 2024.  
Oficio No. 029/2024.

Asunto: **Primer Informe Trimestral en página Hacienda (SRFT) 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**



At'n **C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz**  
Coordinación de Fondo Federales de la Dirección General de Egresos


**ACUSE**

Con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2024 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Primer Informe Trimestral del ejercicio 2024, informo que:

En **EJERCICIO DEL GASTO** se capturó avances de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.




En **DESTINO DEL GASTO** se capturó avance de 69 proyectos 2023 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT. Mismos que se habían a capturado al 100% en cuarto trimestre 2023 en los momentos contables comprometido, devengado y ejercido y quedando pendiente el momento de pagado, mismo que se reporto al 100% en el presente Trimestre.

En **INDICADORES** se capturó metas (estimado en segundo, tercero y cuarto trimestre) y avance del primer trimestre del año 2024 de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.**



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2024**

**PERIODO  
PRIMER TRIMESTRE  
ENERO- MARZO**

**EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**EJERCICIO  
DEL GASTO**

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

# Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005



# Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Sin Especificar	Sin Especificar	273687.66	0		Total del Programa Presupuestario	125,492,802.00	125,492,802.00	37,647,840.00	1,725,156.34
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	125,492,802.00	125,492,802.00	37,647,840.00	1,725,156.34
Sin Especificar	Sin Especificar	74847.15	0		Total del Programa Presupuestario	105,760,715.00	105,760,715.00	26,440,179.00	26,440,179.00
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	105,760,715.00	105,760,715.00	26,440,179.00	26,440,179.00



# Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-	-	-			N/A	37647840		
-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1er trimestre
26,440,179.00	26,440,179.00	26,440,179.00			N/A	26440179		
26,440,179.00	26,440,179.00	26,440,179.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1er trimestre 2024





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2024

**PERIODO  
PRIMER TRIMESTRE  
ENERO- MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

# Indicadores (1er. Informe trimestral 2024)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



# Indicadores (1er. Informe trimestral 2024)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100



# Indicadores (1er. Informe trimestral 2024)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2024**

**PERIODO  
PRIMER TRIMESTRE  
ENERO- MARZO**

**EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**DESTINO  
DEL GASTO**



## Nota:

- En destino del gasto para el primer trimestre 2024 se capturo avance 69 proyectos del **ejercicio 2023**, migrados de la página de MIDS bienestar.
- En destino del gasto para el primer trimestre 2024 se capturo avance 00 proyectos del **ejercicio 2024**, migrados de la página de MIDS bienestar. Ya que dicho módulo de captura estaba inhabilitado por periodo de revisión por la DGDR.

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024	1	COL230402278615	Proyecto de inversión	300,676.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300676.54, modificado:300676.54}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 249774
2024	1	COL230402280263	Proyecto de inversión	1,797,667.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797667.58, modificado:1797667.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 259051
2024	1	COL230402286287	Proyecto de inversión	1,298,781.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298781.69, modificado:1298781.69}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PRIMAVERAS DEL REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289733
2024	1	COL230402297627	Proyecto de inversión	780,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:779605.12}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340603
2024	1	COL230402298632	Proyecto de inversión	371,624.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371624.53, modificado:371624.53}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 344487
2024	1	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1726557.25}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017
2024	1	COL230302256154	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999154.68}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200186
2024	1	COL230302264921	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199810.0}}	MANUAL ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO EN MATERIA DE PBR Y SED - 46587
2024	1	COL230302265836	Acción	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ACTUALIZADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPAL. - 49498
2024	1	COL230402278625	Proyecto de inversión	199,791.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199791.44, modificado:199791.44}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALLEJONES - 249913
2024	1	COL230402278644	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399005.06}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES RÍO USUMACINTA, RÍO BALSAS Y RÍO MAYO DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250043

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	1 COL230402280272	Proyecto de inversión	1,030,283.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030283.21, modificado:1030283.2}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES. - 259096
2024	1 COL230402290342	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599872.67}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 309338
2024	1 COL230402298627	Proyecto de inversión	167,682.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167682.5, modificado:167682.5}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 344422
2024	1 COL230402331367	Proyecto de inversión	116,036.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116036.4, modificado:116036.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. SAUCITO - 419919
2024	1 COL230302259725	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399377.21}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222177
2024	1 COL230402278609	Proyecto de inversión	456,692.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456692.02, modificado:456692.02}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 249727
2024	1 COL230402278629	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999259.0}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 249963
2024	1 COL230402278643	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349456.2}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250041
2024	1 COL230402278650	Proyecto de inversión	998,015.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998015.59, modificado:998015.59}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, COL. LA FLORESTA II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250146
2024	1 COL230402283064	Proyecto de inversión	1,498,846.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498846.81, modificado:1498846.79}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. INDECO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274781
2024	1 COL230402298629	Proyecto de inversión	423,261.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423261.72, modificado:423261.72}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. URBANO - 344464
2024	1 COL230402298637	Proyecto de inversión	67,431.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67431.25, modificado:66697.16}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 344505



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	1 COL230402299356	Proyecto de inversión	550,666.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550666.67, modificado:550666.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 347619
2024	1 COL230402316581	Proyecto de inversión	109,774.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109774.61, modificado:109774.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. NUEVO CAXITLAN - 420740
2024	1 COL230402331366	Proyecto de inversión	515,748.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:515748.77, modificado:515748.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN - 419837
2024	1 COL230402289415	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498236.96}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 305098
2024	1 COL230402316564	Proyecto de inversión	222,016.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222016.23, modificado:222016.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOLAPA - 420698
2024	1 COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:324645.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804
2024	1 COL230402278607	Proyecto de inversión	6,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6199359.99}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 249682
2024	1 COL230402278634	Proyecto de inversión	684,476.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684476.71, modificado:684476.71}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250003
2024	1 COL230402297577	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199595.4}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA COL. CENTRO, LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 340468
2024	1 COL230402307105	Proyecto de inversión	1,173,203.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173203.81, modificado:1171437.44}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 380899

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


2024	1 COL230402316413	Proyecto de inversión	2,109,154.17	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109154.17, modificado:2110387.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOMAN - 420060
2024	1 COL230402331229	Proyecto de inversión	1,552,750.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1552750.72, modificado:1552196.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE PROLONG. MOCTEZUMA Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. RENDIMIENTOS - 381497
2024	1 COL230402331309	Proyecto de inversión	420,416.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420416.56, modificado:420416.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. RENDIMIENTOS - 407354
2024	1 COL230402331370	Proyecto de inversión	105,229.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:105229.0, modificado:105229.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. COFRADIA DE HIDALGO - 420021
2024	1 COL230302255333	Proyecto de inversión	509,433.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509433.67, modificado:509433.67}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 194789
2024	1 COL230302256160	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999868.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200201

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	1 COL230402286289	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698858.49}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289735
2024	1 COL230402291458	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:697260.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 314603
2024	1 COL230402297599	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494357.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340539
2024	1 COL230402311247	Proyecto de inversión	549,548.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549548.51, modificado:549548.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. NUEVO CAXITLAN - 397283
2024	1 COL230402316547	Proyecto de inversión	111,008.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111008.11, modificado:111008.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.COFRADIA DE MORELOS - 420657
2024	1 COL230302255337	Proyecto de inversión	577,358.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577358.16, modificado:577358.16}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 194808
2024	1 COL230302259281	Proyecto de inversión	2,068,124.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068124.47, modificado:2067577.67}}	AMPLIACION DEL PARQUE DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 219593
2024	1 COL230302259801	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299528.7}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 222606
2024	1 COL230402278603	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299853.27}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249663
2024	1 COL230402278618	Proyecto de inversión	359,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID - 249827
2024	1 COL230402278623	Proyecto de inversión	323,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 249890
2024	1 COL230402278626	Proyecto de inversión	358,118.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358118.04, modificado:358118.03}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.EL SAUCITO - 249947
2024	1 COL230402278649	Proyecto de inversión	1,994,568.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994568.22, modificado:1994568.22}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE, COL. TEPEYAC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250102



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	1 COL230402289416	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099484.67}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 305106
2024	1 COL230402297569	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 340456
2024	1 COL230402299361	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 347627
2024	1 COL230402307158	Proyecto de inversión	362,362.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362362.26, modificado:362275.53}}	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 381216
2024	1 COL230402311264	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279999.97}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES.LADISLAO MORENO - 397315
2024	1 COL230302255342	Proyecto de inversión	645,283.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645283.69, modificado:636431.93}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 194823
2024	1 COL230302259795	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498920.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222583
2024	1 COL230302259804	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499449.15}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BAYARDO, EN NUEVO CAXITLÁN. - 222630
2024	1 COL230302265910	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498766.49}}	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DAÑADAS POR EL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 50922
2024	1 COL230402278637	Proyecto de inversión	1,296,848.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296848.01, modificado:1296848.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE MORELOS COL. CENTRO, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250016
2024	1 COL230402278642	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899149.15}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO GRIJALVA DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250038
2024	1 COL230402283054	Proyecto de inversión	1,492,108.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492108.59, modificado:1492108.58}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PARQUE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274751





# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

2024	1 COL230402286285	Proyecto de inversión	1,397,794.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397794.78, modificado:1397794.78}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE MORELOS JUNTO A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 289729
2024	1 COL230402286291	Proyecto de inversión	1,364,570.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364570.72, modificado:1364570.72}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 289746
2024	1 COL230402289394	Proyecto de inversión	3,710,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3707774.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN COL. BAYARDO, COL. SALAZAR, EN NUEVO CAXITLÁN. - 304972
2024	1 COL230402289399	Proyecto de inversión	524,550.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524550.69, modificado:524371.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 304997
2024	1 COL230402316529	Proyecto de inversión	444,032.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444032.46, modificado:444032.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.CERRO DE ORTEGA - 420597

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402278615	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249774	S	367	301	0
COL230402280263	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259051	S	647	529	0
COL230402286287	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289733	S	517	423	0
COL230402297627	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340603	S	125	102	0
COL230402298632	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344487	S	499	408	0
COL230202214867	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	4017	N	0	0	0
COL230302256154	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200186	S	742	607	0
COL230302264921	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	46587	N	0	0	0
COL230302265836	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49498	N	0	0	0
COL230402278625	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249913	S	245	200	0
COL230402278644	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250043	S	147	129	0



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402280272	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259096	S	180	147	0
COL230402290342	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	309338	S	624	510	0
COL230402298627	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344422	S	222	181	0
COL230402331367	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	419919	S	97	79	0
COL230302259725	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222177	S	822	673	0
COL230402278609	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249727	S	559	457	0
COL230402278629	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249963	S	970	794	0
COL230402278643	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250041	S	132	108	0
COL230402278650	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250146	S	2541	2079	0
COL230402283064	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	274781	S	721	590	0
COL230402298629	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344464	S	568	465	0
COL230402298637	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344505	S	97	79	0

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402299356	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	347619	S	47	58	0
COL230402316581	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecmán	420740	S	5	4	0
COL230402331366	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	419837	S	1617	1323	0
COL230402289415	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	305098	S	180	147	0
COL230402316564	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecmán	420698	S	6	5	0
COL230202214857	6 Colima	9 Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	3804	N	0	0	0
COL230402278607	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	249682	S	1317	1077	0
COL230402278634	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	250003	S	638	522	0
COL230402297577	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	340468	S	1594	1304	0
COL230402307105	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	380899	S	49	40	0



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402316413      6 Colima      9 Tecmán      Proyecto de Inversión de Infraestructura Social      Vivienda      Sin identificar      Municipio de Tecmán      420060      S      44      36      0

COL230402331229	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	381497	S	106	87	0
COL230402331309	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	407354	S	2772	2268	0
COL230402331370	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	420021	S	233	191	0
COL230302255333	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	194789	S	215	176	0
COL230302256160	6 Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	200201	S	936	765	0

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286289	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289735	S	564	461	0
COL230402291458	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314603	S	423	346	0
COL230402297599	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340539	S	878	718	0
COL230402311247	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	397283	S	47	58	0
COL230402316547	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420657	S	4	5	0
COL230302255337	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194808	S	245	200	0
COL230302259281	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	219593	S	635	520	0
COL230302259801	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222606	S	1432	1172	0
COL230402278603	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249663	S	49	40	0
COL230402278618	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249827	S	441	361	0
COL230402278623	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249890	S	397	325	0
COL230402278626	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249947	S	441	361	0
COL230402278649	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250102	S	2772	2268	0

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402289416	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	305106	S	356	291	0
COL230402297569	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340456	S	97	79	0
COL230402299361	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	347627	S	51	62	0
COL230402307158	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	381216	S	122	100	0
COL230402311264	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	397315	S	25	30	0
COL230302255342	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194823	S	273	223	0
COL230302259795	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222583	S	688	563	0
COL230302259804	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222630	S	430	352	0
COL230302265910	6 Colima	9 Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50922	N	0	0	0
COL230402278637	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250016	S	363	297	0
COL230402278642	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250038	S	37	30	0
COL230402283054	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	274751	S	529	433	0



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286285	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289729	S	243	198	0
COL230402286291	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289746	S	136	112	0
COL230402289394	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	304972	S	83	68	0
COL230402289399	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	304997	S	42	34	0
COL230402316529	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420597	S	9	8	0





# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402278615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:1614.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL, lon:-103.74012407, lat:18.86588534}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402280263	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR, lon:-103.89168262, lat:18.89881932}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402286287	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE , lon:-103.88201715, lat:18.8994407}}	30/10/2023	13/12/2023
COL230402297627	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:516.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA, lon:-103.87812115, lat:18.99748899}}	28/11/2023	22/12/2023
COL230402298632	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA , lon:-103.83122276, lat:19.01560696}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230202214867	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023
COL230302256154	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS, lon:-103.87295953, lat:18.90506688}}	04/09/2023	22/09/2023
COL230302264921	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023
COL230302265836	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023
COL230402278625	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:1846.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E, lon:-103.63228163, lat:18.81319087}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278644	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2708.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US, lon:-103.89053004, lat:18.90465151}}	19/10/2023	17/11/2023

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402280272	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:298.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L, lon:-103.63262227, lat:18.81519115}}	21/10/2023	14/11/2023
COL230402290342	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon:-103.87371102, lat:19.08045235}}	13/11/2023	07/12/2023
COL230402298627	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-103.63294682, lat:18.81373129}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230402331367	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.80034661, lat:18.8658732}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230302259725	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPÓRTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER, lon:-103.88051129, lat:18.92838095}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230402278609	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:591.56}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN, lon:-103.70237995, lat:18.8213171}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278629	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2735.0, meta_modificada:2819.56}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES LOS CUALES LATERALES EN AV.. INSURGENTES ENTRE , lon:-103.89430974, lat:18.93932902}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278643	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.0, meta_modificada:2133.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO, lon:-103.88933377, lat:18.90537217}}	19/10/2023	17/11/2023
COL230402278650	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA, lon:-103.87702662, lat:18.90051356}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402283064	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND, lon:-103.88970928, lat:18.90478347}}	28/10/2023	16/12/2023
COL230402298629	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:25.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN ESPACIO DEPOSTIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV, lon:-103.86579348, lat:18.91226643}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230402298637	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN C, lon:-103.79272123, lat:18.90280826}}	29/11/2023	16/12/2023



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402299356	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN COLONIA SAN MARTIN EN LA PROLONGACION DE CALLE P, lon:-103.71749165, lat:18.75872352}}	27/11/2023	22/12/2023
COL230402316581	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE , lon:-103.92099701, lat:18.94764917}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230402331366	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CA, lon:-103.88100975, lat:18.93324462}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230402289415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2366.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A, lon:-103.72204185, lat:18.75167452}}	18/11/2023	27/12/2023
COL230402316564	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO, lon:-103.83016606, lat:19.0186212}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230202214857	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/03/2023	31/12/2023
COL230402278607	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7477.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE GUER, lon:-103.83829497, lat:18.86528846}}	19/10/2023	27/11/2023
COL230402278634	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES16 DE SEP, lon:-103.86535896, lat:18.91217305}}	15/10/2023	03/11/2023
COL230402297577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALL, lon:-103.7195443, lat:18.7501324}}	27/11/2023	26/12/2023
COL230402307105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1065.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, lon:-103.86774116, lat:18.91084791}}	10/12/2023	18/12/2023

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402316413	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA, lon:-103.8877459, lat:18.90692106}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230402331229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR, lon:-103.84009742, lat:18.86813114}}	10/12/2023	28/12/2023
COL230402331309	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO, lon:-103.88814287, lat:18.90667051}}	01/12/2023	20/12/2023
COL230402331370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CA, lon:-103.79262134, lat:18.90280785}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230302255333	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL, lon:-103.8305961, lat:19.01959811}}	07/09/2023	17/09/2023
COL230302256160	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y , lon:-103.88304147, lat:18.91601065}}	21/09/2023	03/11/2023

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286289	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE, lon:-103.88274107, lat:18.91584826}}	30/10/2023	08/12/2023
COL230402291458	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA, lon:-103.8300855, lat:19.01987219}}	18/11/2023	12/12/2023
COL230402297599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE , lon:-103.878958, lat:18.99558182}}	27/11/2023	26/12/2023
COL230402311247	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:4.27}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMIN, lon:-103.90865633, lat:18.94439177}}	30/11/2023	22/12/2023
COL230402316547	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO, lon:-103.83694538, lat:18.86928918}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230302255337	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM, lon:-103.87820698, lat:18.99922369}}	18/09/2023	30/09/2023
COL230302259281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86708133, lat:18.91019832}}	15/09/2023	30/11/2023
COL230302259801	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-103.72065783, lat:18.75074088}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230402278603	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:17.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO, 28938 TEC, lon:-103.90085859, lat:18.81486501}}	19/10/2023	22/11/2023
COL230402278618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:253.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID, lon:-103.87163347, lat:19.08565859}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278623	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:247.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER, lon:-103.83853535, lat:18.86754038}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1005.18}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA , lon:-103.8015549, lat:18.86535945}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278649	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI, lon:-103.88127948, lat:18.92756905}}	19/10/2023	12/12/2023



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402289416	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT, lon:-103.91653766, lat:18.89512806}}	18/11/2023	27/12/2023
COL230402297569	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B, lon:-103.80038684, lat:18.86587827}}	27/11/2023	21/12/2023
COL230402299361	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI, lon:-103.87536769, lat:19.0848086}}	27/11/2023	22/12/2023
COL230402307158	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P, lon:-103.89718481, lat:18.92311477}}	06/12/2023	13/12/2023
COL230402311264	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:6.35}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON, lon:-103.9071386, lat:18.91298075}}	30/11/2023	22/12/2023
COL230302255342	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI, lon:-103.87425189, lat:19.08222463}}	02/10/2023	12/10/2023
COL230302259795	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL, lon:-103.87304391, lat:18.9189243}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302259804	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI, lon:-103.91941221, lat:18.94693075}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302265910	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023
COL230402278637	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV, lon:-103.8731867, lat:18.9176166}}	15/10/2023	03/11/2023
COL230402278642	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1580.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA, lon:-103.88794832, lat:18.90790215}}	19/10/2023	17/11/2023
COL230402283054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A, lon:-103.89023959, lat:18.89817593}}	29/10/2023	15/12/2023



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna C

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.31, meta_modificada:471.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS CRUCE CON ARROYO EN LA COMUNIDAD DE COFR, lon:-103.78850415, lat:18.90003681}}	29/10/2023	06/12/2023
COL230402286291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:990.31}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-103.70076344, lat:18.82393112}}	30/10/2023	21/11/2023
COL230402289394	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.0, meta_modificada:649.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD , lon:-103.9164148, lat:18.94598357}}	13/11/2023	07/12/2023
COL230402289399	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:123.12}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON, lon:-103.86092477, lat:18.91822204}}	18/11/2023	07/12/2023
COL230402316529	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES, lon:-103.71572771, lat:18.74644674}}	01/12/2023	31/12/2023

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402278615	300,676.54	300,676.54	300,676.54	300,676.54	300,676.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0}}
COL230402280263	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-096-2023, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797667.58, importe_modificado:1797667.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}}
COL230402286287	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-102-2023, contratista:Territorio, Consultoria Integral y de Proyectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1298781.69, importe_modificado:1298781.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.0}}
COL230402297627	779,605.12	779,605.12	779,605.12	779,605.12	779,605.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-111-2023, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:779605.12, importe_modificado:779605.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.2}}
COL230402298632	371,624.53	371,624.53	371,624.53	371,624.53	371,624.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}}
COL230202214867	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1726557.26, importe_modificado:1726557.26}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230302256154	999,154.68	999,154.68	999,154.68	999,154.68	999,154.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2023, contratista:Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999154.69, importe_modificado:999154.69}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302264921	199,810.00	199,810.00	199,810.00	199,810.00	199,810.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-78/2023, contratista:Occidente funciona grupo consultor S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199810.0, importe_modificado:199810.0}}	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}
COL230302265836	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-80/2023, contratista:aplicaciones y servicios de informacion empress, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}
COL230402278625	199,791.44	199,791.44	199,791.44	199,791.44	199,791.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.0}}
COL230402278644	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-C-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1399005.07, importe_modificado:1399005.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}}



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402280272	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-095-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1030283.21, importe_modificado:1030283.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}
COL230402290342	599,872.67	599,872.67	599,872.67	599,872.67	599,872.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-106-2023, contratista:Jose de Jesus Navarro Molina, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599872.67, importe_modificado:599872.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}
COL230402298627	167,682.50	167,682.50	167,682.50	167,682.50	167,682.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}
COL230402331367	116,036.50	116,036.50	116,036.50	116,036.50	116,036.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL230302259725	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399377.24, importe_modificado:1399377.24}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230402278609	456,692.02	456,692.02	456,692.02	456,692.02	456,692.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.56}}
COL230402278629	999,259.00	999,259.00	999,259.00	999,259.00	999,259.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-B-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999259.0, importe_modificado:999259.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2819.56}}
COL230402278643	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-B-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1349456.21, importe_modificado:1349456.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.0}}
COL230402278650	998,015.59	998,015.59	998,015.59	998,015.59	998,015.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-B-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998015.59, importe_modificado:998015.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}}
COL230402283064	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-100-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498846.81, importe_modificado:1498846.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}
COL230402298629	423,261.72	423,261.72	423,261.72	423,261.72	423,261.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}}
COL230402298637	66,697.16	66,697.16	66,697.16	66,697.16	66,697.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402299356	550,666.67	550,666.67	550,666.67	550,666.67	550,666.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}}
COL230402316581	109,774.61	109,774.61	109,774.61	109,774.61	109,774.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}
COL230402331366	515,748.87	515,748.87	515,748.87	515,748.87	515,748.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}
COL230402289415	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-A-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498236.96, importe_modificado:1498236.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}}
COL230402316564	222,016.23	222,016.23	222,016.23	222,016.23	222,016.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}
COL230202214857	324,645.00	324,645.00	324,645.00	324,645.00	324,645.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}
COL230402278607	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:6199360.01, importe_modificado:6199360.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7477.0}}
COL230402278634	684,476.71	684,476.71	684,476.71	684,476.71	684,476.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2023, contratista:Carlos Alberto Villarruel Vazque, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:684476.71, importe_modificado:684476.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}
COL230402297577	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-109-2023, contratista:Jose Fausto Maldonado Santa Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199595.42, importe_modificado:1199595.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}
COL230402307105	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-114-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1171437.46, importe_modificado:1171437.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}}



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Identificador	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Descripción	Meta
COL230402316413	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}
COL230402331229	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-115-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1552196.66, importe_modificado:1552196.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}
COL230402331309	420,416.64	420,416.64	420,416.64	420,416.64	420,416.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-116-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:420416.64, importe_modificado:420416.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}}
COL230402331370	105,229.10	105,229.10	105,229.10	105,229.10	105,229.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL230302255333	509,433.67	509,433.67	509,433.67	509,433.67	509,433.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}
COL230302256160	999,868.67	999,868.67	999,868.67	999,868.67	999,868.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-C-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:999868.7, importe_modificado:999868.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286289	698,858.49	698,858.49	698,858.49	698,858.49	698,858.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-099-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:698858.51, importe_modificado:698858.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}}
COL230402291458	697,260.80	697,260.80	697,260.80	697,260.80	697,260.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-103-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:697260.82, importe_modificado:697260.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}}
COL230402297599	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-110-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1494357.8, importe_modificado:1494357.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
COL230402311247	549,548.51	549,548.51	549,548.51	549,548.51	549,548.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.27}}
COL230402316547	111,008.11	111,008.11	111,008.11	111,008.11	111,008.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}
COL230302255337	577,358.16	577,358.16	577,358.16	577,358.16	577,358.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}}
COL230302259281	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2067577.67, importe_modificado:2067577.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}
COL230302259801	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-D-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1299528.7, importe_modificado:1299528.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230402278603	299,853.27	299,853.27	299,853.27	299,853.27	299,853.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:299853.28, importe_modificado:299853.28}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}}
COL230402278618	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}}
COL230402278623	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}
COL230402278626	358,118.03	358,118.03	358,118.03	358,118.03	358,118.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.18}}
COL230402278649	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-A-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1994568.22, importe_modificado:1994568.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402289416	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-B-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1099484.67, importe_modificado:1099484.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL230402297569	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-107-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}}
COL230402299361	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}
COL230402307158	362,275.53	362,275.53	362,275.53	362,275.53	362,275.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-113-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:362275.53, importe_modificado:362275.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}}
COL230402311264	279,999.97	279,999.97	279,999.97	279,999.97	279,999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.35}}
COL230302255342	636,431.93	636,431.93	636,431.93	636,431.93	636,431.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}}
COL230302259795	498,920.67	498,920.67	498,920.67	498,920.67	498,920.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:498920.67, importe_modificado:498920.67}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259804	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-E-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1499449.15, importe_modificado:1499449.15}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302265910	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM), contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498766.49, importe_modificado:1498766.49}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}
COL230402278637	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1296848.01, importe_modificado:1296848.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}
COL230402278642	899,149.15	899,149.15	899,149.15	899,149.15	899,149.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-A-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:899149.15, importe_modificado:899149.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}}
COL230402283054	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-094-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1492108.59, importe_modificado:1492108.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}}

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286285	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-101-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1397794.78, importe_modificado:1397794.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}}
COL230402286291	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-098-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1364570.72, importe_modificado:1364570.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.31}}
COL230402289394	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-104-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3707774.29, importe_modificado:3707774.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:649.0}}
COL230402289399	524,371.93	524,371.93	524,371.93	524,371.93	524,371.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-B-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:524371.93, importe_modificado:524371.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.12}}
COL230402316529	444,032.46	444,032.46	444,032.46	444,032.46	444,032.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402278615	{2278615/proyecto_INICIO, 2278615/proyecto_PROCESO, 2278615/proyecto_FIN, 2278615/proyecto_INICIO, 2278615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280263	{2280263/proyecto_INICIO, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286287	{2286287/proyecto_INICIO, 2286287/proyecto_PROCESO, 2286287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297627	{2297627/proyecto_INICIO, 2297627/proyecto_PROCESO, 2297627/proyecto_FIN, 2297627/proyecto_PROCESO, 2297627/proyecto_FIN, 2297627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298632	{2298632/proyecto_INICIO, 2298632/proyecto_PROCESO, 2298632/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214867	{2214867/proyecto_INICIO, 2214867/proyecto_PROCESO, 2214867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256154	{2256154/proyecto_INICIO, 2256154/proyecto_PROCESO, 2256154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302264921	{2264921/proyecto_INICIO, 2264921/proyecto_PROCESO, 2264921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265836	{2265836/proyecto_INICIO, 2265836/proyecto_PROCESO, 2265836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278625	{2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_FIN, 2278625/proyecto_INICIO, 2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278644	{2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_PROCESO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402280272	{2280272/proyecto_INICIO, 2280272/proyecto_PROCESO, 2280272/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402290342	{2290342/proyecto_INICIO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Dala de desplante 126.25 M Dado de concreto 53.00 PZA reja de acero 129.40 M impermeabilizacion 26.64 m2 pinturas 166.02 m2 , trimestre:1.0, usuario:juangalvarez, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
COL230402298627	{2298627/proyecto_INICIO, 2298627/proyecto_PROCESO, 2298627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331367	{2331367/proyecto_INICIO, 2331367/proyecto_PROCESO, 2331367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259725	{2259725/proyecto_INICIO, 2259725/proyecto_PROCESO, 2259725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278609	{2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278629	{2278629/proyecto_INICIO, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_FIN, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_FIN, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278643	{2278643/proyecto_INICIO, 2278643/proyecto_PROCESO, 2278643/proyecto_FIN, 2278643/proyecto_INICIO, 2278643/proyecto_PROCESO, 2278643/proyecto_FIN, 2278643/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278650	{2278650/proyecto_INICIO, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402283064	{2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN, 2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298629	{2298629/proyecto_INICIO, 2298629/proyecto_PROCESO, 2298629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298637	{2298637/proyecto_INICIO, 2298637/proyecto_PROCESO, 2298637/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402299356	{2299356/proyecto_INICIO, 2299356/proyecto_FIN, 2299356/proyecto_PROCESO, 2299356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:2.83 km meta final, trimestre:1.0, usuario:juangalvarez, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
COL230402316581	{2316581/proyecto_INICIO, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581/proyecto_INICIO, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581/proyecto_INICIO, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331366	{2331366/proyecto_PROCESO, 2331366/proyecto_FIN, 2331366/proyecto_INICIO, 2331366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289415	{2289415/proyecto_INICIO, 2289415/proyecto_FIN, 2289415/proyecto_PROCESO, 2289415/proyecto_FIN, 2289415/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316564	{2316564/proyecto_INICIO, 2316564/proyecto_PROCESO, 2316564/proyecto_INICIO, 2316564/proyecto_PROCESO, 2316564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214857	{2214857/proyecto_INICIO, 2214857/proyecto_PROCESO, 2214857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278607	{2278607/proyecto_PROCESO, 2278607/proyecto_FIN, 2278607/proyecto_INICIO, 2278607/proyecto_PROCESO, 2278607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278634	{2278634/proyecto_PROCESO, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297577	{2297577/proyecto_PROCESO, 2297577/proyecto_INICIO, 2297577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402307105	{2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_FIN, 2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Identificador	Detalle de Proyecto	Estado	Validación	Observaciones	Columna E
COL230402316413	{2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_INICIO, 2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:., trimestre:1.0, usuario:nadiair odriguezor, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:., trimestre:1.0, usuario:nadiair odriguezor, fecha:2024-04-11}, obs3: {observación:., trimestre:1.0, usuario:nadiair odriguezor, fecha:2024-04-11}, obs4: {observación:., trimestre:1.0, usuario:nadiair odriguezor, fecha:2024-04-11}}
COL230402331229	{2331229/proyecto_INICIO, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_FIN, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_FIN, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331309	{2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:250 luminarias, 91 ml de cable calibre 12, 354 cable multiple de aluminio, trimestre:1.0, usuario:juangalvarez, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
COL230402331370	{2331370/proyecto_INICIO, 2331370/proyecto_FIN, 2331370/proyecto_PROCESO, 2331370/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255333	{2255333/proyecto_INICIO, 2255333/proyecto_PROCESO, 2255333/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256160	{2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_PROCESO, 2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

## En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286289	{2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402291458	{2291458/proyecto_INICIO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297599	{2297599/proyecto_INICIO, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402311247	{2311247/proyecto_INICIO, 2311247/proyecto_FIN, 2311247/proyecto_PROCESO, 2311247/proyecto_FIN, 2311247/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316547	{2316547/proyecto_INICIO, 2316547/proyecto_PROCESO, 2316547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255337	{2255337/proyecto_INICIO, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337/proyecto_FIN, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259281	{2259281/proyecto_INICIO, 2259281/proyecto_PROCESO, 2259281/proyecto_FIN, 2259281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259801	{2259801/proyecto_INICIO, 2259801/proyecto_PROCESO, 2259801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278603	{2278603/proyecto_INICIO, 2278603/proyecto_PROCESO, 2278603/proyecto_FIN, 2278603/proyecto_INICIO, 2278603/proyecto_PROCESO, 2278603/proyecto_FIN, 2278603/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278618	{2278618/proyecto_FIN, 2278618/proyecto_INICIO, 2278618/proyecto_PROCESO, 2278618/proyecto_FIN, 2278618/proyecto_INICIO, 2278618/proyecto_PROCESO, 2278618/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278623	{2278623/proyecto_FIN, 2278623/proyecto_PROCESO, 2278623/proyecto_INICIO, 2278623/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278626	{2278626/proyecto_PROCESO, 2278626/proyecto_FIN, 2278626/proyecto_INICIO, 2278626/proyecto_PROCESO, 2278626/proyecto_FIN, 2278626/proyecto_INICIO, 2278626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278649	{2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_FIN, 2278649/proyecto_INICIO, 2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)**

COL230402289416	{2289416/proyecto_INICIO, 2289416/proyecto_PROCESO, 2289416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297569	{2297569/proyecto_INICIO, 2297569/proyecto_FIN, 2297569/proyecto_PROCESO, 2297569/proyecto_FIN, 2297569/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402299361	{2299361/proyecto_PROCESO, 2299361/proyecto_INICIO, 2299361/proyecto_FIN, 2299361/proyecto_PROCESO, 2299361/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:3.41 km meta final, trimestre:1.0, usuario:juangalvarez, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
COL230402307158	{2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_INICIO, 2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_FIN, 2307158/proyecto_INICIO, 2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402311264	{2311264/proyecto_INICIO, 2311264/proyecto_PROCESO, 2311264/proyecto_FIN, 2311264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255342	{2255342/proyecto_INICIO, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259795	{2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_INICIO, 2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259804	{2259804/proyecto_INICIO, 2259804/proyecto_PROCESO, 2259804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265910	{2265910/proyecto_INICIO, 2265910/proyecto_PROCESO, 2265910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278637	{2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278642	{2278642/proyecto_PROCESO, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_FIN, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_PROCESO, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402283054	{2283054/proyecto_INICIO, 2283054/proyecto_PROCESO, 2283054/proyecto_INICIO, 2283054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL230402286285	{2286285/proyecto_INICIO, 2286285/proyecto_FIN, 2286285/proyecto_INICIO, 2286285/proyecto_FIN, 2286285/proyecto_PROCESO, 2286285/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286291	{2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_PROCESO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289394	{2289394/proyecto_PROCESO, 2289394/proyecto_INICIO, 2289394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289399	{2289399/proyecto_INICIO, 2289399/proyecto_PROCESO, 2289399/proyecto_FIN, 2289399/proyecto_PROCESO, 2289399/proyecto_FIN, 2289399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316529	{2316529/proyecto_PROCESO, 2316529/proyecto_INICIO, 2316529/proyecto_PROCESO, 2316529/proyecto_INICIO, 2316529/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,676.54	300,676.54
COL230402280263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,797,667.58	1,797,667.58
COL230402286287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,298,781.69	1,298,781.69
COL230402297627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		780,000.00	779,605.12
COL230402298632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		371,624.53	371,624.53
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,726,557.25
COL230302256154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,154.68
COL230302264921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,810.00
COL230302265836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	700,000.00
COL230402278625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,791.44	199,791.44
COL230402278644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,005.06

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402280272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,283.21	1,030,283.20
COL230402290342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,872.67
COL230402298627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167,682.50	167,682.50
COL230402331367	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	116,036.40	116,036.50
COL230402331367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230302259725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,377.21
COL230402278609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		456,692.02	456,692.02
COL230402278629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,259.00
COL230402278643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,350,000.00	1,349,456.20
COL230402278650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		998,015.59	998,015.59
COL230402283064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,498,846.81	1,498,846.79

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402298629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		423,261.72	423,261.72
COL230402298637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,431.25	66,697.16
COL230402299356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,666.67	550,666.67
COL230402316581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		109,774.61	109,774.61
COL230402331366	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	515,748.77	515,748.87
COL230402331366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402289415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,236.96
COL230402316564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		222,016.23	222,016.23
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	324,645.00
COL230402278607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6,200,000.00	6,199,359.99
COL230402278634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		684,476.71	684,476.71



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402297577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,595.40
COL230402307105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,173,203.81	1,171,437.44
COL230402316413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,109,154.17	2,110,387.67
COL230402331229	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	1,552,750.72	1,552,196.66
COL230402331229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402331309	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	420,416.56	420,416.64
COL230402331309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402331370	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	105,229.00	105,229.10
COL230402331370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230302255333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		509,433.67	509,433.67
COL230302256160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,868.67
COL230402286289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	698,858.49

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402291458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	697,260.80
COL230402297599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,494,357.80
COL230402311247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		549,548.51	549,548.51
COL230402316547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111,008.11	111,008.11
COL230302255337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		577,358.16	577,358.16
COL230302259281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,068,124.47	2,067,577.67
COL230302259801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,299,528.70
COL230402278603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,853.27
COL230402278618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359,600.00	359,600.00
COL230402278623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		323,640.00	323,640.00
COL230402278626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		358,118.04	358,118.03



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,994,568.22	1,994,568.22
COL230402289416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,484.67
COL230402297569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230402299361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00
COL230402307158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		362,362.26	362,275.53
COL230402311264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,999.97
COL230302255342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		645,283.69	636,431.93
COL230302259795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	498,920.67
COL230302259804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,449.15
COL230302265910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,766.49
COL230402278637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,296,848.01	1,296,848.00

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	899,149.15
COL230402283054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,492,108.59	1,492,108.58
COL230402286285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,397,794.78	1,397,794.78
COL230402286291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,364,570.72	1,364,570.72
COL230402289394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,710,000.00	3,707,774.29
COL230402289399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		524,550.69	524,371.93
COL230402316529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		444,032.46	444,032.46



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)


## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402278615	Metros Cuadrados	800.00	1,614.00
COL230402280263	Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00
COL230402286287	Metros Cuadrados	1,108.00	1,108.00
COL230402297627	Metros lineales	573.00	516.20
COL230402298632	Luminaria	12.00	12.00
COL230202214867	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302256154	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302264921	MANUAL(ES)	1.00	1.00
COL230302265836	Computadoras	1.00	1.00
COL230402278625	Metros Cuadrados	500.00	1,846.00
COL230402278644	Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00
COL230402280272	Metros Cuadrados	390.00	298.00
COL230402290342	Metros lineales	166.00	166.00
COL230402298627	Luminaria	8.00	8.00
COL230402331367	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL230302259725	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230402278609	Metros Cuadrados	1,270.00	591.56
COL230402278629	Metros Cuadrados	2,735.00	2,819.56
COL230402278643	Metros Cuadrados	2,082.00	2,133.00
COL230402278650	Metros Cuadrados	556.00	556.00
COL230402283064	Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00
COL230402298629	Luminaria	27.00	25.00
COL230402298637	Luminaria	6.00	6.00
COL230402299356	Kilómetro lineal	4.13	4.13
COL230402316581	Cuarto(s)	1.00	1.00
COL230402331366	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00
COL230402289415	Metros Cuadrados	2,534.00	2,366.00
COL230402316564	Cuarto(s)	2.00	2.00
COL230202214857	Vehículos	1.00	1.00
COL230402278607	Metros Cuadrados	7,000.00	7,477.00
COL230402278634	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00
COL230402297577	Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00
COL230402307105	Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00
COL230402316413	Cuarto(s)	19.00	19.00
COL230402331229	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00
COL230402331309	Metros lineales	837.00	837.00
COL230402331370	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL230302255333	Luminaria	15.00	15.00
COL230302256160	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230402286289	Metros Cuadrados	725.00	725.00
COL230402291458	Metros Cuadrados	923.00	923.00
COL230402297599	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00

## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402311247	Kilómetro lineal	4.27	4.27
COL230402316547	Cuarto(s)	1.00	1.00
COL230302255337	Luminaria	17.00	17.00
COL230302259281	Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00
COL230302259801	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230402278603	Luminaria	16.00	17.00
COL230402278618	Metros Cuadrados	1,000.00	253.00
COL230402278623	Metros Cuadrados	900.00	247.00
COL230402278626	Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18
COL230402278649	Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00
COL230402289416	Metros Cuadrados	100.00	100.00
COL230402297569	Metros Cuadrados	1,162.00	1,162.00
COL230402299361	Kilómetro lineal	4.50	4.50
COL230402307158	Metros lineales	644.00	644.00
COL230402311264	Kilómetro lineal	2.10	6.35
COL230302255342	Luminaria	19.00	19.00
COL230302259795	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259804	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302265910	Computadoras	3.00	3.00
COL230302265910	Piezas	23.00	23.00
COL230402278637	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00
COL230402278642	Metros Cuadrados	1,910.00	1,580.00
COL230402283054	Metros Cuadrados	875.00	875.00
COL230402286285	Metros Cuadrados	239.31	471.00
COL230402286291	Metros Cuadrados	985.00	990.31
COL230402289394	Metros lineales	649.00	649.00
COL230402289399	Metros lineales	126.00	123.12
COL230402316529	Cuarto(s)	4.00	4.00



## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402278615	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL	-103.7401241	18.86588534
COL230402280263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR	-103.8916826	18.89881932
COL230402286287	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE	-103.8820172	18.8994407
COL230402297627	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA	-103.8781212	18.99748899
COL230402298632	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	-103.8312228	19.01560696
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302256154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS	-103.8729595	18.90506688
COL230302264921	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302265836	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278625	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E	-103.6322816	18.81319087
COL230402278644	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMÁCINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US	-103.89053	18.90465151
COL230402280272	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L	-103.6326223	18.81519115
COL230402290342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL	-103.873711	19.08045235

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402298627	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE	-103.6329468	18.81373129
COL230402331367	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.8003466	18.8658732
COL230302259725	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER	-103.8805113	18.92838095
COL230402278609	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN	-103.70238	18.8213171
COL230402278629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES LOS CUALES LATERALES EN AV.. INSURGENTES ENTRE	-103.8943097	18.93932902
COL230402278643	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO	-103.8893338	18.90537217
COL230402278650	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA	-103.8770266	18.90051356
COL230402283064	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO	-103.8897093	18.90478347
COL230402298629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN ESPACIO DEPOSTIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV	-103.8657935	18.91226643
COL230402298637	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN C	-103.7927212	18.90280826
COL230402299356	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN COLONIA SAN	-103.7174917	18.75872352
COL230402316581	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE	-103.920997	18.94764917
COL230402331366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CA	-103.8810098	18.93324462
COL230402289415	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A	-103.7220419	18.75167452



## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402316564	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO	-103.8301661	19.0186212
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278607	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE GUER	-103.838295	18.86528846
COL230402278634	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEP	-103.865359	18.91217305
COL230402297577	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALL	-103.7195443	18.7501324
COL230402307105	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN	-103.8677412	18.91084791
COL230402316413	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA	-103.8877459	18.90692106
COL230402331229	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR	-103.8400974	18.86813114
COL230402331309	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO	-103.8881429	18.90667051
COL230402331370	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CA	-103.7926213	18.90280785
COL230302255333	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL	-103.8305961	19.01959811
COL230302256160	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y	-103.8830415	18.91601065
COL230402286289	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE	-103.8827411	18.91584826

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402291458	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA	-103.8300855	19.01987219
COL230402297599	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE	-103.878958	18.99558182
COL230402311247	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMIN	-103.9086563	18.94439177
COL230402316547	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO	-103.8369454	18.86928918
COL230302255337	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM	-103.878207	18.99922369
COL230302259281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.8670813	18.91019832
COL230302259801	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES	-103.7206578	18.75074088
COL230402278603	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO, 28938 TEC	-103.9008586	18.81486501
COL230402278618	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID	-103.8716335	19.08565859
COL230402278623	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER	-103.8385354	18.86754038
COL230402278626	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA	-103.8015549	18.86535945
COL230402278649	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI	-103.8812795	18.92756905
COL230402289416	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT	-103.9165377	18.89512806
COL230402297569	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B	-103.8003868	18.86587827

## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402299361	Colima	Tecomán	Madrid	BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI	-103.8753677	19.0848086
COL230402307158	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P	-103.8971848	18.92311477
COL230402311264	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON	-103.9071386	18.91298075
COL230302255342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI	-103.8742519	19.08222463
COL230302259795	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL	-103.8730439	18.9189243
COL230302259804	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI	-103.9194122	18.94693075
COL230302265910	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278637	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV	-103.8731867	18.9176166
COL230402278642	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA	-103.8879483	18.90790215
COL230402283054	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A	-103.8902396	18.89817593
COL230402286285	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS	-103.7885042	18.90003681
COL230402286291	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	-103.7007634	18.82393112
COL230402289394	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD	-103.9164148	18.94598357
COL230402289399	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON	-103.8609248	18.91822204

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402316529	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES	-103.7157277	18.74644674



## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402278615	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402280263	Obra	OPTEC-FAIS-096-2023	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,797,667.58	1,797,667.58
COL230402286287	Obra	OPTEC-FAIS-102-2023	Territorio, Consultoria Integral y de Proyectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,298,781.69	1,298,781.69
COL230402297627	Obra	OPTEC-FAIS-111-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	779,605.12	779,605.12
COL230402298632	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230202214867	Obra	OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,726,557.26	1,726,557.26
COL230302256154	Obra	OPTEC-FAIS-072-2023	Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,154.69	999,154.69
COL230302264921	Adquisicion es	OM-RM-78/2023	Occidente funciona grupo consultor S.A.S. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,810.00	199,810.00
COL230302265836	Adquisicion es	OM-RM-80/2023	aplicaciones y servicios de informacion empres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	700,000.00
COL230402278625	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278644	Obra	OPTEC-FAIS-086-C-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,399,005.07	1,399,005.07
COL230402280272	Obra	OPTEC-FAIS-095-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,030,283.21	1,030,283.21
COL230402290342	Obra	OPTEC-FAIS-106-2023	Jose de Jesus Navarro Molina	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,872.67	599,872.67
COL230402298627	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402331367	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230302259725	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,377.24	1,399,377.24
COL230402278609	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278629	Obra	OPTEC-FAIS-084-B-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,259.00	999,259.00
COL230402278643	Obra	OPTEC-FAIS-086-B-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,349,456.21	1,349,456.21
COL230402278650	Obra	OPTEC-FAIS-088-B-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,015.59	998,015.59
COL230402283064	Obra	OPTEC-FAIS-100-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,846.81	1,498,846.81
COL230402298629	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402298637	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402299356	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JD RR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402316581	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402331366	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230402289415	Obra	OPTEC-FAIS-105-A-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,236.96	1,498,236.96
COL230402316564	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230202214857	Administración directa	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350,000.00
COL230402278607	Obra	OPTEC-FAIS-085-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,199,360.01	6,199,360.01
COL230402278634	Obra	OPTEC-FAIS-082-2023	Carlos Alberto Villarruel Vazque	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	684,476.71	684,476.71
COL230402297577	Obra	OPTEC-FAIS-109-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cruz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,595.42	1,199,595.42
COL230402307105	Obra	OPTEC-FAIS-114-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,171,437.46	1,171,437.46
COL230402316413	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230402331229	Obra	OPTEC-FAIS-115-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,552,196.66	1,552,196.66
COL230402331309	Obra	OPTEC-FAIS-116-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	420,416.64	420,416.64
COL230402331370	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230302255333	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302256160	Obra	OPTEC-FAIS-060-C-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	999,868.70	999,868.70
COL230402286289	Obra	OPTEC-FAIS-099-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	698,858.51	698,858.51
COL230402291458	Obra	OPTEC-FAIS-103-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	697,260.82	697,260.82
COL230402297599	Obra	OPTEC-FAIS-110-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,494,357.80	1,494,357.80
COL230402311247	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402316547	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230302255337	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302259281	Obra	OPTEC-FAIS-089-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,067,577.67	2,067,577.67
COL230302259801	Obra	OPTEC-FAIS-060-D-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,299,528.70	1,299,528.70
COL230402278603	Obra	OPTEC-FAIS-090-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	299,853.28	299,853.28
COL230402278618	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278623	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278626	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04

## Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402278649	Obra	OPTEC-FAIS-088-A-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,994,568.22	1,994,568.22
COL230402289416	Obra	OPTEC-FAIS-105-B-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,099,484.67	1,099,484.67
COL230402297569	Obra	OPTEC-FAIS-107-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,000,000.00	1,000,000.00
COL230402299361	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402307158	Obra	OPTEC-FAIS-113-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	362,275.53	362,275.53
COL230402311264	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230302255342	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302259795	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	498,920.67	498,920.67
COL230302259804	Obra	OPTEC-FAIS-060-E-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,499,449.15	1,499,449.15
COL230302265910	Obra	OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM)	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,766.49	1,498,766.49
COL230402278637	Obra	OPTEC-FAIS-081-2023	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,296,848.01	1,296,848.01
COL230402278642	Obra	OPTEC-FAIS-086-A-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	899,149.15	899,149.15
COL230402283054	Obra	OPTEC-FAIS-094-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,492,108.59	1,492,108.59
COL230402286285	Obra	OPTEC-FAIS-101-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,397,794.78	1,397,794.78
COL230402286291	Obra	OPTEC-FAIS-098-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,364,570.72	1,364,570.72
COL230402289394	Obra	OPTEC-FAIS-104-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,707,774.29	3,707,774.29
COL230402289399	Obra	OPTEC-FAIS-108-B-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	524,371.93	524,371.93
COL230402316529	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Avances Fisicos


FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230402278615		2024	1 Metros Cuadrados	800.00	1,614.00	1,614.00	100.00
COL230402280263		2024	1 Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00	1,316.00	100.00
COL230402286287		2024	1 Metros Cuadrados	1,108.00	1,108.00	1,108.00	100.00
COL230402297627		2024	1 Metros lineales	573.00	516.20	516.20	100.00
COL230402298632		2024	1 Luminaria	12.00	12.00	12.00	100.00
COL230202214867		2024	1 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302256154		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302264921		2024	1 MANUAL(ES)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302265836		2024	1 Computadoras	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278625		2024	1 Metros Cuadrados	500.00	1,846.00	1,846.00	100.00
COL230402278644		2024	1 Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00	2,708.00	100.00
COL230402280272		2024	1 Metros Cuadrados	390.00	298.00	298.00	100.00
COL230402290342		2024	1 Metros lineales	166.00	166.00	166.00	100.00
COL230402298627		2024	1 Luminaria	8.00	8.00	8.00	100.00
COL230402331367		2024	1 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL230302259725		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278609		2024	1 Metros Cuadrados	1,270.00	591.56	591.56	100.00
COL230402278629		2024	1 Metros Cuadrados	2,735.00	2,819.56	2,819.56	100.00
COL230402278643		2024	1 Metros Cuadrados	2,082.00	2,133.00	2,133.00	100.00
COL230402278650		2024	1 Metros Cuadrados	556.00	556.00	556.00	100.00
COL230402283064		2024	1 Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
COL230402298629		2024	1 Luminaria	27.00	25.00	25.00	100.00
COL230402298637		2024	1 Luminaria	6.00	6.00	6.00	100.00
COL230402299356		2024	1 Kilómetro lineal	4.13	4.13	4.13	100.00
COL230402316581		2024	1 Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402331366		2024	1 Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
COL230402289415		2024	1 Metros Cuadrados	2,534.00	2,366.00	2,366.00	100.00
COL230402316564		2024	1 Cuarto(s)	2.00	2.00	2.00	100.00
COL230202214857		2024	1 Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230402278607		2024	1 Metros Cuadrados	7,000.00	7,477.00	7,477.00	100.00
COL230402278634		2024	1 Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
COL230402297577		2024	1 Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
COL230402307105		2024	1 Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00	1,065.00	100.00
COL230402316413		2024	1 Cuarto(s)	19.00	19.00	19.00	100.00
COL230402331229		2024	1 Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	1,025.00	100.00
COL230402331309		2024	1 Metros lineales	837.00	837.00	837.00	100.00
COL230402331370		2024	1 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL230302255333		2024	1 Luminaria	15.00	15.00	15.00	100.00
COL230302256160		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402286289		2024	1 Metros Cuadrados	725.00	725.00	725.00	100.00
COL230402291458		2024	1 Metros Cuadrados	923.00	923.00	923.00	100.00
COL230402297599		2024	1 Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
COL230402311247		2024	1 Kilómetro lineal	4.27	4.27	4.27	100.00
COL230402316547		2024	1 Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302255337		2024	1 Luminaria	17.00	17.00	17.00	100.00
COL230302259281		2024	1 Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00
COL230302259801		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278603		2024	1 Luminaria	16.00	17.00	17.00	100.00
COL230402278618		2024	1 Metros Cuadrados	1,000.00	253.00	253.00	100.00
COL230402278623		2024	1 Metros Cuadrados	900.00	247.00	247.00	100.00
COL230402278626		2024	1 Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18	1,005.18	100.00
COL230402278649		2024	1 Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
COL230402289416		2024	1 Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00
COL230402297569		2024	1 Metros Cuadrados	1,162.00	1,162.00	1,162.00	100.00
COL230402299361		2024	1 Kilómetro lineal	4.50	4.50	4.50	100.00
COL230402307158		2024	1 Metros lineales	644.00	644.00	644.00	100.00
COL230402311264		2024	1 Kilómetro lineal	2.10	6.35	6.35	100.00
COL230302255342		2024	1 Luminaria	19.00	19.00	19.00	100.00



# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230302259795		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259804		2024	1 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302265910		2024	1 Computadoras	3.00	3.00	3.00	100.00
COL230302265910		2024	1 Piezas	23.00	23.00	23.00	100.00
COL230402278637		2024	1 Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00
COL230402278642		2024	1 Metros Cuadrados	1,910.00	1,580.00	1,580.00	100.00
COL230402283054		2024	1 Metros Cuadrados	875.00	875.00	875.00	100.00
COL230402286285		2024	1 Metros Cuadrados	239.31	471.00	471.00	100.00
COL230402286291		2024	1 Metros Cuadrados	985.00	990.31	990.31	100.00
COL230402289394		2024	1 Metros lineales	649.00	649.00	649.00	100.00
COL230402289399		2024	1 Metros lineales	126.00	123.12	123.12	100.00
COL230402316529		2024	1 Cuarto(s)	4.00	4.00	4.00	100.00