TERCER INFORME TRIMESTRAL 2025

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
04 NOV. 2025
RECIBIDO
DESPACHO C. SECRETARIA
NOMBRE HORA 8:54
006430

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de octubre de 2025.
Oficio No. 082/2025.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral**
FAISMUN y POA 2025

RECIBIDO
29 OCT. 2025
10:29am
BIENESTAR

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración
de Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2025; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos, unidad.proyectos.gestion@gmail.com,

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2025, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de septiembre del 2025, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo, unidad.proyectos.gestion@gmail.com,

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

RECIBIDO
11:02 am
28 OCT. 2025
TESORERIA
TECOMAN, COL.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.
10:59
28 OCT. 2025
RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
28 OCT. 2025
Recibido Hora 10:53am

C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.

FAISMUN 2025 (Formato CONAC)

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	$2,000,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	1,184	0%	0%
Equipamiento y electrificación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	$4,700,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	1,184	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Elba Cecilia (I), municipio de Tecomán.	$1,610,000.00	$804,738.14	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,184	60%	50%
Rehabilitación de planta potabilizadora de agua en la Col. Salazar Salazar, municipio de Tecomán.	$165,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Planta	697	0%	0%
Construcción de línea de conducción de agua potable, tramo pozo nuevo a comunidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	$1,300,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecolapa	685 ml	1,184	0%	0%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Álvaro Obregón entre las calles Boca de Apiza y Ensenada Carrizal y tramo en la calle Playas de Cuyutlán entre las calles 18 de Julio y Juan Álvarez, Col. Las Palmas, municipio de Tecomán.	$1,040,804.83	$1,035,073.19	Colima	Tecomán	Tecomán	180 ml	105	100%	99%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Juan Escutia entre las calles 20 de Noviembre y Aldama, Col. Benito Juárez, municipio de Tecomán.	$289,140.53	$191,690.47	Colima	Tecomán	Tecomán	100 ml	50	100%	66%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle 18 de Abril entre las calles Gregorio Torres Quintero y Antonio Barbosa, Col. Pablo Silva, municipio de Tecomán.	$306,927.08	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	90 ml	93	0%	0%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Juan Escutia entre las calles Mariano Abasolo y Libertad, Col. Unión, municipio de Tecomán.	$570,298.79	$364,053.10	Colima	Tecomán	Tecomán	135 ml	97	100%	64%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle 20 de Noviembre entre las calles Matamoros y 18 de Marzo, Col. Centro, municipio de Tecomán.	$716,960.85	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	97	0%	0%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Colegio Militar entre las calles Emiliano Zapata y Belisario Domínguez, Col. Centro, municipio de Tecomán.	$981,005.32	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	300 ml	177	0%	0%
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Cerro del Tepeyac entre las calles Mercurio y Alhóndiga de Granaditas, Col. Miguel Hidalgo, municipio de Tecomán.	$420,146.68	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	155 ml	118	0%	0%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	$1,500,000.00	$1,497,583.20	Colima	Tecomán	Tecomán	2836 ml	1,974	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre las calles Gregorio Zúñiga y Manuel Santana, Col. Unión Norte y Sor Juana Inés, municipio de Tecomán.	$3,463,913.43	$ 2,882,901.44	Colima	Tecomán	Tecomán	730 ml	365	30%	83%

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN 2024 - 2027

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre tramo de la calle Tlaxcala y Callejón Valle Querido, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	$1,832,124.61	$1,777,173.21	Colima	Tecomán	Tecomán	380 ml	189	100%	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Valentín Gómez Farias entre Morelos e Independencia, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	$653,477.35	$626,419.18	Colima	Tecomán	Tecomán	110 ml	59	100%	96%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bachillerato entre calle Venustiano Carranza y Javier Mina en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	$810,000.00	$242,338.18	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	100 ml	63	50%	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de Mayo entre las calles 20 de Noviembre y Zaragoza de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	$653,477.35	$653,277.69	Colima	Tecomán	Caleras	116 ml	37	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de Febrero, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta, municipio de Tecomán.	$1,472,013.66	$1,445,826.77	Colima	Tecomán	Tecomán	160 ml	138	100%	98%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Laguna del Jabalí entre las calles Laguna de Chamela y Río Colima, Col. Primaveras del Real, municipio de Tecomán.	$2,227,317.68	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	320 ml	277	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Colegio Militar entre las calles República y Valentín Gómez Farías, Col. Centro, municipio de Tecomán.	$1,020,932.47	$305,639.76	Colima	Tecomán	Tecomán	110 ml	80	70%	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle San Ángel entre las calles Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Libertad, municipio de Tecomán.	$1,329,969.88	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	235 ml	168	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Margaritas entre las calles Río Bravo y Río Balsas, Col. Parque Las Flores, municipio de Tecomán.	$951,066.31	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	54	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Río Balsas entre las calles Tecuanillo y Valenzuela, Col. Libertad, municipio de Tecomán.	$1,184,174.46	$932,272.61	Colima	Tecomán	Tecomán	100 ml	88	100%	79%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Juan Escutia entre las calles 20 de Noviembre y Aldama, entre Albañiles y Pino Suárez, Col. La Palmita, municipio de Tecomán.	$1,116,864.41	$812,018.26	Colima	Tecomán	Tecomán	220 ml	126	100%	73%
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Heriberto Jara entre las calles Leonardo B. Gutiérrez y Guadalupe Victoria, Col. Benito Juárez, municipio de Tecomán.	$934,341.06	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	150 ml	113	0%	0%
Construcción de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas entre calle Luís Echeverría y 15 de Septiembre en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	$520,631.80	$481,568.79	Colima	Tecomán	Ruíz Cortines	110 ml	25	100%	92%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alvaro Obregón entre calles Andrés Quintana Roo y Canal de Amela en la Col. San Miguel, municipio de Tecomán.	$978,750.02	$976,832.84	Colima	Tecomán	Tecomán	220 ml	109	100%	100%

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre calles Vicente Guerrero y Galeana, entre calles Juan José Ríos y Juan Oseguera en la Col. Emiliano Zapata, municipio de Tecomán.	$736,631.65	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	150 ml	63	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de El Real poniente 1, municipio de Tecomán.	$950,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	El Real	1 planta	374	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Pascuales, municipio de Tecomán.	$910,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Pascuales	1 planta	218	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tecuanillo, municipio de Tecomán.	$910,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecuanillo	1 planta	80	0%	0%
Construcción de sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria, municipio de Tecomán.	$5,825,491.32	$4,692,362.40	Colima	Tecomán	Tecomán	175 poste	3,675	90%	81%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 1, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$5,516,023.18	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	418 luminarias	8,778	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 2, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$3,949,989.78	$3,930,421.36	Colima	Tecomán	Tecomán	357 luminarias	7,497	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en poligono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$3,387,144.09	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	301 luminarias	6,321	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono, 4 en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$3,598,237.22	$3,592,454.48	Colima	Tecomán	Tecomán	325 luminarias	6,825	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	$1,299,039.46	$960,714.88	Colima	Tecomán	Tecomán (Comunidades rurales)	122 luminarias	2,562	100%	74%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	$3,573,848.35	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	11 espacios publicos	4,620	0%	0%
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades del municipio de Tecomán.	$2,000,000.00	$243,215.61	Colima	Tecomán	Tecomán	9.8 km	365	100%	12%
Rehabilitación de edificio de Casa de la Cultura, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$700,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 edificio	1,373	0%	0%
Pavimentación a base de concreto asfáltico en calle Manuel Acuña entre Av. Torres Ortiz y Av. Carlos de la Madrid, colonias Sor Juana Inés y Unión Norte, municipio de Tecomán.	$3,453,143.91	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	3900 m2	895	0%	0%

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Pavimentación a base de concreto asfaltico en calle José Antonio Torres entre calles Emiliano Zapata y Callejón Valle Querido, Col, Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	$2,980,169.05	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	3490 m2	794	0%	0%
Pavimentacion a base de concreto asfaltico en calle Gómez Farías entre calles Morelos e Independencia, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	$437,110.78	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	570 m2	68	0%	0%
Pavimentación a base de concreto asfaltico en calle Alvaro Obregón entre calles Quintana Roo y Canal de Amela Col. Las Palmas municipio de Tecomán.	$786,152.14	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	2055 m2	105	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Benito Juárez entre calles Juan Oseguera y Vicente Guerrero, Col. Emiliano Zapata, municipio de Tecomán.	$1,020,729.89	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1508 m2	239	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Miguel Hidalgo entre Av. De los Maestros y Pípila, Col. Bugambilias-Las Palmas- Diaz Ordáz, municipio de Tecomán.	$3,000,000.00	$883,831.69	Colima	Tecomán	Tecomán	6840 m2	643	100%	29%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Galeana entre calles Benito Juárez y 16 de septiembre Col. Centro, municipio de Tecomán.	$297,348.91	$288,715.96	Colima	Tecomán	Tecomán	65 ml	54	100%	97%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Allende entre calles Matamoros y 18 de Marzo Col. Centro, municipio de Tecomán.	$2,260,765.00	$2,247,399.83	Colima	Tecomán	Tecomán	696 m2	72	100%	99%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle 5 de Mayo entre calles 20 de Noviembre y Zaragoza de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	$747,527.14	$747,059.73	Colima	Tecomán	Caleras	345 m2	29	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle sin nombre de la comunidad de Chanchopa, municipio de Tecomán.	$460,184.70	$0.00	Colima	Tecomán	Chanchopa	285 m2	21	0%	0%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	$1,420,570.42	$0.00	Colima	Tecomán	Madrid	670 m2	88	0%	0%
Construcción de empedrados y machuelos en calle bachillerato entre calles Ocampo y Javier Mina en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	$3,772,161.03	$1,127,613.54	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	2310 m2	113	100%	30%
Construcción de empedrados y machuelos en calle Niños Héroes entre calles Zaragoza y Av. Revolución en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	$2,083,365.41	$0.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1524 m2	84	0%	0%
Construcción de empedrados y machuelos en calle Leona Vicario entre calle Corregidora y Canal Tecuanillo en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	$800,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	950 m2	93	50%	0%

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de pavimentos con bacheo a base de concreto asfáltico en varias localidades y cabecera municipal de Tecomán.	$1,000,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	2400 m2	1,915	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la Col. Centro y Col. Emiliano Zapata de la Cabecera Municipal de Tecomán.	$1,000,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	670 m2	281	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias colonias del municipio de Tecomán.	$2,698,000.00	$1,932,990.18	Colima	Tecomán	Tecomán	1600 m2	600	100%	72%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	$900,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Nuevo Caxitlán	700 m2	319	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la comunidad de Ladislao Moreno, municipio de Tecomán.	$500,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Ladislao Moreno	390 m2	181	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en la localidad de La Salada, municipio de Tecomán.	$178,663.12	$0.00	Colima	Tecomán	La Salada	90 m2	37	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la localidad de Caleras, municipio de Tecomán.	$711,739.33	$589,707.31	Colima	Tecomán	Caleras	460 m2	218	100%	83%
Señalética en vialidades varias colonias del Municipio de Tecomán.	$200,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	40 placas	517	0%	0%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$3,850,000.00	$2,859,500.60	Colima	Tecomán	Tecomán	1 parque	1,911	100%	74%
Rehabilitación de parques en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$4,533,964.55	$1,360,114.96	Colima	Tecomán	Tecomán	8 parque	4,032	60%	30%
Rehabilitación de parques en comunidades rurales, municipio de Tecomán.	$1,400,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán (Comunidades rurales)	3 parque	9,030	0%	0%
Rehabilitación de parque en comunidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	$550,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 parque	2,961	0%	0%
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc, Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	$400,000.00	$119,889.43	Colima	Tecomán	Tecomán	1 mercado	3,822	100%	30%
Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$555,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	10 CDC	1,512	0%	0%
Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario, en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	$350,000.00	$166,321.20	Colima	Tecomán	Tecomán (Comunidades)	3 CDC	504	60%	48%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal de Tecomán.	$3,500,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Unidad deportiva	3,318	0%	0%

H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2025.

Tercer Trimestre 2025

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN

Monto que reciban del FAISMUN: 125,639,339.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	$2,100,000.00	$628,609.11	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Unidad deportiva	2,184	100%	30%
Rehabilitación de espacio deportivo de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	$700,000.00	$209,908.02	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 espacio deportivo	1,638	100%	30%
Rehabilitación de cancha principal de la localidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	$1,200,000.00	$1,199,528.41	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 espacio deportivo	202	100%	100%
Rehabilitación de cancha de uso múltiple en la localidad de Callejones, municipio de Tecomán.	$275,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Callejones	1 espacio deportivo	181	0%	0%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecomán.	$2,700,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 espacio deportivo	1,470	0%	0%
Construcción de techo firme en viviendas del municipio de Tecomán.	$500,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	40 techos	168	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	$200,000.00	$27,491.60	Colima	Tecomán	Tecomán	9 vehiculos	37	14%	14%
Arrendamiento de vehículo para realizar la verificación y seguimiento de obras de alumbrado ejecutadas con el FAISMUN 2025.	$300,000.00	$60,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Vehiculo	4	20%	20%
Contratación de servicios profesionales para la supervisión y seguimiento de obra financiada con el FAISMUN 2025.	$1,200,000.00	$313,410.18	Colima	Tecomán	Tecomán	1 servicio	21	26%	26%
Cursos de capacitación para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR.	$196,600.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 servicio	109		0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Construcción de elevador para personas con capacidades diferentes para acceso a segunda planta de la presidencia municipal)	$1,250,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 obra	1,260	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos.	$500,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	2 espacio	210	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Mobiliario)	$241,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	3 espacio	50	0%	0%
Adquisición de software y hardware.	$50,000.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 lote	8	0%	0%
Adquisición de software y hardware. (Actualizacion sistema de ingresos)	$274,400.00	$0.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 sistema	50	0%	0%

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA

POA 2025
(Formato POA2)

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
		ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2025															
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecolapa	$ 2,000,000.00	$0.00	$ 2,000,000.00		$ 4,000,000.00		1	Pozo	1,184			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Equipamiento y electrificación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecolapa	$ 4,700,000.00	$0.00			$ 4,700,000.00		1	Pozo	1,184			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Elba Cecilia (I), municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,610,000.00	$804,738.14			$ 1,610,000.00		1	Pozo	1,184	15-sep-25	13-nov-25	60%	50%
Agua Potable	Planta Potabilizadoraw	Rehabilitación de planta potabilizadora de agua en la Col. Salazar Salazar, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	$ 165,000.00	$0.00			$ 165,000.00		1	Planta	697			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Construcción de línea de conducción de agua potable, tramo pozo nuevo a comunidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecolapa	$ 1,300,000.00	$0.00			$ 1,300,000.00		685	ml	1,184			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Álvaro Obregón entre las calles Boca de Apiza y Ensenada Carrizal y tramo en la calle Playas de Cuyutlán entre las calles 18 de Julio y Juan Álvarez, Col. Las Palmas, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,040,804.83	$1,035,073.19			$ 1,040,804.83		180	ml	105	10-jun-25	24-jul-25	100%	99%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Juan Escutia entre las calles 20 de Noviembre y Aldama, Col. Benito Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 289,140.53	$191,690.47			$ 289,140.53		100	ml	50	17-jun-25	15-ago-25	100%	66%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle 18 de Abril entre las calles Gregorio Torres Quintero y Antonio Barbosa, Col. Pablo Silva, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 306,927.08	$0.00			$ 306,927.08		90	ml	93			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Juan Escutia entre las calles Mariano Abasolo y Libertad, Col. Unión, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 570,298.79	$364,053.10			$ 570,298.79		135	ml	97	17-jun-25	15-ago-25	100%	64%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle 20 de Noviembre entre las calles Matamoros y 18 de Marzo, Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 716,960.85	$0.00			$ 716,960.85		120	ml	97			0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Colegio Militar entre las calles Emiliano Zapata y Belisario Domínguez, Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 981,005.32	$0.00			$ 981,005.32		300	ml	177			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Cerro del Tepeyac entre las calles Mercurio y Alhóndiga de Granaditas, Col. Miguel Hidalgo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 420,146.68	$0.00			$ 420,146.68		155	ml	118			0%	0%
Alcantarillado	Red de alcantarillado	Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,500,000.00	$1,497,583.20			$ 1,500,000.00		2836	ml	1,974	16-jun-25	30-jun-25	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre las calles Gregorio Zúñiga y Manuel Santana, Col. Unión Norte y Sor Juana Inés, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,463,913.43	$ 2,882,901.44			$ 3,463,913.43		730	ml	365	23-jun-25	20-sep-25	30%	83%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre tramo de la calle Tlaxcala y Callejón Valle Querido, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,832,124.61	$1,777,173.21			$ 1,832,124.61		380	ml	189	12-jun-25	26-jul-25	100%	97%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Valentín Gómez Farías entre Morelos e Independencia, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 653,477.35	$626,419.18			$ 653,477.35		110	ml	59	16-jun-25	15-jul-25	100%	96%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bachillerato entre calle Venustiano Carranza y Javier Mina en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	$ 810,000.00	$242,338.18			$ 810,000.00		100	ml	63	23-jun-25	21-ago-25	50%	30%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de Mayo entre las calles 20 de Noviembre y Zaragoza de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	$ 653,477.35	$653,277.69			$ 653,477.35		116	ml	37	10-jun-25	09-jul-25	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de Febrero, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,472,013.66	$1,445,826.77			$ 1,472,013.66		160	ml	138	08-ago-25	06-sep-25	100%	98%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Laguna del Jabalí entre las calles Laguna de Chamela y Río Colima, Col. Primaveras del Real, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,227,317.68	$0.00			$ 2,227,317.68		320	ml	277			0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Colegio Militar entre las calles República y Valentín Gómez Farías, Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,020,932.47	$305,639.76			$ 1,020,932.47		110	ml	80	19-sep-25	18-oct-25	70%	30%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle San Ángel entre las calles Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Libertad, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,329,969.88	$0.00			$ 1,329,969.88		235	ml	168			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Margaritas entre las calles Río Bravo y Río Balsas, Col. Parque Las Flores, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 951,066.31	$0.00			$ 951,066.31		120l	ml	54			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Río Balsas entre las calles Tecuanillo y Valenzuela, Col. Libertad, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,184,174.46	$932,272.61			$ 1,184,174.46		100	ml	88	21-jul-25	19-ago-25	100%	79%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Juan Escutia entre las calles 20 de Noviembre y Aldama, entre Albañiles y Pino Suárez, Col. La Palmita, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,116,864.41	$812,018.26			$ 1,116,864.41		220	ml	126	17-jun-25	15-ago-25	100%	73%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Heriberto Jara entre las calles Leonardo B. Gutiérrez y Guadalupe Victoria, Col. Benito Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 934,341.06	$0.00			$ 934,341.06		150	ml	113			0%	0%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Construcción de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas entre calle Luís Echeverría y 15 de Septiembre en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecomán.	Tecomán	Ruíz Cortines	$ 520,631.80	$481,568.79			$ 520,631.80		110	ml	25	11-ago-25	09-sep-25	100%	92%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alvaro Obregón entre calles Andrés Quintana Roo y Canal de Amela en la Col. San Miguel, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 978,750.02	$976,832.84			$ 978,750.02		220	ml	109	10-jun-25	24-jul-25	100%	100%
Drenaje y letrinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre calles Vicente Guerrero y Galeana, entre calles Juan José Ríos y Juan Oseguera en la Col. Emiliano Zapata, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 736,631.65	$0.00			$ 736,631.65		150	ml	63			0%	0%
Drenaje y letrinas	Planta de Tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de El Real poniente 1, municipio de Tecomán.	Tecomán	El Real	$ 950,000.00	$0.00			$ 950,000.00		1	planta	374			0%	0%

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y letrinas	Planta de Tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Pascuales, municipio de Tecomán.	Tecomán	Pascuales	$ 910,000.00	$0.00			$ 910,000.00		1	planta	218			0%	0%
Drenaje y letrinas	Planta de Tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tecuanillo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecuanillo	$ 910,000.00	$0.00			$ 910,000.00		1	planta	80			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Construcción de sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 5,825,491.32	$4,692,362.40			$ 5,825,491.32		175	poste	3,675	26-jul-25	23-oct-25	90%	81%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 1, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 5,516,023.18	$0.00			$ 5,516,023.18		418	luminarias	8,778			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 2, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,949,989.78	$3,930,421.36			$ 3,949,989.78		357	luminarias	7,497	23-jun-25	21-ago-25	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,387,144.09	$0.00			$ 3,387,144.09		301	luminarias	6,321			0%	0%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono, 4 en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,598,237.22	$3,592,454.48			$ 3,598,237.22		325	luminarias	6,825	23-jun-25	21-ago-25	100%	100%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán (Comunidades rurales)	$ 1,299,039.46	$960,714.88			$ 1,299,039.46		122	luminarias	2,562	07-jul-25	05-ago-25	100%	74%
Urbanización	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,573,848.35	$0.00			$ 3,573,848.35		11	espacios publicos	4,620			0%	0%
Urbanización	Caminos sacacosechas	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,000,000.00	$243,215.61			$ 2,000,000.00		9.8	km	365	20-jun-25	04-jul-25	100%	12%
Urbanización	Centro Cultural y/o Artistico	Rehabilitación de edificio de Casa de la Cultura, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 700,000.00	$0.00			$ 700,000.00		1	edificio	1,373			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Pavimentación a base de concreto asfáltico en calle Manuel Acuña entre Av. Torres Ortiz y Av. Carlos de la Madrid, colonias Sor Juana Inés y Unión Norte, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,453,143.91	$0.00			$ 3,453,143.91		3900	m2	895			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Pavimentación a base de concreto asfaltico en calle José Antonio Torres entre calles Emiliano Zapata y Callejón Valle Querido, Col, Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,980,169.05	$0.00			$ 2,980,169.05		3490	m2	794			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Pavimentacion a base de concreto asfaltico en calle Gómez Farías entre calles Morelos e Independencia, Col. Cofradía de Juárez, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 437,110.78	$0.00			$ 437,110.78		570	m2	68			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Pavimentación a base de concreto asfaltico en calle Alvaro Obregón entre calles Quintana Roo y Canal de Amela Col. Las Palmas municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 786,152.14	$0.00			$ 786,152.14		2055	m2	105			0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Benito Juárez entre calles Juan Oseguera y Vicente Guerrero, Col. Emiliano Zapata, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,020,729.89	$0.00			$ 1,020,729.89		1508	m2	239			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Miguel Hidalgo entre Av. De los Maestros y Pípila, Col. Bugambilias-Las Palmas- Diaz Ordáz, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,000,000.00	$883,831.69			$ 3,000,000.00		6840	m2	643	27-jun-25	26-jul-25	100%	29%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Galeana entre calles Benito Juárez y 16 de septiembre Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 297,348.91	$288,715.96			$ 297,348.91		65	ml	54	12-ago-25	10-sep-25	100%	97%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Allende entre calles Matamoros y 18 de Marzo Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,260,765.00	$2,247,399.83			$ 2,260,765.00		696	m2	72	01-ago-25	30-ago-25	100%	99%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle 5 de Mayo entre calles 20 de Noviembre y Zaragoza de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	$ 747,527.14	$747,059.73			$ 747,527.14		345	m2	29	03-jul-25	17-jul-25	100%	100%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle sin nombre de la comunidad de Chanchopa, municipio de Tecomán.	Tecomán	Chanchopa	$ 460,184.70	$0.00			$ 460,184.70		285	m2	21			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	$ 1,420,570.42	$0.00			$ 1,420,570.42		670	m2	88			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de empedrados y machuelos en calle bachillerato entre calles Ocampo y Javier Mina en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	$ 3,772,161.03	$1,127,613.54			$ 3,772,161.03		2310	m2	113	23-jun-25	21-ago-25	100%	30%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de empedrados y machuelos en calle Niños Héroes entre calles Zaragoza y Av. Revolución en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	$ 2,083,365.41	$0.00			$ 2,083,365.41		1524	m2	84			0%	0%
Urbanización	Pavimentación	Construcción de empedrados y machuelos en calle Leona Vicario entre calle Corregidora y Canal Tecuanillo en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	$ 800,000.00	$0.00			$ 800,000.00		950	m2	93			50%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Pavimentación	Rehabilitación de pavimentos con bacheo a base de concreto asfáltico en varias localidades y cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,000,000.00	$0.00			$ 1,000,000.00		2400	m2	1,915			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la Col. Centro y Col. Emiliano Zapata de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 1,000,000.00	$0.00			$ 1,000,000.00		670	m2	281			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,698,000.00	$1,932,990.18			$ 2,698,000.00		1600	m2	600	25-jun-25	22-sep-25	100%	72%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	$ 900,000.00	$0.00			$ 900,000.00		700	m2	319			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la comunidad de Ladislao Moreno, municipio de Tecomán.	Tecomán	Ladislao Moreno	$ 500,000.00	$0.00			$ 500,000.00		390	m2	181			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en la localidad de La Salada, municipio de Tecomán.	Tecomán	La Salada	$ 178,663.12	$0.00			$ 178,663.12		90	m2	37			0%	0%
Urbanización	Guarniciones y banquetas	Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en varias calles de la localidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	$ 711,739.33	$589,707.31			$ 711,739.33		460	m2	218	03-jun-25	01-ago-25	100%	83%
Urbanización	Señaletica	Señalética en vialidades varias colonias del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 200,000.00	$0.00			$ 200,000.00		40	placas	517			0%	0%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,850,000.00	$2,859,500.60			$ 3,850,000.00		1	parque	1,911	26-jun-25	23-sep-25	100%	74%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parques en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 4,533,964.55	$1,360,114.96			$ 4,533,964.55		8	parque	4,032	01-sep-25	30-oct-25	60%	30%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parques en comunidades rurales, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán (Comunidades rurales)	$ 1,400,000.00	$0.00			$ 1,400,000.00		3	parque	9,030			0%	0%
Urbanización	Parque público	Rehabilitación de parque en comunidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	$ 550,000.00	$0.00			$ 550,000.00		1	parque	2,961			0%	0%
Urbanización	Mercado Publico	Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc, Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 400,000.00	$119,889.43			$ 400,000.00		1	mercado	3,822	12-ago-25	10-sep-25	100%	30%
Urbanización	Centro de Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 555,000.00	$0.00			$ 555,000.00		10	CDC	1,512			0%	0%

COLIMA

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (3)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Centro de Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario, en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán (Comunidades)	$ 350,000.00	$166,321.20			$ 350,000.00		3	CDC	504	05-ago-25	02-nov-25	60%	48%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 3,500,000.00	$0.00			$ 3,500,000.00		1	Unidad deportiva	3,318			0%	0%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	$ 2,100,000.00	$628,609.11			$ 2,100,000.00		1	Unidad deportiva	2,184	05-ago-25	03-oct-25	100%	30%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de espacio deportivo de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	$ 700,000.00	$209,908.02			$ 700,000.00		1	espacio deportivo	1,638	26-ago-25	24-sep-25	100%	30%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de cancha principal de la localidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	$ 1,200,000.00	$1,199,528.41			$ 1,200,000.00		1	espacio deportivo	202	09-jun-25	08-jul-25	100%	100%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de cancha de uso múltiple en la localidad de Callejones, municipio de Tecomán.	Tecomán	Callejones	$ 275,000.00	$0.00			$ 275,000.00		1	espacio deportivo	181			0%	0%
Urbanización	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 2,700,000.00	$0.00			$ 2,700,000.00		1	espacio deportivo	1,470			0%	0%
Mejoramiento de vivienda	Techo firme	Construcción de techo firme en viviendas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	$ 500,000.00	$0.00			$ 500,000.00		40	techos	168			0%	0%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	$ 200,000.00	$27,491.60			$ 200,000.00		9	vehiculos	37	01-jun-25	31-dic-25	14%	14%
325 Arrendamiento de equipo de transporte	32502 Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, marítimos, lacuestres y fluviales para servicios publicos y la operación de programas Públicos.	Arrendamiento de vehiculo para realizar la verificación y seguimiento de obras de alumbrado ejecutadas con el FAISMUN 2025.	Tecomán	Tecomán	$ 300,000.00	$60,000.00			$ 300,000.00		1	Vehiculo	4	31-jul-25	31-dic-25	20%	20%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Partida específica del gasto indirecto	33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Contratación de servicios profesionales para la supervisión y seguimiento de obra financiada con el FAISMUN 2025.	Tecomán	Tecomán	$ 1,200,000.00	$313,410.18			$ 1,200,000.00		1	servicio	21	16-jun-25	15-dic-25	26%	26%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de Septiembre de 2025.

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2025)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2025)				METAS		NÚMERO DE BENEFI-CIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Cursos de capacitación y actualización que fomenten la Formación de las personas servidoras públicas de los gobiernos locales.	Capacitación y formación de las personas servidoras públicas para mejorar la calidad en la atención ciudadana y la eficiencia administrativa.	Cursos de capacitación para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR.	Tecomán	Tecomán	$ 196,600.00	$0.00			$ 196,600.00		1	servicio	109				0%
Acondicionamiento de espacios físicos.	Acciones orientadas a fortalecer los espacios físicos y operativos del gobierno local, promoviendo la inclusión	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Construcción de elevador para personas con capacidades diferentes para acceso a segunda planta de la presidencia municipal)	Tecomán	Tecomán	$ 1,250,000.00	$0.00			$ 1,250,000.00		1	obra	1,260			0%	0%
Acondicionamiento de espacios físicos.	Acciones orientadas a fortalecer los espacios físicos y operativos del gobierno local, promoviendo la inclusión, accesibilidad, y respeto a los derechos humanos, garantizando la eficiencia en la prestación de servicios.	Acondicionamiento de Espacios Físicos.	Tecomán	Tecomán	$ 500,000.00	$0.00			$ 500,000.00		2	espacio	210			0%	0%
Acondicionamiento de espacios físicos.	Acciones orientadas a fortalecer los espacios físicos y operativos del gobierno local, promoviendo la inclusión, accesibilidad, y respeto a los derechos humanos, garantizando la eficiencia en la prestación de servicios.	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Mobiliario)	Tecomán	Tecomán	$ 241,000.00	$0.00			$ 241,000.00		3	espacio	50			0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas, sistemas y programas administrativos destinados a modernizar y optimizar los procesos de atención ciudadana.	Adquisición de software y hardware.	Tecomán	Tecomán	$ 50,000.00	$0.00			$ 50,000.00		1	lote	8			0%	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas, sistemas y programas administrativos destinados a modernizar y optimizar los procesos de atención ciudadana.	Adquisición de software y hardware. (Actualizacion sistema de ingresos)	Tecomán	Tecomán	$ 274,400.00	$0.00			$ 274,400.00		1	sistema	50			0%	0%

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

AUTORIZÓ
LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA